

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului**Raport progres nr. 6** **Raport Trimestrial** **Raport Final****I. Prezentare generală**

Axa prioritară Prioritate de investiție	Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C-Iluminat public
Titlu proiect	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VULCAN
Beneficiar	Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan
Cod SMIS	126463
Perioada de raportare	10.03.2022-09.06.2022
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului	Regiunea Vest/ Municipiul Vulcan
Data de începere a perioadei de implementare	01.04.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.10.2023

II. Detalii despre beneficiarBeneficiar **Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vulcan**

Adresa: b-dul Mihai Viteazu, nr.31, cod poștal 336200, muncipiul Vulcan, județul Hunedoara

Tel. 0254/570340; Fax. 0254/571910; E-mail: primvulcan@yahoo.com

Manager Proiect: Alexandru Dan Gavrița

Reprezentant legal: Cristian-Ion Merișanu

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al municipiului Vulcan, prin montarea de corpuri de iluminat noi, instalarea de noi stâlpi, precum și implementarea unui sistem de telegestiune.

Obiectivul general propus concurează la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, în deosebi a celor care înregistrează consumuri mari".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 1.787 corpuri de iluminat, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
2. OS2. Extinderea sistemului de iluminat public în zonele iluminate insuficient sau deloc, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. OS3. Asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile prin instalarea a 8 de surse de energie regenerabilă pentru iluminatul public, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. OS4. Implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
5. OS5. Creșterea nivelului de iluminare mediu conform standardului european SR-EN 13201:2015, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
6. OS6. Scăderea consumului anual de energie din iluminat public cu peste 52%, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
7. OS7. Scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 52%, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
8. OS9. Creșterea siguranței traficului rutier și pietonal, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

IV. Stadiul implementării proiectului**IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²**

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție		56,25%
2. Realizarea documentației tehnico-economice faza DTAC + PT		50,00%
3. Realizarea investiției de baza		0,00%
4. Monitorizarea investiției de baza		0,00%
5. Realizarea masuratorilor lumentehnice la finalizarea proiectului		0%
6. Monitorizarea proiectului		27,86%
7. Informare si publicitate		50,00%
8. Auditul proiectului		0,00%
9. Darea în exploatare a obiectivelor de investiție		0,00%
Comentarii:		

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF (lei)	Valoarea contractată (lei)	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/ Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de întocmire SF cu elemente de DALI	Achiziție directă	37.815,00	37.815,00	DA20878148/ 19.07.2018	27 iulie 2018	Finalizata. Ctr. Nr. 27103/27.07.2018, S.C ECOLIGHT PROJECT S.R.L.		
Servicii întocmire Studiu topografic	Achiziție directă	53.550,00	45.000,00	DA21457621/ 12.10.2018	16 oct 2018	Finalizata. Ctr. Nr. 32858/16.10.2018, S.C DAM TOPOCAD CONS S.R.L.	30 zile	
Servicii consultanta in scrierea proiectului	Achiziție directă	44744	44.982,00	DA20883927/ 20 iulie 2018	27 iulie 2018	Finalizata. Ctr. nr. 27104/27.07.2018, S.C. PROGRESS ADVISORY ROMANIA S.R.L.	27.07.2018- 10.12.2020	
126463-Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	376.586,20	368.900,00	SCN1085105 / 26.04.2021	Martie 2021	Finalizată. Ctr. 48777/14.12.2021, S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.	4 luni de la 29.12.2021 conf. ordinul de incepere nr. 50318/28.12.2021	
126463-Achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectului	Achiziție directă	111.860,00			Ianuarie 2021		35 luni	Anulată

³ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

126463-Achiziția lucrărilor de modernizare a serviciului de iluminat public	Cerere de oferte/ Procedura simplificata	11.364.296,18		Decembrie 2021	20 luni	Întârziată
126463-Achiziția serviciilor de informare și publicitate	Achiziție directa	9.996,00	DA27173518/ 23 dec. 2020	Decembrie 2020	35 luni	Finalizata. Ctr. nr. 38022/23.12.2020, S.C. ALDO DETAIL S.R.L.
126463-Achiziția serviciilor de audit	Achiziție directa	42.840,00	DA27309094/ 29.01.2021	Ianuarie 2021	35 luni	Finalizata. Ctr. nr. 17122/01.02.2021, S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L.
126463-Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier	Achiziție directa	75.404,05		Decembrie 2021	pe durata executiei lucrarilor= 20 luni	Întârziată
126463-Achiziția serviciilor de măsurători ale parametrilor lumino tehnici	Achiziție directa	42.245,00		Mai 2023	1 luna	

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

- Achiziția serviciilor de management al proiectului: serviciile au fost realizate de către echipa de implementare a proiectului, renunțându-se la contractarea acestor servicii.
- Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier și achiziția lucrărilor: Datorită perioadei lungi în care achiziția serviciilor de proiectare au fost contestate a dus la întârzierea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor și a serviciilor de dirigenție de șantier.

Atenție!!!

Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF (lei)	Valoarea contractată (lei)	Economii rezultate (lei)
Servicii de intocmire SF cu elemente de DALI	Achizitie directa	37.815,00	37.815,00	0,00
Servicii întocmire Studiu topografic	Achizitie directa	53.550,00	45.000,00	8.550,00
Servicii consultanta in scrierea proiectului	Achizitie directa	44744	44.982,00	-238,00
126463-Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT	Cerere de oferte/Procedura simplificata	376.586,20	368.900,00	7.686,20
126463-Achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectului	Achiziție directa	111.860,00		111.860,00
126463-Achiziția lucrărilor de modernizare a serviciului de iluminat public	Cerere de oferte/Procedura simplificata	11.364.296,18		
126463-Achiziția serviciilor de informare și publicitate	Achiziție directa	9.996,00	9.996,00	0,00
126463-Achiziția serviciilor de audit	Achiziție directa	42.840,00	39.270,00	3.570,00
126463-Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier	Achiziție directa	75.404,05		
126463-Achiziția serviciilor de măsurători ale parametrilor luminotehnici	Achiziție directa	42.245,00		
TOTAL				131.428,20

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%)*	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)** (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)
0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	81,42%	0,00%	0,00%
2	Echipamente/Dotări	4,33%	0,00%	0,00%
3	Dirigenție de șantier	0,57%	0,00%	0,00%
4	Consultanta	1,18%	28,68%	0,34%
5	Promovare	0,08%	51,19%	0,04%
6	Audit financiar	0,32%	0,00%	0,00%
7	Proiectare /Asistenta tehnica	3,85%	16,24%	0,62%
8	Comisioane, cote, taxe	1,47%	0,00%	0,00%
9	Cheltuieli diverse si neprevazute	6,77%	0,00%	0,00%
10	Taxe avize, acorduri	0,01%	97,07%	0,01%
Progresul proiectului (%):				1,01%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigințele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
Nu este cazul	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări
1	126463-Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice faza DTAC + PT – Ctr. 48777/14.12.2021	20.12.2021	ING	1.550,00 lei		

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOR
-			

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR 1	133.532,05 lei	25.03.2021	130.861,41 lei, 14.06.2021

⁴ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

În perioada 10.03.2022-09.06.2022 s-au realizat următoarele activități:

- Este în derulare contractul de prestări servicii de proiectare. A fost prelungit contractul cu două luni.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?		x	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)</i> <p>La întocmirea documentației tehnice se va analiza de către proiectant posibilitatea execuției lucrărilor într-un timp mai scurt decât cel estimat prin cererea de finanțare astfel încât să se finalizeze proiectul în timpul estimat prin contractul de finanțare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse</i>
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			<p><i>Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă</i></p> <p>Situația persistă, se estimează o redresare în timpul execuției lucrărilor.</p>

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/ordine de variație	Cauza care a determinat schimbarea soluției tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de santier (dacă este cazul se va menționa valoarea NR și valoarea NCS)

Dispozitia de santier nr/data			

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

--

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public	KWh/an	284,423.720		
Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera	Echivalent tone de CO2	64.910		
Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/ reîntregit	ml	64,180.000		
Nivel de iluminare mediu	lx	3.000		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

<p>a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)</p> <p><input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile</p> <p><input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Difuzări media și în presă</p> <p><input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media</p> <p><input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați) -S-a recepționat și montat panoul temporar; Au fost postate informațiile pe site-ul Primăriei</p>
<p>b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
<p>c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați</p> <p>A fost numit Responsabil comunicare Dl. Ovidiu Drăgoi prin Dispoziția nr. 907/2018.</p> <p>La momentul de față este valabilă Dispoziția nr. 899/2021, prin care, responsabil comunicare este numit dl. Majos Nicolae.</p>

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	1/18.02.2020	Actualizare Plan achiziții, activități previzionate și echipă de implementare.
	2/12.02.2021	Modificare buget și plan achiziții
	3/07.12.2021	Modificare echipă de proiect

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7).**IX.1 – Egalitatea de sanse****Egalitate de gen**

Principiile specifice egalității de gen au fost integrate în gestionarea proiectului încă din etapa de elaborare. La alcatuirea echipei de implementare a proiectului s-a asigurat participarea egala pentru ambele sexe, echipa fiind formata atât din bărbați, cât și din femei.

Totodata, în alegerea firmelor prestatoare de servicii s-a ținut cont de criteriile ce nu impun restricții de ordin rasial, sexual sau de alta natura a periclita participarea celor interesați. Accesul la obiectivele investiției se asigura egal pentru toți locuitorii municipiului Vulcan.

Se propun măsuri specifice, ce promovează egalitatea de gen și duc la prevenirea discriminărilor.

În implementarea proiectului un factor important îl va constitui respectarea principiului egalității de sanse pe toate planurile: egalitatea de sanse între bărbați și femei - asigurata prin participarea echilibrata în echipa de management și de implementare a proiectului atât a femeilor, cât și a bărbaților.

Egalitate de sanse din punct de vedere al vârstei – prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al vârstei pentru membrii echipei de management/de implementare.

Egalitate de gen

Pornind de la etapa elaborării proiectului, se pune preț pe respectarea principiilor privind nediscriminarea, implementate astfel:

- modul în care au fost selectați prestatorii de servicii s-a realizat cu respectarea principiului egalității în activitatea economica, prin atribuire în conformitate cu legislația în vigoare,
- se promoveaza constant principii nediscriminatorii la nivelul interacțiunii cu cetateanul, principii ce reglementeaza actul administrativ, in scopul oferirii de tratament egal tuturor cetatenilor,

În etapa de implementare a proiectului vor fi respectate și promovate principii privind nediscriminarea, precum:

- activitatea de achiziții se va realiza respectând principiul egalității de sanse la contractare, criteriile de selecție fiind clare și obiective, doua dintre principiile de respectat pe parcursul etapelor de achiziție fiind nediscriminarea și tratamentul egal al ofertanților,
- în prima luna de implementare se va publica un comunicat de presa, spre informarea asupra derulării proiectului, asigurând astfel accesul egal la informație tuturor celor interesați. Tot în scopul asigurării accesului la informare, fara discriminari, se va amplasa la demararea proiectului, la locația implementării, cel puțin un panou informativ.

De asemenea, grupul tinta al proiectului a fost stabilit fara a se ține cont de sex, rasa, naționalitate sau religie, beneficiind întreaga comunitate urmare a derulării proiectului.

Nediscriminare

Asigurarea participării persoanelor cu dizabilități la toate sferile societății este un indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare al unei comunități.

Astfel, este important să se asigure accesibilitatea la diversele medii: economic, social, de sănătate, cultural, educațional etc., iar prima condiție ce trebuie îndeplinită în acest sens este eliminarea barierelor de ordin fizic, la nivel de infrastructură, contribuind la reducerea sentimentului de marginalizare în rândul celor cu dizabilități. Plecând de la aceste premise, prezentul proiect caută să asigure accesul la obiectivele de investiție, îndeplinind astfel prevederile legale în materie.

IX.2 – Dezvoltarea durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

Prin obiectivele propuse, solicitantul urmărește asigurarea unui grad cât mai ridicat al eficienței energetice, atât pe perioada de

implementare a proiectului, cât și în operarea investiției. La realizarea obiectivului de investiții se vor utiliza doar materiale și echipamente cu agrement de mediu și consum redus de energie, în sprijinul utilizării eficiente a resurselor, în acest sens proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul, în contextul promovării unei dezvoltări durabile. Se vor monta 1.787 corpuri de iluminat cu surse LED cu eficiența energetică ridicată, durată mare de viață, care vor asigura confortul corespunzător a sistemului de iluminat modernizat. De asemenea, urmarea implementării soluțiilor privind utilizarea eficientă a resurselor puterea instalată se va reduce cu aproximativ 49% din consumul actual. Prin instalarea sistemului de telegestiune se reduce considerabil consumul de energie în anumite intervale orare, prin scăderea controlată a fluxului luminos al LED-urilor fără a stinge iluminatul în zonele în care se înregistrează o scădere a traficului. Sistemul va permite o organizare mult mai eficientă a intervențiilor și urmărirea exactă a evoluției corpurilor de iluminat în timpul duratei normate de viață.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Investiția nu va genera în atmosferă substanțe dăunătoare peste limitele agreate de lege, iar lucrările prevăzute nu vor afecta negativ mediul înconjurător.

Reducerea emisiilor de CO₂ are automat și un impact asupra reducerii fenomenului de încălzire globală, ținând cont de faptul că

schimbările climatice la care asistăm în zilele noastre provin în principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, precum CO₂. Prin soluția tehnică adoptată se urmărește reducerea consumului de energie electrică, și implicit reducerea costurilor datorate consumului de energie

electrică, reducerea cheltuielilor cu exploatarea, scăderea emisiilor de carbon datorate consumului redus de energie electrică.

Utilizarea iluminatului tip LED va contribui semnificativ la diminuarea efectelor schimbărilor climatice și implicit la scăderea consumurilor energetice și a emisiilor poluante.

Reziliența la dezastre

Pentru sprijinul ideii de dezvoltare sustenabilă, soluția tehnică propusă are în vedere exploatarea și valorificarea eficientă a resurselor.

Prevenirea apariției unor situații catastrofice implică o abordare proactivă, prin utilizarea unor materiale, tehnici și tehnologii adecvate, care să conducă la eliminarea sau reducerea acumulării de factori ce pot conduce la apariția unor situații de dezastru. Astfel, nu se identifică factori de risc antropici. Pentru a preveni iminența unor situații de dezastru, deseurile rezultate nu se vor arunca și nu se vor depozita în afara amplasamentelor autorizate.

Conform auditului realizat la nivelul sistemului, nu au fost identificate degradări ale elementelor structurale, care să genereze situații de pericol.

Proiectul nu intervine negativ asupra ecosistemelor, nu are nicio acțiune negativă asupra mediului, fapt dovedit prin Clasarea notificării obținută de la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, care atestă faptul că proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

IX.3 – Schimbări demografice

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: Cristian-Ion Merișanu

Data: 09.06.2022



Semnătura manager proiect: _____

Numele în clar: Alexandru Dan Gavrila

Semnătura asistent manager: _____

Numele în clar: Maria Răducanu

Anexa 1

Anexa 1 la Raportul de progres nr. 6 aferent proiectului “**MOERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VULCAN**” - cod SMIS 126463,
conform prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 113/08.04.2019

I. Conditii de indeplinit/ documente de depus cuprinse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorității de investiție, pentru perioada de implementare/durabilitate a proiectului (conform Fisei privind condițiile specifice, comunicata – dacă este cazul)	Masuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandari	
		Complet	Partial
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract	Pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale vom asigura întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare	-	X
Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să asigure continuitatea procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public sau prestării serviciului de iluminat public prin gestiune directă, după caz, în caz contrar, AM dispunând rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract	Pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să asigure continuitatea procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public	-	X
În cazul în care, pe perioada de implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, auditarea și controlul implementării POR 2014 – 2020 decid că respectiva investiție nu respectă legislația privind ajutorul de stat, proiectul va fi declarat	Se va respecta legislația privind ajutorul de stat atât pe perioada de implementare și cât și durabilitate	-	X

<p>neeligibil iar contractul va fi reziliat, AM dispunând recuperarea finanțării acordate și a dobânzilor aferente, în conformitate cu legislația în vigoare</p>			
<p>Pe perioada de durabilitate, transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte se poate face numai printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, în condițiile legii, în conformitate cu art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, precum și cu respectarea condiției de ajustare corespunzătoare a finanțării nerambursabile acordate în cadrul contractului de finanțare în cazul proiectelor generatoare de venituri nete. Nerespectarea condiției de transmitere a dreptului de folosință anterior menționat poate conduce la rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract</p>	<p>Dacă va fi cazul, transmiterea dreptului de folosință asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță parte se va face numai printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene</p>	-	-
<p>Beneficiarul se obligă să mențină dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra elementelor parte a sistemului de distribuție aflate în proprietatea operatorului de rețea necesare desfășurării serviciului de iluminat public, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de zile de la plata finală în cadrul prezentului contract de finanțare, în caz contrar, contractul fiind reziliat, AMPOR dispunând recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract</p>	<p>Vom menține dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra elementelor parte a sistemului de distribuție aflate în proprietatea operatorului de rețea necesare desfășurării serviciului de iluminat public, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de zile de la plata finală în cadrul prezentului contract de finanțare</p>	-	X
<p>Beneficiarul se obligă să mențină în parametrii de funcționare întregul sistem de iluminat public creat prin proiect, corespunzător cu perioada de durabilitate, în caz contrar AM dispunând rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract</p>	<p>A fost finalizat contractul nr. 44984/05.11.2021, pentru delegarea gestiunii sistemului de iluminat public deoarece a intrat în vigoare contractul nr. 14911/15.02.2022, cu o durată de 5 ani.</p>	-	X
<p>Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în</p>	<p>Nu este cazul.</p>	-	-

<p>conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale și respectiv art. 8 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot depăși valoarea totală de 5 milioane de euro, calculată la cursul Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă</p> <p>Termenul maxim pentru depunerea autorizației de construire este de 12 luni, calculat de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare</p>	<p>A fost semnat contractul pentru achiziția întocmirii documentației necesare achiziției serviciilor de proiectare în baza cărora se va obține autorizația de construire.</p>	<p>-</p>	<p>X</p>
<p>Comentarii:</p>			

II. Recomandari ale Comisiei de Evaluare tehnico-financiare aplicabile în perioada de implementare/ durabilitate a proiectului (după caz)	Masuri întreprinse de beneficiar	Stadiul de implementare a acestor recomandari	
		Complet	Partial
<p>Semnătura Reprezentantului Legal _____ Numele în clar: Cristian-Ion Merișanu Data: 09.06.2022</p>			



Semnătura manager proiect: _____

Numele în clar: Alexandru Dan Gavrilă

Semnătura asistent manager: _____

Numele în clar: Maria Răducanu

