



Program Opera ional Regional

CERERE DE FINAN ARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINAN ARE Se completeaz de c tre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Institu ia: Agen ia pentru Dezvoltare Regional Vest (ADR Vest)	
Num r de înregistrare.....	Numele i prenumele persoanei care înregistreaz
Data înregistr rii	Semn tura.....
Cod apel: POR/266/8/1/Opera iunea 8.1.A : Ambulatorii	Cod proiect 123825
Titlul proiectului	MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN
Componenta 1	P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - Ambulatorii
Axa Prioritar	Dezvoltarea infrastructurii de s n tate i sociale
Opera iunea	Opera iunea 8.1.A : Ambulatorii
Schema de ajutor de stat	

MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN

INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organiza ie: MUNICIPIUL VULCAN
Tipul Organiza iei: unitate administrativ teritorial nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscal /CIF: 4375267
Num r de înregistrare la Registrul autorit ilor publice: 0166169
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data infiin rii: 23/07/1993
Înregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa po tal : Municipiul Vulcan, România, Str. B-DUL MIHAI VITEAZU nr. 31, , jude ul Hunedoara, cod po tal 336200, România
Telefon/Fax: 0254570340 / 0254571910
Adresa e-mail: primvulcan@yahoo.com
Pagina Web: www.e-vulcan.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTIT II

Func ie: PRIMAR
Nume: GHEORGHE ILE
Telefon/Fax: 0721805274 / 0254570340
Adres de e-mail: primvulcan@yahoo.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO83TREZ36821 A480203XXXX	TREZ	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	1 DECEMBRIE 1918 , nr.97, Localitate Municipiul Petro ani, Cod postal: 332019,Hunedoara, România	TREZ
RO39TREZ36821 A480202XXXX	TREZ	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	1 DECEMBRIE 1918 , nr.97, Localitate Municipiul Petro ani, Cod postal: 332019,Hunedoara, România	TREZ
RO17TREZ36821 A426900XXXX	TREZ	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	1 DECEMBRIE 1918 , nr.97, Localitate Municipiul Petro ani, Cod postal: 332019,Hunedoara, România	TREZ
RO92TREZ36821 A480201XXXX	TREZ	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PETROSANI	1 DECEMBRIE 1918 , nr.97, Localitate Municipiul Petro ani, Cod postal: 332019,Hunedoara, România	TREZ
RO17TREZ36850 4102X010191	TREZ	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE HUNEDOARA	TREZORERIA MUNICIPIULUI PEROSANI	1 DECEMBRIE 1918 , nr.97, Localitate Municipiul Petro ani, Cod postal: 332019,Hunedoara, România	TREZ

EXERCII FINANCIARE - LEI

Perioada	Num r mediu de salarii	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social scris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2013 - 31/12/2013	243		248,595,219.00	39,583,555.00						
01/01/2014 - 31/12/2014	255		253,530,644.00	13,843,892.00						
01/01/2015 - 31/12/2015	246		279,736,294.00	43,607,583.00						
01/01/2016 - 31/12/2016	248		285,054,414.00	34,594,158.00						
01/01/2017 - 31/12/2017	254		293,139,966.00	48,470,757.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	256		309,299,451.00	34,595,008.00						

FINANRI

Asisten acordat anterior

Cod SMIS: 119710

Titlul proiectului: REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI

Nr. de înregistrare contract: 4412 / 06 IUN 2019

Dat începere: 06 IUN 2019

Dat finalizare: 30 IUN 2020

Valoarea total proiect: 4,370,045.55 LEI

Valoare eligibil proiect: 4,102,934.06 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 4,102,934.06 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,461,760.42 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finanatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sursa de ajutor de stat

Baza legal naional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1 - cre terea eficien ei energetice a unui num r de 4 blocuri de locuin e din municipiul Vulcan prin lucr ri de reabilitare termic ce determin consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an

Pentru atingerea obiectivului general i obiectivelor specifice men ionate sunt necesare a se efectua lucr rile de investi ii specificate de proiectant în documenta iile tehnice întocmite. Valorile sunt rezultate din documenta iile de audituri energetice întocmite de auditorul energetic.

Eficien a energetic la standardele europene este un obiectiv care trebuie îndeplinit de localit i/comunit i. Noi, ca ora industrial, bazat pe extrac ia de huil "aur negru", am realizat importan a resurselor naturale, a reducerii consumului acestora i implementarea de resurse alternative de energie "energie verde". Industria minier este într-un proces continuu de reorganizare, reducere de personal, mai mult, din cele 2 exploata ri miniere de pe raza ora ului nostru, respectiv EM Paroeni i EM Vulcan, prima exploatare este pe lista de închideri în 2018, deci localitatea va r mâne cu o singur exploatare minier . Vârsta de pensionare în sectorul minier, având în vedere condi iile periculoase de munc , este de 45 de ani, pentru angaja ii din subteran i pe aceast cale reducerea de personal s-a realizat i pe cale natural .

2. Obiectiv specific 2 – reducerea cu 20% a emisiilor poluante generate de consumul de energie pentru 4 blocuri
Dac la începutul perioadei finan rilor din 2007, reabilit rile termice, eficientizarea energiei s-a bazat pe cl dirile publice, proiectele finan ate prin POR cu unit ile de înv mânt (reabilitare termic i energie verde), proiectele de reabilitare termic finan ate prin UNDP: gr dini e, sal de sport, cantin de ajutor social, spital, proiectul de modernizare al bulevardului, bazat pe energie verde- finan at tot prin POR. De asemenea, cl direa prim riei este construc ie din 2007 i respect normele de eficien energetic , reabilitarea termic fiind executat din faza de construc ie, iar din fonduri guvernamentale de mediu pe cl direa spitalului au fost montate panouri solare, pentru prepararea apei calde necesare. Practic, municipalitatea noastr , din prezentarea efectuat a reabilitat o mare parte din cl dirile publice existente. Toate acestea sunt i modele de bun practic pentru

comunitate, locatarii au început să fie interesați de reabilitări, pe Ordonanța 18/2009, cu sprijin guvernamental au fost reabilitate 2 blocuri și puși în proprietate clădirile/apartamente din bugetul propriu. Dar conform Strategiei de eficiență energetică pentru municipiul nostru, clădirile rezidențiale trebuie reabilitate anual și acest proiect este primul pas pe care trebuie să îl realizăm în comunitate.

3. Obiectiv specific 3- reducerea cu 40% a pierderilor de căldură din 4 blocuri de locuitori

Executarea lucrărilor de reabilitare termică reduce pierderile de căldură și blocurile/componentele vor fi clădiri care respectă normele europene în materie de mediu.

Rezultate

Bl. 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 200,99 tone/an, la 129,26 tone/an, rezultând o scădere de 71,73 tone/an.

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) de la 0 gospodării la 47 gospodării, la sfârșitul proiectului.

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 933.512,99 kWh/an la 583.600,12 kWh/an, rezultând o scădere de 349.912,86 kWh/an.

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m²/an) de la 140,0 kWh /m²/an la 57,10 kWh /m²/an, rezultând o scădere de 82,90 kWh / m² / an.

- Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an) de la 211,0 la 126,80 (kWh /m²/an), rezultând o scădere de 84,20 (kWh/m²/an)

Bl. T, str. Fântânelor, nr.1

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 198,75 tone/an, la 98,35 tone/an, rezultând o scădere de 100,40 tone/an.

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) de la 0 gospodării la 38 gospodării, la sfârșitul proiectului.

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 934.994,11 kWh/an la 445.229,07 kWh/an, rezultând o scădere de 489.765,04 kWh/an.

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m²/an) de la 216,6 kWh /m²/an la 61,70 kWh /m²/an, rezultând o scădere de 154,90 kWh / m² / an.

- Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an) de la 292,2 la 132,0 (kWh /m²/an), rezultând o scădere de 160,20 (kWh/m²/an).

Bl. D 5, Bd. Mihai Viteazu, nr.10

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 380,67 tone/an, la 199,31 tone /an, rezultând o scădere de 181,36 tone/an.

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) de la 0 gospodării la 72 gospodării, la sfârșitul proiectului.

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 1.781.748,68 kWh/an la 897.555,95 kWh/an, rezultând o scădere de 884.192,73 kWh/an.

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh / m²/an) de la 215,9 kWh /m²/an la 62,70 kWh /m²/an, rezultând o scădere de 153,20 kWh / m² /an.

- Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an) de la 293,1 la 139,9 (kWh /m²/an), rezultând o scădere de 153,20 (kWh/m²/an).

Bl. D 9, str. Nicolae Titulescu, nr.69A

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 378,91 tone/an, la 199,31 tone /an, rezultând o scădere de 179,60 tone/an.

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) de la 0 gospodării la 72 gospodării, la sfârșitul proiectului.

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 1.773.668,59 kWh/an la 894.093,06 kWh/an, rezultând o scădere de 879.575,53 kWh/an.

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh / m²/an) de la 214,5 kWh /m²/an la 62,10 kWh /m²/an, rezultând o scădere de 152,40 kWh / m² /an.

- Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an) de la 291,7 la 139,3 (kWh /m²/an), rezultând o scădere de 152,40 (kWh/m²/an).

TOTAL BLOCURI

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂) de la 1.159,32 tone/an, la 626,23 tone /an, rezultând o scădere de 533,09 tone/an.

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) de la 0 gospodării la 229 gospodării, la sfârșitul proiectului.

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) de la 5.423.924,37 kWh/an la 2.820.478,21 kWh/an, rezultând o scădere de 2.603.446,16 kWh/an.

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh / m²/an) de la 198,77 kWh /m²/an la 61,11 kWh /m²/an, rezultând o scădere de 137,66 kWh / m² /an.

- Consumul anual specific de energie (kWh/m²/an) de la 274,33 la 135,53 (kWh /m²/an), rezultând o scădere de 138,80 (kWh/m²/an).

Activități financiare

Achiziția serviciilor și întocmirea Strategiei de eficiență energetică a municipiului Vulcan

Achiziția serviciilor de proiectare, realizare expertiză tehnică, audit energetic, DALI, documentații pentru avize, PT, DE, CS, DTAC

Sedinte comune UAT și asociații/prorietari

Actualizarea documentației tehnice faza audit și DALI

Constituirea echipei de management/Completarea cererii de finanțare și a documentelor anexe /depunere cerere de finanțare cu anexe.

Perioada de verificare a cererii de finanțare și a anexelor cât și etapa precontactuală

Semnarea contractului de finanțare

Achiziția serviciilor de publicitate și promovare

Achiziția serviciilor de audit financiar

Demararea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului

REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DIN MUNICIPIUL VULCAN - Un plus de căldură pentru cetățeni

Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

Asistența tehnică oferită de proiectant pe durata execuției lucrărilor - aceste servicii sunt oferite conform contractului de servicii de proiectare. Acesta conform clauzelor contractuale va presta serviciile de asistență tehnică oferite de proiectant pe

perioada executiei lucrarilor si va fi remunerat conform sumei prevazute in contractul de servicii de proiectare
Executarea lucrarilor pentru reabilitare termica a blocurilor din municipiul Vulcan
Receptie la terminarea lucrarilor conform legislatiei in vigoare
Publicitate si campanie de promovare
Rapoarte de audit financiar extern
Perioada intre cele 2 depuneri
Asistenta th oferita de dirig de santier pe durata executiei lucrarilor si la receptia la terminarea lucrarilor
Întocmire cereri de rambursare, cereri de plat , cereri de prefinantare i rapoarte aferente proiectului
Actualizare PT+DTAC

Cod SMIS: 122120

Titlul proiectului: LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE INTRE PETRILA-PETROSANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI

Nr. de înregistrare contract: 4668 / 09 AUG 2019

Dat începere: 09 AUG 2019

Dat finalizare: 31 DEC 2020

Valoarea total proiect: 46,017,326.14 LEI

Valoare eligibil proiect: 39,915,991.45 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 39,915,991.45 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 39,117,671.69 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii necesare infiintarii unui serviciu de transport public auto de calatori durabil, atractiv si eficient prin extinderea depoului care va fi infiintat in Municipiul Vulcan in cadrul Componentei 1 cu parte de dotari, constructia/reabilitarea/modernizarea a 37 statii de calatori si reabilitarea unui drum de acces pentru statia de incarcare. Asigurarea unei infrastructuri de calitate va genera rezultate precum cresterea numarului de pasageri pe unitate de transport si a utilizatorilor care vor opta pentru transportul public urban, in detrimentul celui cu autoturisme personale.

2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Asigurarea unui transport public auto modern si nepoluant si incurajarea transportului privat alternativ prin achizitionarea unui numar de 18 autobuze electrice si infiintarea a 18 statii de incarcare autobuze la depou si 4 pe traseu/la capatul traseului (2 Aninoasa, 1 Uricani si 1 Petrila), determinand astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si gaze poluante si cresterea calitatii vietii in regiunea Valea Jiului. Indeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier atat public, in mod direct, cat si a celor generate de transportul rutier cu masina personala, prin cresterea numarului de persoane care vor opta pentru transportul public de calatori.

3. OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Optimizarea transportului public urban din regiunea Valea Jiului prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv Subsistem AVL - Solutie de monitorizare si dispecerizare vehicule, Subsistem de E-ticketing – solutie de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless si bilete de hartie, Subsistem de informare calatori in vehicul - panouri de informare in tehnologie LED si infotainment; Subsistem de numarare calatori in vehicul; Subsistem de securitate - solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului). Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create conditiile unor servicii, accesibile, eficiente, in conditii de confort si siguranta, care contribuie la cresterea calitatii vietii si la dezvoltarea economica.

4. OBIECTIVUL SPECIFIC 4. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului si a obiectivului investitiei prin materiale si actiuni de promovare/constientizare specifice. Prin implementarea activitatilor de informare si promovare, va creste numarul de pasageri care vor utiliza transportul public si a celor care vor utiliza transportul electric individual.

Rezultate

Rezultat asteptat general 1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2019) /Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2021)/Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026)

COMPONENTA 1

Scenariul „fara proiect” 90,63/92,11/86,1

Scenariul „cu proiect” 89,87/90,46/83,24

Scaderea anuala estimata 0,76/1,65/2,86

COMPONENTA 2

Scenariul „fara proiect” 9,49/ 9,96/ 9,31

Scenariul „cu proiect” 9,35/ 8,75/ 8,37

Scaderea anuala estimata 0,14/1,21/ 0,94

COMPONENTA 1+2

Scenariul „fara proiect” 100,12/ 102,07/ 95,41

Scenariul „cu proiect” 99,22/ 99,21/ 91,61

Scaderea anuala estimata 0,9/2,86/ 3,8

Rezultat asteptat general 2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri),

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2019)/ Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2021)/ Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026)

COMPONENTA 1

Scenariul „fara proiect” 14399/15276/18049

Scenariul „cu proiect” 14399/16214/19109

Cresterea anuala estimata 0%/5,79%/5,55%

COMPONENTA 2

Scenariul „fara proiect” 7765/7790/7787

Scenariul „cu proiect” 7765/8261/8244

Cresterea anuala estimata 0%/5,78%/5,54%

Nota: rezultatele sunt exprimate in "numar de calatorii efectuate zilnic de catre persoane aflate in aria de interventie a proiectului" si au rezultat din simularea realizata in cadrul Studiului de trafic.

Numarul deplasarilor pe care le efectueaza o persoana anual rezulta din procesarea datelor rezultate ca urmare a contorizarilor efectuate in teren raportat la totalul populatiei. La momentul analizei in teren, s-a inregistrat o valoare medie de 2.38 deplasari zilnice / persoana.

Astfel, valoarea indicatorului „numarul deplasarilor pe care le efectueaza o persoana anual”, raportat MZA (medie zilnica anuala) este estimata la valoarea: 714 deplasari / persoana / an pentru Componenta 2.(2,38 deplasari/zi x 300 zile)

Numarul de deplasari zilnice si anuale se inmultesc cu populatia din aria de interventie a proiectului si se corecteaza cu indicele populatiei care utilizeaza transportul public in comun.

3. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 1. Staii de reincarcare electrica achizitionate/ instalate/ construite pentru autobuzele alimentate electric (nr.);

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 12

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 22

COMPONENTA 1+2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 34

4. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 2. Depouri/autobuze pentru transportul public urban construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

5. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 3. Staii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 31

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 75

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 11

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 37

COMPONENTA 1+2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 42

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 112

6. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 4. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

7. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 5. Staii/puncte de reincarcare a automobilelor alimentate electric achizitionate si instalate (nr.);

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 2

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 0

COMPONENTA 1 si 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 2

8. Rezultat asteptat in functie de activitaile proiectului 6. Sisteme de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1
COMPONENTA 2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1
COMPONENTA 1 SI 2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1
9. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO₂ din transport construite/reabilitate/modernizate (km/kmp), după caz;
COMPONENTA 1
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 4,754 km
COMPONENTA 2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 0,42 km
COMPONENTA 1+2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 5,174 km
10. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 8. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
COMPONENTA 1
Valoare la începutul implementării proiectului 52.639
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51.096
Reducerea deplasărilor 1543, 3%
COMPONENTA 2
Valoare la începutul implementării proiectului 5.289
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 4.668
Reducerea deplasărilor 622, 12%
COMPONENTA 1 + 2
Valoare la începutul implementării proiectului 57.928
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 55.764
Reducerea deplasărilor 2.164, 4%
11. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 9. Autobuze achiziționate (nr)
COMPONENTA 1
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 8
COMPONENTA 2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 18
COMPONENTA 1 SI 2
Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 26
Nota: Investițiile realizate prin prezentul proiect vor deservi și traseul principal (C1), respectiv min. 5 autobuze electrice vor deservi cele 3 trasee secundare, iar celelalte 13 autobuze achiziționate prin C2 vor deservi traseul principal. De asemenea, stațiile de încărcare de la depou vor deservi întreaga investiție, alături de cele achiziționate prin C1. Restul intervențiilor cuprinse în cadrul componentei 2 deservesc exclusive traseele secundare.

Activități financiare

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
Activitatea de pregătire a Proiectului
tehnic și Detaliilor de execuție
Pregătirea documentațiilor de atribuire
a contractelor de achiziție, precum și
încheierea contractelor cu operatorii
economici
Activitatea de monitorizare a
contractelor de achiziție încheiate și
management de proiect
Realizarea investiției de bază
Prestarea serviciilor de asistență
tehnică și dirigenție de șantier, și delegare
gestiune
Raportarea progresului în
implementarea proiectului, conform
prevederilor contractului de finanțare
Activitatea de informare și publicitate
în cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Youth against crises-Tineri împotriva crizei

Nr. de înregistrare contract: 1.1/R4/2011/08-GR-11-48-2011-R4 / 01 IAN 2012

Data începerii: 01 IAN 2012

Data finalizării: 31 DEC 2012

Valoarea totală proiect: 40,967.00 LEI

Valoare eligibil proiect: 40,967.00 LEI
Valoare eligibil beneficiar: 5,712.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,552.00 LEI
Rambursare efectiv : 3,552.00 LEI
Entitate finan toare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.50 LEI din data de 31 DEC 2012

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Un num r 10 tineri de la colegiu au participat la cursuri antreprenoriale intensive în Grecia, la sediul liderilor de proiect si schimb de experient între ri europene, pe o perioad de 2 s pt mâni.

Rezultate

Tinerii participan i au f cut cunoscute frumuse ile zonei noastre, au descris i criza i problemele economice specifice zonelor industriale, dar caut i soluii prin prisma tinere ii lor.

Activit i finan ate

- Participare la curs intensiv de 2 saptamani la sediul liderilor de proiect.

Cod SMIS: 541789

Titlul proiectului: City for citizens, citizens for city - Cet eni pentru ora , ora pentru cet eni

Nr. de înregistrare contract: 541789-EFC-1-2013-1-SK-EFC-NTT / 01 AUG 2013

Dat începere: 01 AUG 2013

Dat finalizare: 31 MAR 2014

Valoarea total proiect: 75,000.00 EURO

Valoare eligibil proiect: 75,000.00 EURO

Valoare eligibil beneficiar: 75,000.00 EURO

Valoare sprijin beneficiar: 7,000.00 EURO

Rambursare efectiv : 75,000.00 EURO

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.50 LEI din data de 01 AUG 2013

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Schimbarea comportamentului i al mentalit ii cet enilor cu privire la rela ia cu administra ia local , responsabilit ile pe care le au cet enii pentru ora ul lor, implicarea lor în activitatea i via a ora ului i crearea unor pun i vizibile i invizibile de leg tur între institu ii. Programul Europa pentru cet eni -Ac iunea 1, m sura 1.2, runda 1-2013
Partenerii implica i în proiect:

- Slovak Governance Institute- Bratislava- Lider de proiect (LP-P1)-liderul de proiect
- The municipality of Prievidza – Slovacia – P2
- The municipality of Siret – Romania – P3
- The municipality of Vulcan – Romania- P4
- Co- PLAN, Institute for Habitat Development- Albania –P5
- The municipality of Kashar- Albania- P6
- The municipality of Bratislava- Nove Mesto- Slovacia- P7
- The Prague Mothers- NGO- Czech Republic- P8

Rezultate

Rezultatele cuantificate, succint în ordinea derul rii lor sunt:

1. Am oraganizat (octombrie 2013) un seminar de informare despre voluntariat (fiecare ar partener a organizat seminarii), am adus la cuno tin a cet enilor legea voluntariatului i am f cut demersuri pentru schimbarea legii i armonizarea cu legisla ia european i în anul urm tor (2014) legea a fost modificat . De asemenea am f cut i o scurt prezentare a proiectelor din fonduri europene, implementate în perioada de finan are 2007-2013 i am solicitat cet enilor ca pân în martie 2014, ideile de proiecte pentru perioada urm toare de finan are 2014-2020 s fie comunicate Biroului de specialitate din prim rie. Am publicat în presa local (ziare i TV) informa ii despre proiect. La seminar au participat 101 persoane i din presa local am transmis informa ia la to i cet enii comunit ii.
1. De Cr ciun (decembrie 2014) o echip de zeci de voluntari din prim rie i de la Crucea Ro ie au organizat o campanie vast de strângere de cadouri pentru copiii afla i în situa ii sociale sensibile (pachetele formate din dona ii de la cet eni i firme au fost date copiilor din colile cunoscute din zone sociale sensibile din ora)
2. Am dotat fa a prim riei cu mobilier stradal, flori i b nci, un loc unde cet enii s aib un loc de întâlnire i de odihn (martie 2014)
3. Liderii de proiect au finalizat proiectul cu o conferin final la Bratislava (martie 2014) ri participante: Slovacia, Cehia, Albania, Ungaria, România(Vulcan, Siret).

Activit i finan ate

Rezultatele cuantificate, succint în ordinea derul rii lor sunt:

1. Am oraganizat (octombrie 2013) un seminar de informare despre voluntariat (fiecare ar partener a organizat seminarii), am adus la cuno tin a cet enilor legea voluntariatului i am f cut demersuri pentru schimbarea legii i armonizarea cu legisla ia european i în anul urm tor (2014) legea a fost modificat . De asemenea am f cut i o scurt prezentare a proiectelor din fonduri europene, implementate în perioada de finan are 2007-2013 i am solicitat cet enilor ca pân în martie 2014, ideile de proiecte pentru perioada urm toare de finan are 2014-2020 s fie comunicate Biroului de specialitate din prim rie. Am publicat în presa local (ziare i TV) informa ii despre proiect. La seminar au participat 101 persoane i din presa local am transmis informa ia la to i cet enii comunit ii.
1. De Cr ciun (decembrie 2014) o echip de zeci de voluntari din prim rie i de la Crucea Ro ie au organizat o campanie vast de strângere de cadouri pentru copiii afla i în situa ii sociale sensibile (pachetele formate din dona ii de la cet eni i firme au fost date copiilor din colile cunoscute din zone sociale sensibile din ora)
2. Am dotat fa a prim riei cu mobilier stradal, flori i b nci, un loc unde cet enii s aib un loc de întâlnire i de odihn (martie 2014)
3. Liderii de proiect au finalizat proiectul cu o conferin final la Bratislava (martie 2014) ri participante: Slovacia, Cehia, Albania, Ungaria, România(Vulcan, Siret).

Cod SMIS: 13448

Titlul proiectului: MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC MIHAI VITEAZU DIN MUNICIPIUL VULCAN

Nr. de înregistrare contract: RCFRPT/18.06.2013 / 30 OCT 2013

Dat începere: 30 AUG 2013

Dat finalizare: 30 AUG 2015

Valoarea total proiect: 8,314,681.00 LEI

Valoare eligibil proiect: 6,712,022.00 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 6,712,022.00 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 6,577,782.35 LEI

Rambursare efectiv : 5,936,134.00 LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de 30 OCT 2013

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și dotarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazul și a Sălii de Sport aferente din Municipiul Vulcan pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației la procesul educațional.

Rezultate

- expertiză tehnică, audit energetic și DALI- 3 exemplare originale
- PT, DDE, CS - 3 exemplare originale
- 1 echipă de management constituită
- cerere de finanțare cu anexe – 1 exemplar original și 4 exemplare copii xerox
- unitate de învățământ modernizată - 1 grup colar
- suprafață construită a imobilelor modernizate 1.922,20 *
- suprafață din imobil termoizolat plăcat 6927.01 mp
- montare geamuri termoizolante 1.235 mp
- modernizare rampă de acces persoane cu dizabilități – 4 rampe de acces
- suprafață reabilitată acoperi (termoizolație) 714 mp
- panouri solare montate 76buc
- 25 de laboratoare și cabinete de studiu dotate
- sală de sport reabilitată și dotată : 1 sală sport
- dotări-echipamente IT achiziționate: 45 buc. de calculatoare desktop, 45buc. de monitoare aferente, 4 buc. imprimante, 26 buc. de laptop-uri, 26 buc. sisteme videoproiecție, 45 buc. soft (pentru laboratorul de informatică și 1 soft special de desen-proiectare (atelierul desen tehnic)- total 146 corporale și 46 necorporale
- dotări pentru laboratoare și ateliere de specialitate (exclusiv IT), sală de sport: 151
- furnizare internet de mare viteză : 1 contract încheiat suprafață teren de sport modernizată 968mp
- reducere costuri energie cu 20,85%, prin folosirea energiei verzi
- 135 de locuri de muncă direct create pentru realizarea obiectivului de investiții
- Suprafața construită a imobilelor reprezintă atât clădirea cu destinație de școli de clasă, cât și clădirea sălii de sport care cuprinde și ateliere de studiu și clădirea nouă construită pentru punctul termic.
- Rezultate indirecte (induse):
- creșterea numărului de elevi anual cu 1%/an în următorii 5 ani implementării proiectului, adică cu 5% (prin creșterea accesului grupurilor dezavantajate)*
- creșterea anuală cu 5% în integrarea pe piața muncii a absolvenților și/sau în admiterea la cursuri universitare a acestora

Activități finanțate

1. Demararea procedurii de achiziție publică pentru realizarea expertizei tehnice, a auditului energetic și elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.
1. Realizarea expertizelor tehnice, a auditului energetic și elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, emitere certificat urbanism. Obținere Aviz de la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.
3. Constituirea echipei de management/Completarea cererii de finanțare și a documentelor anexe/ aprobarea de către Consiliul Local a documentației faza DALI/ aprobarea cofinanțării de către Consiliul Local/depunere cerere de finanțare cu anexe.
- Evaluarea și aprobarea cererii de finanțare/ Perioada de rezervă / documentația tehnică
4. Semnarea contractului de finanțare
5. Achiziții de servicii de audit
7. Demararea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru realizarea obiectivului „MODERNIZAREA COLEGIULUI TEHNIC MIHAI VITEAZUL DIN MUNICIPIUL VULCAN”
8. Achiziție de servicii pentru dirigenția de șantier
9. Executarea lucrărilor fizice pentru reabilitarea și modernizarea colegiului tehnic.
10. Achiziție de produse pentru dotarea cu echipamente didactice (exclusiv IT)
11. Achiziție de produse pentru dotarea cu echipamente IT.
12. Furnizarea și recepția produselor achiziționate menționate la punctele 10 și 11.
13. Publicitate și campanie de promovare
14. Întocmire rapoarte de progres asupra proiectului.

Cod SMIS: 106386

Titlul proiectului: ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI – parteneriat local pentru incluziunea socială

Nr. de înregistrare contract: 47926/09.08.2017 / 09 AUG 2017

Dat începere: 10 AUG 2017

Dat finalizare: 04 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 220,528.03 LEI

Valoare eligibilă proiect: 220,528.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 91,896.76 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 90,094.85 LEI

Rambursare efectiv : 87,594.87 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sursa CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este stimularea implicării comunităților locale în procesul de dezbateri publice și dezvoltare locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și mai favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Având în vedere că în această Etapa I, echipa de proiect din partea tuturor partenerilor are în vedere îndeplinirea tuturor rezultatelor propuse în proiect, prevedem în mod concret:

- realizarea pașilor și dezbaterilor publice necesare pentru organizarea și înființarea GAL având la bază principiul DLRC. Acest GAL care se va înființa în perioada proiectului, se va constitui ca un actor social local important care să activeze și să animeze persoanele din comunitățile țintă vizate, să animeze grupuri de persoane sau instituții/autorități locale și apoi pe baza colectării de informații prin dezbaterile publice să putem elabora Strategia de dezvoltare locală.
- în termen de 15 zile de la finalizarea proiectului să depunem spre verificare și evaluare Strategia de dezvoltare locală sub modelul DLRC din municipiul Vulcan, strategie care se va elabora în perioada de implementare a proiectului.

Această Strategie va conține și informații/documente privind studiul de referință aferent SDL și a Parteneriatului format în perioada de implementare prin înființarea în mod concret a unui Grup de acțiune locală (GAL) conform cerințelor DLRC.

Rezultate

1 SDL - 1 BUC- STRATEGIA APROBATA.

Activități financiare

1. Activitatea 1 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI

- FISE DE POST, CONTRACTE DE MUNCA, DECIZII, PROCEDURI DE LUCRU - Semnare contracte de muncă/fise de post pentru echipa de proiect; Elaborare, adaptare continuă proceduri de management și control. Realizare de decizii. Studiere documente contractuale și instrucțiuni.
- METODOLOGII, PROCEDURI ȘI PLANURI DE LUCRU - Elaborare proceduri de decont și monitorizare costuri proiect: transport, masă/hrană, materiale de natură obiectelor de inventar, consumabile, birotică, Elaborare plan de lucru pas cu pas al implementării procesului de management și al activităților actualizate continuu cu termene limită și responsabilități
- ACHIZIȚII - Realizare plan de achiziții conform procedurilor legale și adaptare în funcție de cerințele și dinamica proiectului. Derularea procedurilor de achiziții conform procedurilor contractuale. Semnarea contractelor Receptivitate contracte..
- ÎNTĂLNIRI DE ECHIPA ȘI MONITORIZARE REALIZATA DE ECHIPA DE PROIECT - întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie echipa de proiect; Monitorizare, verificare, activități.
- RAPORTARE, ARHIVARE - Verificare și acordare de suport asupra rapoartelor de activitate lunare pentru membrii echipei de proiect; Coordonare echipa de proiect în vederea întocmirii rapoartelor tehnico-financiare. Realizare continuă a procesului de monitorizare și raportare a stadiului implementării proiectului și a îndeplinirii indicatorilor; Colectare, verificare, arhivare documentelor de proiect;

2. A 2 INFORMARE ȘI PUBLICITATE

- Postarea de afișe la sediile de implementare a partenerilor;
- Elaborarea și distribuirea comunicatului de presă de lansare a proiectului și a pliantului inițial de prezentare;
- Realizarea unei conferințe de presă de lansare a proiectului;
- 15-20 de persoane vor participa la conferința de lansare a proiectului;
- Transmiterea inițială privind informațiilor legate de proiect către beneficiarii proiectului;
- Promovarea proiectului și a domeniilor orizontale egalitatea de șanse, egalitatea de gen, dezvoltarea durabilă, antidiscriminarea;
- Elaborarea și distribuirea a 3 comunicate de presă de secvențiale,
- o conferință de presă de închidere a proiectului la care vor participa 15-20 de persoane, 1 comunicat de presă de închidere a proiectului și pliante de prezentare secvențială a rezultatelor din proiect;
- Transmiterea secvențială privind informațiile legate de proiect către beneficiarii proiectului;
- Informarea și publicitatea proiectului pe perioada de implementare prin inserarea de informații specifice asupra documentelor din proiect privind faptul că proiectul a fost sprijinit în cadrul FSE/ILMT.

3. ACTIVITATEA

3

înființarea GAL la nivelul municipiului

- înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada 2014-2020
- stabilirea unei durate de existență a parteneriatului GAL cel puțin egal cu durata de implementare a SDL propuse;
- GAL va avea sediul social în unitatea teritorial-administrativă unde se înființează GAL-ul; funcționarea GAL
- angajarea cel puțin a unui manager și a unui asistent administrativ pentru a asigura funcțiile de bază, precum și organizarea unui sediu funcțional;
- derularea a cel puțin unei activități care să vizeze îmbunătățirea competențelor personalului GAL în domeniile relevante pentru SDL/DLRC – în acord cu nevoile de dezvoltare identificate în SDL;
- obținerea autorizației de la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal realizarea de decizii ale GAL
- la nivelul decizional al GAL niciunul dintre actorii implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu vor putea deține mai mult de 49% din drepturile de vot;
- cel puțin în 50% din voturi în deciziile legate de selecția proiectelor vor apărea partenerii din sectorul non-public. Astfel se asigură un proces incluziv și transparent, diversitatea strategiei și o acoperire corespunzătoare a diferitelor sectoare prin proiectele

selectate;

- GAL-ul va alege un Comitet Director, în conformitate cu Modelul Cadru de SDL;
- GAL-ul va elabora regulile pentru a asigura un proces decizional nediscriminatoriu și transparent, precum și o procedură de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese.

4. Activitatea 4 Delimitarea comunității urbane marginalizate în teritoriul SDL

- Întocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL pe baza Planului Urbanistic General (PUG);
- Delimitarea teritoriului vizat de SDL, în cadrul căruia se vor identifica perimetrele și numărul de locuitori care corespund zonelor cu caracter distinct;
- Identificarea, validarea și declararea ZUM, în sensul respectării cerințelor minime prezentului Ghid.
- Realizarea procesului complex privind analiza diagnostică a nevoilor și problemelor populației din fiecare zonă din teritoriul SDL, cu accent pe ZUM. Acest proces de lucru va fi realizat pe baza unui sondaj în teritoriul SDL și va implica obligatoriu activități de cercetare pe teren la nivelul zonelor distincte incluse în teritoriu, cu accent pe ZUM; studiul de referință va pune în evidență caracteristicile socio-economice, grupurile vulnerabile și problemele fiecărei zone distincte din teritoriul SDL. În plus, studiul va identifica dacă ZUM vizat de SDL este comunitate roma conform definiției date de POCU.

5. Activitatea 5: Animarea partenerilor locali și mobilizarea/facilitarea comunității marginalizate vizate de SDL

- Selectarea și angajarea unui facilitator comunitar neutru (specialist) pentru a asigura mobilizarea, organizarea și participarea corespunzătoare a comunității marginalizate, în special a ZUM;
- Selectarea și angajarea Managerului GAL pentru a asigura coordonarea GAL;
- Realizarea procesului participativ de animare, dezbateri locale prin faptul că GAL-ul va organiza minimum cinci ședințe ale Comitetului Director cu privire la următoarele teme: (1) delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul vizat de SDL și declararea zonei/zonelor marginalizate, precum și organizarea Studiului de referință; (2) principalele rezultate ale analizei diagnostică a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință; (3) identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL; (4) prioritizarea intervențiilor propuse prin consultări în teritoriu, cu precizie în zona/zonelor marginalizate și (5) decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista indicativă de intervenții;
- Fiecare ședință a Comitetului Director va fi precedată de o întrunire publică (pe aceleași teme), organizată de către facilitator în zonele urbane marginalizate adresate de SDL, la care vor participa minimum 50 persoane din ZUM vizate de SDL, din care minimum 40% trebuie să fie femei și în jur de 20% tineri (16-29 ani).
- Se va asigura participarea rezidenților rome în mod corespunzător

6. Activitatea 6: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

- Elaborarea strategiei care va conține cel puțin elementele obligatorii prevăzute de RDC nr. 1303 art. 33 alin 1, precum și cerințele minime din modelul prezentat în Ghidul solicitantului specific și Modelul Cadru de SDL care îl însoțește;
- strategia va fi aliniată la strategia de dezvoltare a orașului, precum și la documentele strategice relevante;
- strategia și planul de acțiune vor avea un orizont de timp (perioada maximă de implementare a măsurilor prevăzute spre finanțare din POR/POCU este 2023)
- strategia va cuprinde o listă indicativă de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei, precum și o alocare orientativă pentru fiecare din intervențiile care urmează a fi finanțate din POR/POCU.
- Corespunzător listei indicative de intervenții, după finalizarea proiectului, în Etapa III vor fi dezvoltate proiecte POR/POCU ce vor fi depuse prin respectarea mecanismului DLRC –
- Lista indicativă de intervenții va identifica proiectele finanțabile din Fondul Social European, prin POCU, din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POR, precum și din alte surse de finanțare (dacă este cazul). Intervențiile SDL care nu sunt prevăzute pentru finanțare POR/POCU vor fi evidențiate în SDL, cu menționarea sursei de finanțare.

7. Activitatea 7 activitate de inovare socială

- Seminar privind promovarea voluntariatului 4 mese rotunde
8. Activitatea 8 Activitate transversală privind costurile indirecte

- Realizarea tuturor acțiunilor necesare conform procedurilor contractuale de către echipa de proiect prevăzută la costurile indirecte din cadrul bugetului pentru susținerea, managementul și implementarea proiectului și realizarea procesului de

decontare a costurilor indirecte.

Cod SMIS: 120617

Titlul proiectului: Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan

Nr. de înregistrare contract: 65/14.02.2018 / 14 FEB 2018

Dat începere: 14 FEB 2018

Dat finalizare: 14 IUN 2019

Valoarea total proiect: 421,870.99 LEI

Valoare eligibil proiect: 421,870.99 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 421,870.99 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 413,433.57 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

M sursa de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Consolidarea capacit ii administrative a Unit ii administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, jude ul Hunedoara pentru sus inerea unui management performant prin introducerea i utilizarea sistemelor ISO i instrumentului CAF aplicabile administra iei locale, n concordan cu "Planul de ac iuni pentru implementarea etapizat a managementului calit ii n autorit i i institu ii publice 2016-2020".

Rezultate

Rezultat program 2: Sisteme de management al performan ei i calit ii corelate cu Planul de ac iune n etape implementat n administra ia public local atins prin Rezultatul de proiect 1: CAF implementat la nivelul institu iei UAT Municipiul Vulcan
Rezultat program 2: Sisteme de management al performan ei i calit ii corelate cu Planul de ac iune n etape implementat n administra ia public local atins prin Rezultatul de proiect 2 ISO 9001 implementat la nivelul institu iei UAT Municipiul Vulcan
Rezultat program 5: Cuno tin e i abilit i ale personalului din autorit ile i institu iile publice locale mbun t ite, n vederea sprijinirii m surilor/ac iunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultatul de proiect 3 120 persoane instruite i certificate la nivelul institu iei UAT Municipiul Vulcan

Activit i finan ate

Activitatea 1 Managementul proiectului

Activitatea 2 Introducerea CAF ca instrument de management al calit ii i performan ei

Activitatea 3 Sprijin pentru implementarea cerin elor ISO 9001 ca instrument de management al calitatii si performantei

Activitatea 4 Derularea procesului de certificare ISO 9001

Activitatea 5 Dezvoltarea cuno tin elor i abilit ilor unui num r de 120 persoane din cadrul Prim riei Vulcan i certificarea competen elor

Activitatea 6 Comunicare i informare

Cod SMIS: 106735**Titlul proiectului:** Hai la coal ! o ans pentru viitor.**Nr. de nregistrare contract:** 35849/22.05.2018 / 22 MAI 2018**Dat ncepere:** 23 MAI 2018**Dat finalizare:** 23 MAI 2021**Valoarea total proiect:** 9,015,525.54 LEI**Valoare eligibil proiect:** 9,015,525.54 LEI**Valoare eligibil beneficiar:** 406,246.07 LEI**Valoare sprijin beneficiar:** 406,246.07 LEI**Rambursare efectiv :** LEI**Entitate finan atoare:** Uniunea Europeana**Curs de schimb:** LEI din data de**M sura de ajutor de stat****Baza legal na ional**

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Beneficiar: Inspectoratul colar Jude ean Hunedoara

Parteneri: Prim ria Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asocia ia Aladin Deva

Parteneri asocia i: Liceul Tehnologic "Cri an" Cri cior, Liceul Tehnologic "Ovid Densusianu" C lan, Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Petro ani, coala Gimnazial Nr. 6 Vulcan

Proiectul a primit scrisoarea de aprobare - urmeaza a se semna contractul de finantare.

Dezvoltarea unui program integrat de educatie pt diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii/ abandon colar in jude ul Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui num r de 800 de copii/elevi afla i în situa ie de risc de p r sire timpurie a colii, metode i instrumente de educatie corectiv de tip a doua ans pt. 200 de persoane (care au p r sit timpuriu coala), îmbun t irea competen elor a 260 resurse umane /persoane care desf oar activit i educative adresate grupurilor cu risc educational i prin cre terea nivelului de informare/con tinentizare/implicare a comunit ii locale în ceea ce prive te reducerea fenomenului de p r sire timpurie a colii.

Rezultate

1- Antepre colari i pre colari

- 60 copii cu vârste între 2-3 ani respectiv 200 copii de 3-6 ani identifica i, recruta i, înscri i i participan i în înv mântul antepre colar i pre colar;
- dotarea a 6 s li de clasa pentru activitati educative amenajate în scopul desf ur rii în condi ii optime a educa iei timpurii (în v mânt antepre colar i pre colar)
- 260 pachete suport pentru activitatea educational /materiale igienico-sanitare pentru pre colarii si antepre colarii înscri i in programul educational;
- 200 copii pre colari beneficiari ai activit ilor educative din cadrul programului "Cresc mare si fericit in sânul comunit ii"
- 200 de mese calde pe zi timp de 5 semestre achizi ionate si servite copiilor pre colari participan i la activit ile educative;
- 60 familii ale copiilor anteprescolari înscri i in programul educational beneficiare de sprijin financiar acordat lunar in valoare de 100 lei, timp de 9 luni;
- Un modul de educatie parentala adresat p rin ilor copiilor pre colari din program;
- 200 de p rin ilor beneficiari ai serviciilor de educatie parentala;

2- Elevi cu risc de p r sire timpurie a colii (I-X)

- 540 elevi participan i la programul "R mân in coala, sunt tot mai bun" activit i de tip coal dup coal ;
- Dotarea a 4 s li de clasa pentru activitati educative în cele patru unit i colare partenerie, activit i de tip coal dup coal ;
- 4 pachete TIC cuprinzând videoproiector+ecran si laptop achizi ionate si repartizate in scoli;
- 4 table interactive achizi ionate si repartizate in scoli;
- -540 kituri educative pentru colari cuprinzând rechizite specifice vârstei;
- 340 de mese calde pe zi achizi ionate si servite copiilor colari participan i la activit ile educative timp de 5 semestre;
- sprijin financiar pentru 200 de elevi din clasele gimnaziale si liceu, de cate 100 lei pe luna timp de 9 luni;
- un modul de consiliere a p rin ilor copiilor colari din program cu scopul con tinentiz rii importantei educa iei i implic rii lor in cre terea copiilor elaborat de consilieri; -
- 200 p rin i beneficiari ai serviciilor de consiliere;

3- Tineri care au p r sit timpuriu coala/adul i care nu au absolvit în v mântul obligatoriu:

- 200 tineri participan i la programul coal dup coal "M întorc la coal , m integrez in comunitate"
- 200 persoane participante la programul de tipul a doua ansa;
- 200 de persoane beneficiaz de asistenta si sprijin pentru reîntoarcere, men inere i finalizare a programului a doua ans in cadrul programului educational la care participa;
- 200 kituri educative tip ADS cuprinzând caiete, instrumente de scris, materiale de înv are specifice, achizi ionate si distribuite celor 200 de cursan i
- Sprijin financiar pentru 200 persoane, acordat lunar in valoare de 150 lei timp de 9 luni;
- 200 tineri si adul i beneficiari ai serviciilor de consiliere si asistenta in integrarea psiho-sociala;
- 400 persoane beneficiare de servicii de mediere colar , consiliere si orientare profesionala;
- 200 persoane beneficiare de sprijin in tranzi ia intr-un nou ciclu de înv mânt;
- 120 de copii beneficiaz de dezvoltarea abilita ilor artistice si a creativit ii prin activitati artistice specifice;
- 4 ateliere artistice amenajate si dotate cu material specific, func ionale la nivelul celor patru scoli partenerie asociat ii în proiect;
- 120 de kituri cu material specific activit ilor artistice care urmeaz s se desf oare, cuprinzând acuarele, pâna, pensule, hârtie, a a, ace, pâna pt. cusut;
- 3 expozi ii cu rezultatele realizate de copii in atelierele artistice înfiin ate;
- 120 de copii beneficiaz de dezvoltarea abilita ilor sportive si a spiritului de echipa prin activitati sportive;
- 4 cluburi sportive înfiin ate dotate i func ionale la nivelul celor patru coli in care se implementeaz proiectul;
- 120 seturi de echipament sportiv achizi ionate;
- 4 pachete cu mijloace sportive necesare cluburilor sportive înfiin ate (mingi, jaloane, etc.) - 3 competi ii sportive între cluburile sportive înfiin ate;
- 120 de copii beneficiaz de activitati de tipul coala de vara care include educatie pentru s n tate si nutri ie, educatie interculturala, înv area limbilor str ine si dezvoltarea de abilita i de via ;
- O metodologie de identificare, selectare si recrutare a partenerilor sociali care pot avea un rol in solu ionarea problemelor generate de parasire timpurie a scolii la nivelul comunit ii;
- 4 întâlniri în vederea recrut rii partenerilor din categorii distincte de "actori" sociali: unit i colare cu procent ridicat de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, autoritati publice, angajatori locali, reprezentan i ai societ ii civile;
- Un acord de parteneriat semnat între mai multe institutii din jude in vederea identific rii de solutii privind îmbun t irea situa iei grupurilor vulnerabile;
- o campanie media de con tinentizare in privin a importantei particip rii parentale la cre terea i educarea copiilor la nivelul jude ului Hunedoara;
- 260 de cadre didactice din scoli cu procent ridicat de copii care de confrunta cu risc de parasire timpurie a scolii sau abandon colar formate in problematica abordata de proiect, dobândind competen e didactice transversale certificate, pentru care se acorda credite profesionale transferabile;
- 2 suport cursuri; 2 cursuri acreditate;
- 40 de speciali ti care fac parte din echipele manageriale ale colilor in care se implementeaz proiectul si ale partenerilor proiectului beneficiaz de programe de instruire/cre tere a capacita ii profesionale in privin a gestionarii problemelor asociate riscului de parasire timpurie a colii.

Activit i finan ate

A1. MANAGEMENTUL GENERAL AL PROIECTULUI

A2. ACTIVITATI SUPORT IN MANAGEMENTUL DE PROIECT - ACTIVITATI INDIRECTE

(achizi ii, promovare)

A.3. PROGRAMUL EDUCATIONAL PENTRU COPII ANTEPRESOLARI SI PRESOLARI "CRESC MARE SI FERICIT IN SANUL COMUNITATII" (se vor desf ura activitati de tip coala dup coala adresate celor 200 copii pre colari cuprin i in program i activit i de sprijin familial pentru familiile celor 60 de copii antepre colari. Copiii vor r mâne dup programul obi nuit de gr dini în s lile de clas al turi de cei 13 exper i în înv mânt pre colar i vor desf ura activit i educative i de remediere colar pentru integrarea i

implicarea acestora cu succes in activit i i programele educa ionale. In vederea sus inerii familiilor copiilor i a încuraj rii particip rii la aceste activit i, precum i încuraj rii r mânerii in coal se acorda 200 de mese calde pe zi timp de 5 semestre in regim de catering, iar scele 60 de familii ale copiilor anteprescolari înscri i in programul educa ional vor beneficia de sprijin financiar acordat lunar in valoare de 100 lei, timp de 9 luni, astfel fiind elimina i factorii de natura materiala care împiedic participarea copiilor la activit ile programului educa ional.

- Activitati de educa ie parentala adresate p rin ilor copiilor participant la program.

A4. PROGRAMUL EDUCA IONAL DE TIPUL COAL DUP COAL ADRESAT ELEVILOR CU RISC DE P R SIRE TIMPURIE A COLII "R MÂN ÎN COAL , SUNT TOT MAI BUN" (se vor desf ura activit i de tip coal dup coal , adresate copiilor de vârst colar cuprin i în program. Copiii vor r mâne dup programul obi nuit de coal în s lile de clas al turi de exper ii în prevenirea p rasirii timpii a colii i vor desf ura activit i educative. La aceste activit i centrate pe obiectivul „Reducerea p rasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si asigurare de oportunitati egale” vor participa un num r de 540 de elevi afla i in risc de parasire timpurie a scolii (dintre care 135 de etnie roma). Elevii vor primi sprijin in ceea ce prive te activit ile de înv are, realizarea temelor de casa, vor fi implica i in activit i educa ionale i programe extracurriculare de dobândire de competente cheie. De asemenea se va acorda consiliere elevilor i a familiilor i prin acordarea de sprijin material în vederea men inerii in educa ie.

Activit i de consiliere a familiilor elevilor cu risc de parasire timpurie a colii cu scopul men inerii în coal a copiilor i con tientiz rii importan ei educa iei pentru dezvoltarea lor

A5. PROGRAM INTEGRAT DE TIPUL A DOUA ANS DESTINAT TINERILOR CARE AU ABANDONAT COALA I ADULTILOR CARE NU I-AU FINALIZAT EDUCA IA OBLIGATORIE "M ÎNTORC LA COAL , M INTEGREGZ ÎN COMUNITATE"

În cadrul acestei activit i se vor desf ura activit i de asisten i sprijin pentru reîntoarcere, men inere i finalizare a programului a doua ans ; Astfel,cele 200 de persoane beneficiaz de interven ii de sprijin, de cursuri CDS elaborate de exper ii AD . Vor fi realizate 200 de rapoarte de monitorizare a parcursului de formare a persoanelor participante la programul educa ional in urma c rora se vor elabora planurile de interven ie personalizate

A6. FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE, MEDIERE SCOLARA, CONSILIERE SI ORIENTARE EDUCATIONALA PENTRU ELEVI SI PARINTII ACESTORA

200 persoane selectate dintre membrii grupului int care încep un nou ciclu de înv mânt i întâmpina dificult i de adaptare, vor beneficia de sprijin in tranzi ia intr-un nou ciclu de înv mânt;

A7. PROGRAM EXTRACURRICULAR ORIENTAT SPRE DOBÂNDIREA DE COMPETEN E CHEIE ÎN VEDEREA PREVENIRII P R SIRII TIMPURII A COLII "ÎNV , M DEZVOLT, SUNT DE FOLOS" - 120 de copii vor beneficia de dezvoltarea abilita ilor artistice i a creativit ii prin activit i artistice specific, realizate în timpul derul rii programului de tip " coal dup coal ", o data pe s pt mân , pe parcursul celor trei ani de proiect. Pentru implementarea eficient a acestei activitati, 4 ateliere artistice vor fi amenajate si dotate cu material specific, devenind func ionale la nivelul celor patru coli - parteneri asocia i in proiect; de asemenea, 120 de kituri cu material specific activit ilor artistice care urmeaz sa se desf oare, cuprinzând acuarele, pânz , pensule, hârtie, a , ace, vor fi achizi ionate si distribuite elevilor. Anual, vor fi organizate si realizate 3 expozi ii cu rezultatele ob inute de copii in atelierele artistice in finite in cadrul proiectului.

Dezvoltarea abilita ilor sportive i a spiritului de echipa in cadrul cluburilor sportive in finite in cadrul programului
Derularea unor activitati de tipul coala de var care includ educa ie pentru s n tate, educa ie intercultural i participarea copiilor la tabere colare - 100 de copii beneficiaz de activit i de tipul coala de var care includ educa ie pentru s n tate si nutri ie, educa ie interculturala, înv area limbilor str ine si dezvoltarea de abilita i de via ; copiii vor merge înso i i de cadrele didactice exper i în proiect in taberele tematice achizi ionate , in care i i vor dezvolta abilita i importate pentru adaptarea la via a social .

A8. DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE COLI, AUTORIT I PUBLICE, ANGAJATORI LOCAL I REPREZENTAN I AI SOCIET II CIVILE CU SCOPUL ASIGUR RII SUSTENABILIT II DIN PERSPECTIVA INSTITU IONAL , FINANCIAR I A RESPONSABILIT II SOCIALE

A9. DERULAREA UNEI CAMPANII DE INFORMARE I CON TIENTIZARE LOCAL PENTRU PROMOVAREA PARTICIP RII PARENTALE LA ÎNGRIJIREA I EDUCA IA COPIILOR PRECUM I IMPORTANT A ACESTEIA PENTRU DEZVOLTAREA LOR ULTERIOAR .

A10. PROGRAM DE DEZVOLTARE A CAPACIT II RESURSELOR UMANE DIN COLI CU PROCENT MARE DE ELEVI AFLA I ÎN RISC DE P R SIRE TIMPURIE A COLII "PROFESIONIST MOTIVAT ÎN COAL " - se va desf ura activitatea de elaborare a materialelor suport in vederea demar rii procedurii de acreditare a 2 cursuri. Se vor elabora programele si suporturile de curs pentru cele 2 cursuri care se doresc a fi acreditate în cadrul proiectului. Aceste cursuri sunt proiectate pentru formarea profesorilor in vederea dobândirii competentelor didactice transversale certificate, pentru care se acorda credite profesionale transferabile.

Activitati de instruire /cre tere a capacita ii profesionale a persoanelor care fac parte din echipele managerial ale colilor defavorizate si ale ONG-urilor implicate in rezolvarea problemelor abordate de proiect.

Cod SMIS: 117483

Titlul proiectului: Un plus de transparen , etic i integritate

Nr. de înregistrare contract: 210 SIPOCA 412 / 02 AUG 2018

Dat începere: 03 AUG 2018

Dat finalizare: 02 AUG 2019

Valoarea total proiect: 285,567.60 LEI

Valoare eligibil proiect: 285,567.60 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 279,856.24 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 279,856.24 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan toare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:**Act juridic:** NR. din**Baza legal comunitar****Baz legal :****M sura CE:** NR. din**Detalii proiect****Obiective**

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este acela de a creste transparenta actului administrativ prin implementarea de mecanisme si masuri de prevenire a fenomenului de coruptie, precum si pregatirea personalului din institutiile publice in acest sens. Beneficiile pe care acest proiect le aduce pentru grupul tinta sunt acelea ca vor utiliza proceduri clare prin care sa se asigure transparenta in administratia publica locala, acestea fiind implementate la nivelul institutiei in care acestia isi desfasoara activitatea. Concomitent grupul tinta va participa la sesiuni de formare profesionala in domeniul anticoruptiei, dar si la campanie si workshop de educatie anticoruptie.

Rezultate

Rezultate

Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; - Rezultat proiect 2 – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala

Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 3 - 1 Campanie pentru educatie anticoruptie

Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 4 - 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie

Rezultat program 6 - Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei - Rezultat proiect 5 – 28 functionari si alesi formati

Rezultat program 3 - Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; - Rezultat proiect 1- 1 procedura interna anticoruptie

Activit i finan ate

A1 Management de proiect

A2 Informare si publicitate

A3 – Elaborarea si implementarea unei proceduri interne care vizeaza etica si integritatea functionarilor in exercitarea atributiilor din autoritatea publica locala

A4 – Elaborarea unui Ghid de bune practici privind combaterea fenomenului coruptiei in administratia publica locala, cresterea transparentei si prevenirea conflictului de interese

A5 – Cresterea gradului de educatie anticoruptie prin organizarea unei campanii de constientizare si a unui workshop in randul opiniei publice si functionarilor privind prevenirea si limitarea fenomenului coruptiei in institutiile publice

A6 – Formarea si instruirea personalului din autoritatea publica solicitant in domeniul anticoruptiei

Cod SMIS: 123825**Titlul proiectului:** MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN**Nr. de înregistrare contract:** 4408 / 06 IUN 2019**Dat începere:** 06 IUN 2019**Dat finalizare:** 28 FEB 2022**Valoarea total proiect:** 12,334,280.38 LEI**Valoare eligibil proiect:** 10,669,249.94 LEI**Valoare eligibil beneficiar:** 10,699,249.94 LEI**Valoare sprijin beneficiar:** 10,485,264.94 LEI**Rambursare efectiv :** LEI**Entitate finan toare:** Uniunea Europeana**Curs de schimb:** LEI din data de**M sura de ajutor de stat****Baza legal na ional****Denumirea m surii de ajutor:****Act juridic:** NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea cl dirii ambulatoriului i dotarea cu aparatur medical de specialitate.

Localit ile din Valea Jiului (Petro ani, Petrila, Uricani, Lupeni) au reabilitat ambulatoriile în perioada anterioar de finan are, respectiv 2007-2013. Conducerea UAT Vulcan a etapizat investi iile în infrastructura localit ii, în func ie de resursele disponibile i de gradul de degradare ale obiectivelor publice. În perioada 2007-2013 am reabilitat infrastructura rutier i toat infrastructura educa ional . Unit ile de înv mânt au fost construite prin anii '60-70, având un grad mare degradare, în timp ce cl direa ambulatoriului a fost construit în anii '90. Dar, lipsa de repara ii capitale, de la darea în folosin a cl dirii, a dus la degradarea accentuat , conform documenta iei tehnice întocmite de proiectant anexat la cererea de finan are. Investi iile în infrastructura sanitar , modernizarea/dotarea cu aparatur medical a cl dirii ambulatoriului aduce beneficii comunit ii locale, respectiv:

- reducerea fenomenului de deplasare a pacien ilor c tre unit ile sanitare, în alte ora e învecinate sau municipiul Deva/municipiul Timi oara i implicit reducerea costurilor de transport;
- reducerea timpilor pentru diagnosticare i/sau tratament;
- prevenirea si depistarea precoce a bolilor;
- îmbun t irea controlului factorilor de risc comportamentali si de mediu;
- asigurarea unui nivel optim al st rii de s n tate;
- reducerea costurilor de între inere (utilit i/energie)
- reducerea/eliminarea cheltuielilor cu repara ii curente din bugetul local/al unit ii sanitare
- cre terea calit ii vie ii populatiei Vulcan

2. Cre terea num rului de pacien i, trata i în ambulatoriul din Vulcan, cu 30%, în 5 ani de la finalizarea proiectului.

Reducerea num rului popula iei la nivel na ional, se reflect i la nivelul localit ii noastre. Dar, nu doar sporul negativ al popula iei a dus la sc derea num rului de pacien i, a a cum am prezentat în paragraful anterior, inclusiv deplasarea cet enilor din Vulcan spre alte localit i din Valea Jiului, sau mai mult, inclusiv în municipiul Timi oara. În unele cazuri, dac ar exista aparatur medical , boli mai pu in grave ar putea fi diagnosticate i tratate la nivel local.

Modernizarea i dotarea ambulatoriului din Vulcan este solicitat atât de cet eni/pacien i, cât i de conducerea unit ii sanitare i respectiv personalul medical angajat care nu de pu ine ori raporteaz faptul c pacien ii prefer ambulatoriile din ora ele învecinate, Petro ani sau Lupeni, sau merg la Timi oara. Pe de alt parte, pacien ii spun c din lipsa moderniz rii ambulatoriului merg în alte centre.

Mai amintim 2 categorii de pacien i, respectiv cei cu venituri f mici care nu î i permit deplasarea în alte centre, unele familii cu mul i copii. Prin modernizarea ambulatoriului, condi iile de via ale acestor pacien i ar fi îmbun t ite. În Strategia de Dezvoltare Local (SDL), finan at prin POCU 5.1 CLLD, în chestionarele aplicate popula iei din ZUM-uri (Zone Urbane Marginalizate), a rezultat acest obiectiv. O alt categorie de pacien i sunt cei care lucreaz o anumit perioad din an în afara rii sau în alte localit i din vestul rii i vin temporar în ora ul de domiciliu pentru tratamente care pot fi aplicate în ambulatoriu.

3. Reducerea num rului de pacien i interna i în spital, cu 10% în urm torii 5 ani, ca urmare a serviciilor medicale oferite în regim de ambulatoriu.

Pentru bolile mai pu in grave, pot fi aplicate tratamente în ambulatoriu, f r a fi necesar internarea pacien ilor, în spitalul din Vulcan. Astfel, s-ar reduce costurile de spitalizare, respectiv cazare, hran i tratament spitalicesc. Sau, mai mult, unii pacien i, pentru a nu mai face zilnic naveta la unit ile sanitare din Petro ani, Lupeni, Deva, Timi oara sunt interna i în aceste centre medicale. Deci, în toate cazurile, investi ia în ambulatoriu este solu ia pentru atingerea acestui obiectiv. Nu de pu ine ori auzim expresia "nu î mi place s fiu internat, nu ai condi iile de acas , de abia a tept s m externez". Inclusiv i noi am fost pacien i interna i pentru 1-3 zile, pentru anumite diagnostice/tratamente minore, deoarece ambulatoriul nu este modernizat i preg tit s trateze pacien i.

Mai mult, unii pacien i se prezint la unitatea de primiri urgen e, de la spitalul municipal din Vulcan sau din Petro ani (acesta are i denumirea de Spital de Urgen), îngreunând fluxul urgen elor adev rate din cadrul acestora. Deci, modernizarea ambulatoriului ar rezolva i această problem ap rut în ultimii 3 ani i clar în cre tere pe an ce trece, deoarece pacien ii v d spa iul modernizat/dotat de la unitatea de primiri urgen e i faptul c ambulatoriul nu este modernizat, a creat i cutuma în rândul cet enilor "mergem la urgen ca este modernizat i dotat", inclusiv pentru probleme minore. Inclusiv conducerea spitalului a solicitat implementarea proiectului de modernizare.

4. Reducerea inegalit ilor în ceea ce prive te starea de s n tate a popula iei, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient i tratarea cu succes a unor afec iuni mai u oare, prevenind agravarea lor i ducând la sc derea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Zona V ii Jiului în general i municipiul Vulcan, în special, este defavorizat economic, în urma restructur rilor masive din industria minier . De asemenea, municipiul Vulcan are dou localit i componente, respectiv Dealu Babii i Paro eni, dar i zonele urbane marginalizate ZUM-uri, identificate în num r de 5 la nivel de municipiu (în special foste colonii miniere i zona "Dallas") pot fi încadrate pe anumite criterii ca zone izolate i pacien ii din aceste zone, prin modernizarea ambulatoriului pot avea acces la servicii medicale la standarde europene. Deci identific m pentru acest obiectiv, pacien ii din localit ile componente Dealu Babii i Paro eni. Aici tr iesc cu prec dere oamenii locului "momârlanii", urma ii dacilor, cum sunt cunoscu i în istoria locurilor. Tr iesc în case r sfirate, în zona de deal i munte i tr iesc în special din cre terea animalelor i agricultura ce se poate practica la această altitudine. Deci, ace ti pacien i prefer s apeleze la serviciile din ambulatoriu din localitate, nu s se deplaseze în alte localit i, având în vedere distan a i fa de ora . i pacien ii din ZUM-uri care din cauza s r ciei, a muncii practicate în industrii minier i a veniturilor f reduse nu î i permit s se deplaseze în alte localit i. Estim m num rul acestor posibili beneficiari la 5.000.

5. Reducerea pierderilor de energie cu 40% se va diminua în urma reabilitării.Cladirea ambulatoriului a fost dat în folosin în anul 96, iar constructia a început în anul 92. La data construirii cl dirii, materialele de construc ii folosite nu se ridicau la standardele de acum. Eficien a energetic nu era un din obiectiv important pentru proiectele acelor vremuri, mai ales c industria minier , specific zonei, furniza energie termic la pre accesibil. Reorganizarea masiv a Complexului Energetic Hunedoara a schimbat conceptul de energie ieftin bazat pe huil . St m "pe mun i de c rbuni", dar eficien a energetic , din anul 2005 este un obiectiv important al municipalit ii. Folosirea energiei verzi, termoizolarea cl dirilor publice i sprijin pentru cl dirile reziden iale, montarea de celule fotovoltaice pentru iluminatul public, folosirea panourilor solare i a pompelor de c ldur în cl dirile publice sunt m suri implementate de prim rie, începând cu anul 2008.

Cl direa ambulatoriului, conform Auditului energetic i a Certificatului energetic, este încadrat în clasa D. Toate m surile de eficien energetic specificate de proiect i care vor fi realizate în implementare, vor duce la emiterea unui Certificat energetic de clas B.M surile de eficien energetic prev zute în DALI : montare celule fotovoltaice, termoizolare pere i, plan eu, schimbarea tâmpriei în totalitate, modernizare sistem de înc lzire, re ele de utilit i (sanitare i electrice) i sistemul de

ventila ie.

Rezultate

Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi în numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob în rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activit i finan ate

REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTITIEI
SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, PT, DE, CS, DTAC, SI DOMUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE, ASITENTA TEHNICA PROIECT PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR
PERIOADA DE VERIFICARE A CERERII DE FINANTARE SI A ANEXELOR CAT SI ETAPA PRECONTRACTUALA
SEMNARE CONTRACT DE FINATARE
ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE
ACHIZITII SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN
ACHIZITIE SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER
RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, CAT SI PUNERE IN FUNCTIUNE
PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE
RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN
ACHIZITII DE ECHIPAMENTE MEDICALE
LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE
ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR
INTOCMIRE CERERI DE RAMBURSARE, CERERI DE PLATA, CERERI DE PREFINANTARE I RAPOARTE AFERENTE
ACHIZI IE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE
DESFA URAREA ACHIZI IEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE
CONSTITUIRE ECHIPA DE MANAGEMENT/COMPLETARE CERE DE FINANTARE SI A DOCUMENTELOR
ANEXE/DEPUNERE CERERE DE FINANTARE CU ANEXE
EXECUTAREA LUCARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Cod SMIS: 128870

Titlul proiectului: PROCEDURI ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATE LA PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN

Nr. de înregistrare contract: 11311 / 22 AUG 2019

Dat începere: 22 AUG 2019

Dat finalizare: 21 AUG 2021

Valoarea total proiect: 2,692,196.00 LEI

Valoare eligibil proiect: 2,638,352.08 LEI

Valoare eligibil beneficiar: 2,638,352.08 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,638,352.08 LEI

Rambursare efectiv : LEI

Entitate finan atoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

M sura de ajutor de stat

Baza legal na ional

Denumirea m surii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legal comunitar

Baz legal :

M sura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- OS1. Îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei Municipiului Vulcan prin introducerea unui instrument informatic de colectare, consultare și votare a propunerilor de la cetățeni.
2. OS2. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office.
3. OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. În principal este avută în vedere instruirea, evaluarea și certificarea competențelor dobândite pentru 75 de persoane din cadrul grupului în ceea ce privește utilizarea mecanismelor de simplificare a procedurilor.

Rezultate

Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate. atins prin:

- Rezultat proiect 1: Sistemele informatice și instrumentele moderne aplicate să susțină simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni
2. Rezultat program 3- Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni, implementate. atins prin:
- Rezultat proiect 2: Documentele retro-digitalizate din arhiva care contribuie la livrarea online a serviciilor asigurate de primărie.
3. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin:
- Rezultat proiect 3 - Cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Vulcan în domeniul exploatarea și administrării sistemelor implementate

Activități financiare

Managementul proiectului
Informare și publicitate
Retro-digitalizarea documentelor din arhiva
Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni
Instruirea personalului implicat în simplificarea procedurilor

Cod SMIS: 122119

Titlul proiectului: LINI VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE ÎNTRE PETRILA-PETROSANI-ANINOASA-VULCAN-LUPENI-URICANI GREEN LINE VALEA JIULUI

Nr. de înregistrare contract: 4599 / 09 AUG 2019

Data începerii: 09 AUG 2019

Data finalizării: 30 APR 2021

Valoarea totală proiect: 49,089,440.71 LEI

Valoare eligibilă proiect: 44,746,899.03 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 44,746,899.03 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 43,851,960.94 LEI

Rambursare efectivă : LEI

Entitate financiară: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsură de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală :

Măsură CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- OBIECTIVUL SPECIFIC 1.** Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare înființării unui serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient prin înființarea unui depou modern în Municipiul Vulcan, construcția/reabilitarea/modernizarea a 74 stații de călători și reabilitarea a 4 tronșoane de drumuri în Vulcan, Lupeni și Petrosani. Asigurarea unei infrastructuri de calitate va genera rezultate precum creșterea numărului de pasageri pe unitate de transport și a utilizatorilor care vor opta pentru transportul public urban, în detrimentul celui cu autoturisme personale.
- 2. OBIECTIVUL SPECIFIC 2.** Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant și încurajarea transportului privat alternativ prin achiziționarea unui număr de 8 autobuze electrice și înființarea a 8 stații de încărcare autobuze la depou și 4 pe traseu (2 Uricani și 2 Petrila) și 2 stații încărcare automobile electrice (Petrila), determinând astfel reducerea emisiilor de gaze cu efect de

sera si gaze poluante si cresterea calitatii vietii in regiunea Valea Jiului. Indeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de sera generate de transportul rutier atat public, in mod direct, cat si a celor generate de transportul rutier cu masina personala, fie prin cresterea numarului de persoane care vor opta pentru transportul public de calatori, fie prin cresterea numarului de utilizatori de autoturisme electrice, fiind incurajati de echipamentele de incarcare care vor fi puse la dispozitie.

3. **OBIECTIVUL SPECIFIC 3.** Optimizarea transportului public urban din regiunea Valea Jiului prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv Subsistem AVL - Solutie de monitorizare si dispecerizare vehicule, Subsistem de E-ticketing – solutie de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless si bilete de hartie, Subsistem de informare calatori in vehicul - panouri de informare in tehnologie LED si infotainment; Subsistem de numarare calatori in vehicul; Subsistem de securitate - solutie de monitorizare video la nivelul vehiculului; Portal de informare calatori "Travel Planner" - portal WEB si aplicatie de mobil (Android, IOS). Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create conditiile unor servicii, accesibile, eficiente, in conditii de confort si siguranta, care contribuie la cresterea calitatii vietii si la dezvoltarea economica.

4. **OBIECTIVUL SPECIFIC 4.** Asigurarea informarii si publicitatii proiectului si a obiectivului investitiei prin materiale si actiuni de promovare/constientizare specifice. Prin implementarea activitatilor de informare si promovare, va creste numarul de pasageri care vor utiliza transportul public si a celor care vor utiliza transportul electric individual.

Rezultate

Rezultat asteptat general 1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2019) /Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2021)/Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026)

COMPONENTA 1

Scenariul „fara proiect” 90,63/92,11/86,1

Scenariul „cu proiect” 89,87/90,46/83,24

Scaderea anuala estimata 0,76/1,65/2,86

COMPONENTA 2

Scenariul „fara proiect” 9,49/ 9,96/ 9,31

Scenariul „cu proiect” 9,35/ 8,75/ 8,37

Scaderea anuala estimata 0,14/1,21/ 0,94

COMPONENTA 1+2

Scenariul „fara proiect” 100,12/ 102,07/ 95,41

Scenariul „cu proiect” 99,22/ 99,21/ 91,61

Scaderea anuala estimata 0,9/2,86/ 3,8

2. Rezultat asteptat general 2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/zi),

Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (2019)/ Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (2021)/ Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2026)

COMPONENTA 1

Scenariul „fara proiect” 40354/39873/40472

Scenariul „cu proiect” 40354/42321/42848

Cresterea anuala estimata 0%/6,14%/5,87%

COMPONENTA 2

Scenariul „fara proiect” 7765/7790/7787

Scenariul „cu proiect” 7765/8261/8244

Cresterea anuala estimata 0%/5,78%/5,54%

Nota: rezultatele sunt exprimate in "numar de calatorii efectuate zilnic de catre persoane aflate in aria de interventie a proiectului" si au rezultat din simularea realizata in cadrul Studiului de trafic.

Numarul deplasarilor pe care le efectueaza o persoana anual rezulta din procesarea datelor rezultate ca urmare a contorizarilor efectuate in teren raportat la totalul populatiei. La momentul analizei in teren, s-a inregistrat o valoare medie de 2.38 deplasari zilnice / persoana.

Astfel, valoarea indicatorului „numarul deplasarilor pe care le efectueaza o persoana anual”, raportat MZA (medie zilnica anuala) este estimata la valoarea: 714 deplasari / persoana / an pentru Componenta 2.(2,38 deplasari/zi x 300 zile)

Numarul de deplasari zilnice si anuale se inmultesc cu populatia din aria de interventie a proiectului si se corecteaza cu indicele populatiei care utilizeaza transportul public in comun.

3. Rezultat asteptat in functie de activitatile proiectului 1. Staii de reincarcare electrica achizitionate/ instalate/ construite pentru autobuzele alimentate electric (nr.);

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 12

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 22

COMPONENTA 1+2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 34

4. Rezultat asteptat in functie de activitatile proiectului 2. Depouri/autobuze pentru transportul public urban construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la inceputul implementarii proiectului 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 1

5. Rezultat asteptat in functie de activitatile proiectului 3. Staii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.), dupa caz;

COMPONENTA 1

Valoare la inceputul implementarii proiectului 31

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 75

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 11
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 37

COMPONENTA 1+2

Valoare la începutul implementării proiectului 42
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 112

6. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 4. Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), după caz;

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

7. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 5. Staii/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric achiziționate și instalate (nr.);

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 2

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 0

COMPONENTA 1 si 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 2

8. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 6. Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), după caz;

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 1

9. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 7. Lungimea/Suprafaa infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritare de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO₂ din transport

construite/reabilitate/modernizate (km/kmp), după caz;

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 4,754 km

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 0,42 km

COMPONENTA 1+2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 5,174 km

10. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 8. Reducerea deplasărilor cu transportul privat cu autoturisme (nr. deplasări/an)

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 52.639
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 51.096

Reducerea deplasărilor 1543, 3%

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 5.289
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 4.668

Reducerea deplasărilor 622, 12%

COMPONENTA 1 + 2

Valoare la începutul implementării proiectului 57.928
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 55.764

Reducerea deplasărilor 2.164, 4%

11. Rezultat așteptat în funcție de activitățile proiectului 9. Autobuze achiziționate (nr)

COMPONENTA 1

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 8

COMPONENTA 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 18

COMPONENTA 1 SI 2

Valoare la începutul implementării proiectului 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului 26

Activități financiare

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:

Activitatea de pregătire a Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție

Pregătirea documentațiilor de atribuire

a contractelor de achiziție, precum și
încheierea contractelor cu operatorii
economici
Activitatea de monitorizare a
contractelor de achiziție încheiate și
management de proiect
Realizarea investiției de bază
Prestarea serviciilor de asistență
tehnică și dirigenție de șantier, și delegare
gestiune
Raportarea progresului în
implementarea proiectului, conform
prevederilor contractului de finanțare
Activitatea de informare și publicitate
în cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului

Asistență solicitată

Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan

Informații înregistrare solicitare: SMIS 126463 / 18 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 3,499,005.62 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,499,005.62 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al municipiului Vulcan, prin montarea de corpuri de iluminat noi, instalarea de noi stâlpi, precum și implementarea unui sistem de telegestiune.

Obiectivul general propus concurează la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, în special a celor care înregistrează consumuri mari".

Obiectivele specifice ale proiectului

- OS1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 1.787 corpuri de iluminat, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS2. Extinderea sistemului de iluminat public în zonele iluminate insuficient sau deloc, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS3. Asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile prin instalarea a 8 de surse de energie regenerabilă pentru iluminatul public, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS4. Implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS5. Creșterea nivelului de iluminare mediu conform standardului european SR-EN 13201:2015, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS6. Scăderea consumului anual de energie din iluminat public cu peste 52%, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS7. Scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 52%, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
- OS9. Creșterea siguranței traficului rutier și pietonal, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

Rezultate

- Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public (kwh/an):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 545.252,23
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 260.828,51
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO₂):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 124,44
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 59,53
- Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintegrat (ml):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 60.540,00
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 64.180,00
- Surse de energie regenerabilă utilizate (nr.):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 0
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: 8
- Nivel de iluminare mediu al sistemului de iluminat public (lx):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: P5 4,78
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: P5 >= 3 - <= 4,5
- Nivel de luminanță medie meninută minimă (cd/m²):
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: M3 1,15
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M3 >= 1
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului M4 0,775
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului: M4 >= 0,75
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului M5 0,52
 - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului M5 >= 0,5
- Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect:
 - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului: 1.468

- Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 1.787
- 8. Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune:
- Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 1.787
- 9. Numarul de stâlpi instalai prin proiect:
- Valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 104

Activități financiare

Activitate 0 Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție pentru realizarea documentelor aferente dosarului cererii de Finanare

Activitate: 1. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție

Activitate: 2. Realizarea documentației tehnico-economice faza DTAC + PT

Activitate: 3. Realizarea investiției de baza

Activitate: 4. Monitorizarea investiției de baza

Activitate: 5. Realizarea măsurătorilor lumino-tehnice la finalizarea proiectului

Activitate: 6. Monitorizarea proiectului

Activitate: 7. Informare și publicitate

Activitate: 8. Auditul proiectului

Activitate: 9. Darea în exploatare a obiectivelor de investiție

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
autorizatie sanitara de functionare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	autorizatie sanitara de functionare-semnat.pdf
bilant-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	bilant-semnat.pdf
certif atest edif constr 30-35009-2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	certif atest edif constr 30-35009-2017-semnat.pdf
plan amplasament OCPI-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	plan amplasament OCPI-semnat.pdf
Anexa 8 standard cost-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	Anexa 8 standard cost-semnat.pdf
deviz gem mii lei-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	deviz gem mii lei-semnat.pdf
DEVIZ GENERAL-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	DEVIZ GENERAL-semnat.pdf
HCL INDICATORI-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	HCL INDICATORI-semnat.pdf
decizie ev MEDIU-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	decizie ev MEDIU-semnat.pdf
Liste de cantitati ambulatoriu-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	Liste de cantitati ambulatoriu-semnat.pdf
Anexa 6 Lista de echipamente, dotari, lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii-semnat.pdf 42ECD14985FBB4356CE5A12A997A949BA55785392A77EC44430DDB 2F57056A65	21/09/2018	Anexa 6 Lista de echipamente, dotari, lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii-semnat.pdf
validare primar-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	validare primar-semnat.pdf
unic furnizor de servicii-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	unic furnizor de servicii-semnat.pdf
dispozitie numire reprez ambulat-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	dispozitie numire reprez ambulat-semnat.pdf

Fișier	Data înregistrării	Descriere
cont exec ven sec de func-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec ven sec de func-semnat.pdf
cont exec -semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec -semnat.pdf
hot. constit. cons. local-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	hot. constit. cons. local-semnat.pdf
detaliere chelt-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	detaliere chelt-semnat.pdf
cont exec cheltuieli-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec cheltuieli-semnat.pdf
cont exec sec dezv-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec sec dezv-semnat.pdf
cont exec cheltuieli sec de func-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec cheltuieli sec de func-semnat.pdf
CERTIFICAT URBANISM-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	CERTIFICAT URBANISM-semnat.pdf
ci primar-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	ci primar-semnat.pdf
cont de rezultat ptrim-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont de rezultat ptrim-semnat.pdf
cont exe che sec dezv-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exe che sec dezv-semnat.pdf
cont exec - venit sec de func-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec - venit sec de func-semnat.pdf
cont exec bug local ven prop-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec bug local ven prop-semnat.pdf
cont exec bug local venituri-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	cont exec bug local venituri-semnat.pdf
adresa PMV acord-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	adresa PMV acord-semnat.pdf
Scan desene DALI Amb Vulcan rev-compressed-semnat.pdf D8BE7102A06DF68C2611DCA770DB7CC327F33BB4A1638A6E6CDAE 1AED9C1D010	21/09/2018	Scan desene DALI Amb Vulcan rev-compressed-semnat.pdf
decl angajament-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	decl angajament-semnat.pdf
decl eligibilitate-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	decl eligibilitate-semnat.pdf
adresa amb proiecte -semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	adresa amb proiecte -semnat.pdf
DALI parte scrisa rev2-semnat.pdf A3A783EB8846C675A508FC242EEB65FC3943CEE86EFA4B6B989229 D25C9B196C	21/09/2018	DALI parte scrisa rev2-semnat.pdf
studiu geo ambulatoriu scanat-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	studiu geo ambulatoriu scanat-semnat.pdf
Expertiza scanata 12.12.2016-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	Expertiza scanata 12.12.2016-semnat.pdf
Audit energetic rev parti desenate-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	Audit energetic rev parti desenate-semnat.pdf
audit energetic parte scrisa-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	audit energetic parte scrisa-semnat.pdf
tabel nr cadastrale-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	tabel nr cadastrale-semnat.pdf

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
autoriz sanitara de funct spital-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	autoriz sanitara de funct spital-semnat.pdf
extras CF ambulator-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	extras CF ambulator-semnat.pdf
act admin 11715-2018-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	act admin 11715-2018-semnat.pdf
act admin certif de atestare 30-35009-2017-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	act admin certif de atestare 30-35009-2017-semnat.pdf
adresa parcelare 2954-2007-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	adresa parcelare 2954-2007-semnat.pdf
certif atestare 31-30574-2008-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	certif atestare 31-30574-2008-semnat.pdf
hcl 112-2015-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	hcl 112-2015-semnat.pdf
acord AMBULATOR-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	acord AMBULATOR-semnat.pdf
decl eligib. TVA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	decl eligib. TVA-semnat.pdf

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect finalizat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană :	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de identificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare inițială Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Srijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : MUNTEANU MONICA
Funcție : MANAGER PROIECT
Telefon : 0254570340
Fax : 0254571910
Adresă e-mail : primvulcan@yahoo.com

Persoană de contact

Nume i prenume : MUNTEANU MONICA
Func ie : MANAGER PROIECT
Telefon : 0254570340
Fax : 0254571910
Adres e-mail : primvulcan@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

Sursa de cofinan are

Buget local

Calitatea entit ii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativ

Echipa de proiect este format din 9 membri, respectiv 8 angaja i ai prim riei: 1. Manager proiect - Munteanu Monica- sef birou proiecte 2. Responsabil tehnic- Capri Cosmin Adrian - director executiv 3. Contabil- Contabilitate analitic - Todesc Monica - inspector-Direc ia economic 4. Asistent manager- Hlu cu Angela- consilier birou proiecte 5. Responsabil achizi ii- Iordache Oana -Inspector achizi ii publice 6. Responsabil comunicare – Dr goi Ovidiu– consilier proiecte 7. Responsabil juridic – Bu an Andreea – consilier juridic 8. Responsabil administrativ -NALBOC STEGARESCU EUGEN MIHAI - inspector birou proiecte. Din cei 8 membri din echipa de management, 6 au experien relevant în implementarea proiectelor, unele persoane din anul 2001, pe finan ri ca PHARE, Banca Mondial , POR 2007-2013, UNDP, INTERREG IVC, Europe pentru Cet eni, Youth against crises, POCU, POCA, iar 2 colegi sunt coopta i în echipa de proiect, cu experien relevant în domeniile lor de activitate, dar cu experien în fonduri nerambursabile guvernamentale. Echipa este stabilit prin dispozi ia nr. 218/2018 i fi ele de post sunt anexate i asumate de echipa de proiect, conform /procedurilor interne ale institutiei. Procedura pe proiect i organigrama este ata at la prezenta. Pentru o bun desf urare a activit ilor, echipa de proiect are împ rite sarcinile, sunt organizate edin e s pt mânale, de c tre managerul de proiect i progresul proiectului este urm rit pe toate planurile. De asemenea, conform dispozitiei, având în vedere specificul i complexitatea proiectului, directorul medical al unitatii sanitare a fost cooptat în echipa de proiect. Va asigura consiliere medical .

Capacitate financiar

Capacitate tehnic

Capacitate juridic

Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcare fi ier	Descriere
Management intern proceduri interne ptr proiect-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	Management intern proceduri interne ptr proiect

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Regiunea Vest
Jude ul Hunedoara
Localitatea Municipiul Vulcan

Informa ii proiect

ADRESA: CARTIER VULCAN, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 59, regim juridic: Imobilul in suprafata construita de 1581 mp este situat in intravilanul mun Vulcan si apartine domeniului public, fiind intabulat in CF nr. 62073 Vulcan, nr. CAD 62073-C8. Este dat in administrarea Spitalului mun Vulcan, este liber de sarcini, nu face parte din categoria monum istorice, trenul aferent apartine tot dom public fiind intabulat

in cf 62073 Vulcan, nr. CAD 62073. Regim economic: folosinta actuala: ambulatoriu potrivit Regulamentului local de urbanism aferent PUG-ului, imobilul face parte din unitatea teritoriala de referinta nr. 1-zona centrala conf incadrarii pe zone a terenurilor din intravilan terenul face parte din zona A.Documente doveditoare a proprietatii sunt: Act Administrativ nr.11715 din 09/01/2018 emis Primaria municipiului Vulcan, Adresa nr. parcelare 2954/2007, Certificat Atestare nr. 31/30574/2008 emis de Primaria Vulcan, Act Normativ nr. HCL 112 din 27/11/2015 emis Cons Local Vulcan, Act Administrativ nr. Certificat de atestare a edificarii constructiei nr. 30/35009 din 28/11/2017 emis de Primaria mun Vulcan



Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Creșterea accesibilității și îmbunătățirea serviciilor de sănătate în cadrul ambulatoriului din municipiul Vulcan, va fi în procent de 30% față de nivelul actual al numărului de pacienți.

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate creează premisele necesare asigurării unor servicii esențiale populației care vor contribui la dezvoltarea socio-economică a localității astfel la atingerea Obiectivului general al POR 2014–2020, respectiv creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Modernizarea clădirii ambulatoriului și dotarea cu aparatură medicală de specialitate.**
Localitățile din Valea Jiului (Petroani, Petrila, Uricani, Lupeni) au reabilitat ambulatoriile în perioada anterioară de finanțare, respectiv 2007-2013. Conducerea UAT Vulcan a etapizat investițiile în infrastructura localității, în funcție de resursele disponibile și de gradul de degradare ale obiectivelor publice. În perioada 2007-2013 am reabilitat infrastructura rutieră și toată infrastructura educațională. Unitățile de învățământ au fost construite prin anii '60-70, având un grad mare de degradare, în timp ce clădirea ambulatoriului a fost construită în anii '90. Dar, lipsa de reparații capitale, de la darea în folosință a clădirii, a dus la degradarea accentuată, conform documentației tehnice întocmite de proiectant anexat la cererea de finanțare.
Investițiile în infrastructura sanitară, modernizarea/dotarea cu aparatură medicală a clădirii ambulatoriului aduce beneficii comunității locale, respectiv:

 - reducerea fenomenului de deplasare a pacienților către unitățile sanitare, în alte orașe învecinate sau municipiul Deva/municipiul Timișoara și implicit reducerea costurilor de transport;
 - reducerea timpilor pentru diagnosticare și/sau tratament;
 - prevenirea și depistarea precoce a bolilor;
 - îmbunătățirea controlului factorilor de risc comportamentali și de mediu;
 - asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate;
 - reducerea costurilor de întreținere (utilități/energie)
 - reducerea/eliminarea cheltuielilor cu reparații curente din bugetul local/al unității sanitare
 - creșterea calității vieții populației Vulcan
- Creșterea numărului de pacienți, tratați în ambulatoriul din Vulcan, cu 30%, în 5 ani de la finalizarea proiectului.**
Reducerea numărului de pacienți la nivelul național, se reflectă și la nivelul localității noastre. Dar, nu doar sporul negativ al populației a dus la scăderea numărului de pacienți, așa cum am prezentat în paragraful anterior, inclusiv deplasarea cetățenilor din Vulcan spre alte localități din Valea Jiului, sau mai mult, inclusiv în municipiul Timișoara. În unele cazuri, dacă ar exista aparatură medicală, boli mai puține ar putea fi diagnosticate și tratate la nivel local.
Modernizarea și dotarea ambulatoriului din Vulcan este solicitată atât de cetățenii/pacienții, cât și de conducerea unității sanitare și respectiv personalul medical angajat care nu de puține ori raportează faptul că pacienții preferă ambulatoriile din orașele învecinate, Petroani sau Lupeni, sau merg la Timișoara. Pe de altă parte, pacienții spun că din lipsa modernizării ambulatoriului merg în alte centre.
Mai amintim 2 categorii de pacienți, respectiv cei cu venituri mici care nu își permit deplasarea în alte centre, unele familii cu mulți copii. Prin modernizarea ambulatoriului, condițiile de viață ale acestor pacienți ar fi îmbunătățite. În Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), finanțată prin POCU 5.1 CLLD, în chestionarele aplicate populației din ZUM-uri (Zone Urbane Marginalizate), a rezultat acest obiectiv. O altă categorie de pacienți sunt cei care lucrează o anumită perioadă din an în afara țării sau în alte localități din vestul țării și vin temporar în orașul de domiciliu pentru tratamente care pot fi aplicate în ambulatoriu.
- Reducerea numărului de pacienți internați în spital, cu 10% în următorii 5 ani, ca urmare a serviciilor medicale oferite în regim de ambulatoriu.**
Pentru bolile mai puține în gravitate, pot fi aplicate tratamente în ambulatoriu, fără a fi necesară internarea pacienților, în spitalul din Vulcan. Astfel, s-ar reduce costurile de spitalizare, respectiv cazare, hrană și tratament spitalicesc. Sau, mai mult, unii pacienți, pentru a nu mai face zilnic naveta la unitățile sanitare din Petroani, Lupeni, Deva, Timișoara sunt internați în aceste centre medicale. Deci, în toate cazurile, investiția în ambulatoriu este soluția pentru atingerea acestui obiectiv. Nu de puține ori auzim expresia "nu îmi place să fiu internat, nu ai condițiile de acasă, de abia tept să mă externez". Inclusiv și noi am fost pacienți internați pentru 1-3 zile, pentru anumite diagnostice/tratamente minore, deoarece ambulatoriul nu este modernizat și pregătit să trateze pacienții.
Mai mult, unii pacienți se prezintă la unitatea de primiri urgențe, de la spitalul municipal din Vulcan sau din Petroani (acesta are și denumirea de Spital de Urgență), îngreunând fluxul urgențelor adevărate din cadrul acestora. Deci, modernizarea ambulatoriului ar rezolva această problemă apărută în ultimii 3 ani și clar în creștere pe an ce trece, deoarece pacienții vând spațiul modernizat/dotat de la unitatea de primiri urgențe și faptul că ambulatoriul nu este modernizat, a creat o cutumă în rândul cetățenilor "mergem la urgență ca este modernizat și dotat", inclusiv pentru probleme minore. Inclusiv conducerea spitalului a solicitat implementarea proiectului de modernizare.
- Reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, din zone izolate sau defavorizate economic, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.**
Zona Văii Jiului în general și municipiul Vulcan, în special, este defavorizat economic, în urma restructurării masive din industria minieră. De asemenea, municipiul Vulcan are două localități componente, respectiv Dealu Babii și Paroani, dar și zonele urbane marginalizate ZUM-uri, identificate în număr de 5 la nivel de municipiu (în special fostele colonii miniere și zona "Dallas") pot fi încadrate pe anumite criterii ca zone izolate și pacienții din aceste zone, prin modernizarea ambulatoriului pot avea acces la servicii medicale la standarde europene. Deci identificăm pentru acest obiectiv, pacienții din localitățile componente Dealu Babii și Paroani. Aici trăiesc cu precizie oamenii locului "momârlanii", urmașii dacilor, cum sunt cunoscuți în istoria locurilor. Trăiesc în case răsfirate, în zona de deal și munte și iese în special din creșterea animalelor și agricultura ce se poate practica la această altitudine. Deci, acești pacienți preferă să apeleze la serviciile din ambulatoriul din localitate, nu să se deplaseze în alte localități, având în vedere distanța și durata de oraș. Pacienții din ZUM-uri care din cauza sărăciei, a muncii practicate în industria minieră și a veniturilor f reduse nu își permit să se deplaseze în alte localități. Estimăm numărul acestor posibili beneficiari la 5.000.
- Reducerea pierderilor de energie cu 40% se va diminua în urma reabilitării.** Clădirea ambulatoriului a fost dată în folosință în anul 1996, iar construcția a început în anul 1992. La data construirii clădirii, materialele de construcții folosite nu se ridicau la standardele de acum. Eficiența energetică nu era un obiectiv important pentru proiectele acelor vremuri, mai ales că industria minieră,

specific zonei, furniza energie termică la pre accesibil. Reorganizarea masivă a Complexului Energetic Hunedoara a schimbat conceptul de energie ieftin bazat pe hui. Stăm pe muni de carbuni, dar eficiența energetică, din anul 2005 este un obiectiv important al municipalității. Folosirea energiei verzi, termoizolarea clădirilor publice și sprijin pentru clădirile rezidențiale, montarea de celule fotovoltaice pentru iluminatul public, folosirea panourilor solare și a pompelor de calduri în clădirile publice sunt măsurile implementate de primărie, începând cu anul 2008.

Clădirea ambulatoriului, conform Auditului energetic și a Certificatului energetic, este încadrată în clasa D. Toate măsurile de eficiență energetică specificate de proiect și care vor fi realizate în implementare, vor duce la emiterea unui Certificat energetic de clasă B. Măsurile de eficiență energetică prevăzute în DALI: montarea celulelor fotovoltaice, termoizolarea pereților, planșelor, schimbarea tâmplăriei în totalitate, modernizarea sistemelor de încălzire, rețelele de utilități (sanitare și electrice) și sistemul de ventilație.

Rezultate atestate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultate directe

1. Documentații tehnice (Expertiză tehnică, studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) și Cerere de finanțare.
2. Clădirea ambulatoriului modernizată în suprafață de 1.581 mp
3. Echipa medicală achiziționată prin proiect/dotări vor fi în număr de 15 buc.
4. Număr de pacienți 22100 la an de referință 2026 (5 ani după finalizarea proiectului)
5. Promovarea și publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se obțin rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finanțare (cu sprijinul ADR Vest și AMPOR), rapoartele de progres trimestriale, cererile de prefinanțare/plată/rambursare, realizarea unui număr de 8 achiziții publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucrări, produse și servicii, procesele verbale de recepție și contabilitatea analitică a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii externe, acreditat și vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar și 1 raport final.

Nr de pacienți aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va rămâne aprox la fel și pentru anul 2021 datorită lucrărilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimăm că la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacienților să crească cu 30 % conform DALI.

Context

Din documentația tehnică anexată rezultă situația existentă a clădirii ambulatoriului, atât în partile scrise/desenate, cât și din fotografii. Reparații capitale nu au fost efectuate. Clădirea este într-o stare continuă de degradare, tâmplăria veche de lemn, acoperiul degradat, infiltrații de apă la ultimul etaj, jgheburii și burlanele "cârpite", finisaje exterioare/interioare degradate, instalațiile electrice/sanitare/de încălzire degradate/uzate/depreț moral, cu pierderi/grad mare de consum de utilități. Toată această infrastructură depășită nu oferă pacienților și cadrelor medicale confortul termic/arhitectural, nu corespunde normelor în vigoare privind luminozitatea/zgomotul/ventilația. Toate aceste neajunsuri vor fi remediate, clădirea va fi modernizată și adusă la standarde europene. În ceea ce privește echipamentele, ambulatoriul are nevoie de dotările stabilite și cuprinse în DALI. Inițial, a fost stabilit o listă de dotări, aprobată prin HCL 34/28.04.2017 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnici ai investiției. Dar această listă a suferit modificări, deoarece ghidul final modificat apărut în mai 2018 a redus considerabil valoarea investiției, deci inclusiv bugetul pentru echipamentele medicale. În perioada aprilie-iulie 2018 s-au derulat etape de lucru comune primăriei/conducere unitate medicală/proiectant, etape în care s-au stabilit echipamentele finale necesare prioritare, înăundu-se cont de mai mulți factori, respectiv medicii pe care îi are ambulatoriul și cabinetele foarte solicitate de pacienți, având în vedere specificul/istoricul zonei. Având în vedere că întocmirea documentației tehnice a început în decembrie 2015, acum în iulie 2018, când s-a actualizat DALI-ul, s-a înțeles inclusiv de dotările achiziționate între timp de conducerea unității medicale și nu este nici o dotare cuprinsă pe listă dacă a fost achiziționată din bani publici, cu o vechime mai mică de 5 ani.

Conform datelor de la Serviciul de evidență a populației, al nivel de UAT Vulcan avem o populație medie de 28.000. Reabilitarea ambulatoriului se adresează în principal acestor posibili pacienți, dar în unele situații și pacienților din localitățile învecinate, chiar dacă reabilitarea ambulatoriului, se întâmplă ca programările la anumite specializări să dureze și pacienții să vină la ambulatoriul de aici, orașele fiind foarte apropiate. De asemenea, mulți locuitori din Vulcan au plecat în zone rurale din județul Hunedoara sau Gorj și aceștia apelează la serviciile medicale din ambulatoriu.

Dacă în perioada de finanțare 2007-2013 UAT Vulcan a implementat investițiile în infrastructura educațională, având în vedere solicitările cetățenilor, legate de infrastructura de sănătate, în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Vulcan este cuprins și acest obiectiv important.

Investiția etapizată în infrastructura medicală, la nivel de UAT Vulcan, în funcție de vechimea clădirilor/dotărilor și urgențelor:

1. Investiții realizate

- Modernizare Clădirea Boli Infecțioase - în anul 2008, clădirea aflată la aprox 50m de ambulatoriu a fost reabilitată din bugetul local. Aici funcționează singura secție de boli infecțioase din Valea Jiului și investițiile erau o necesitate.

- Montare panouri solare pe clădirea spitalului - Având în vedere nevoia de reducere a costurilor cu utilitățile, în perioada 2010-2012 primăria a accesat prin AFM-Fondul de Mediu - finanțare pentru montare panouri solare- 32 buc. „Completarea sistemului clasic de preparare apă caldă menajeră cu sistem care utilizează energia solară la Spitalul Municipal Vulcan, Județul Hunedoara”

- Compartimentul Primărie Urgente (CPU) din cadrul spitalului a fost reabilitat complet, lucrările de amenajare precum și dotările, parțial finanțate de Rompetrol prin proiectul CONDITII MAI BUNE PENTRU O SANATATE MAI BUNA deus de Spitalul Municipal Vulcan în parteneriat cu UAT Vulcan în cadrul programului Impreuna pentru fiecare, au fost finalizate în anul 2015. Managerul de proiect al acestui proiect de modernizare a fost și managerul de proiect din partea partenerului UAT Vulcan, pentru modernizarea CPU

- În perioada 2016-2017 prin UNDP primăria a obținut materiale pentru reabilitarea termică a clădirii spitalului (situat în vecinătatea ambulatoriului) proiectarea și manopera aferente au fost suportate parțial din bugetul local și din bugetul spitalului.

- O investiție majoră din bugetul instituției sanitare s-a făcut în cadrul spitalului, începând cu anul 2015, la secția de paliative, investiția finalizată în anul 2018.

2. Investiții necesare a se realiza:

- Din bugetul instituției sanitare se realizează investițiile la o clădire mai mică, respectiv splătoare și bloc alimentar, investiții care vor

fi finalizate în următoarele luni

-Investiția cea mai importantă este cea de Modernizare a ambulatoriului. Investiția depășește cu mult bugetul local și cel al unității sanitare, astfel că nevoia de a accesa fonduri europene este primordială pentru această investiție.

Prezentarea este o sinteză a investițiilor realizate în ultimii 10 ani în infrastructura sanitară și nevoia de implementare pentru acest proiect important.

Populația municipiului Vulcan înregistrează un trend descrescător în ultimii ani, situație întâlnită la nivel de întreaga țară. Dar, autoritatea locală implementează proiecte, scrie strategii viabile, depune toate eforturile pentru a stopa plecarea tinerilor, pentru atragerea investitorilor, pentru a crea condiții de viață decente locuitorilor. Inclusiv prin implementarea acestui proiect sunt aduse beneficii majore, în mod direct pentru întreaga populație, cât și pentru latura socio-umană, de mediu, urbanistic-arhitecturală. Conform unui citat celebru din Antichitate "Pastrează sănătatea – atât a trupului, cât și a sufletului" conducerea UAT are un Plan de acțiuni foarte bine pus la punct, etapizat, dacă în infrastructura educațională s-a investit, începând cu anul 2016 am accesat 2 proiecte pe POCU 2014-2020, 2 proiecte pe POCA 2014-2020, deci cu accent pe latura umană, prin POCU 5.1 a fost înființat Grup de Acțiune Locală Vulcan -GAL Vulcan, în cadrul proiectului a fost scrisă și Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru ZUM-uri (SDL) care a primit locul 2 la nivel de țară. Inclusiv acest proiect de Modernizare este specificat de 7 ori în cadrul Strategiei și este o necesitate ridicată de cetățeni în chestionarele aplicate. De asemenea, în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 este prevăzut acest proiect important de infrastructură. Proiectul este inclus în Strategia de eficiență energetică a municipiului Vulcan 2016-2022. Alte documente relevante strategice la nivel național și regional care sunt în legătură directă cu proiectul și detaliate în tabelul atașat sunt Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, Strategia energetică a României 2014-2020, actualizată 2011-2020, Strategia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 2014-2020. Alte proiecte de modernizare/reabilitare implementate din fonduri nerambursabile, aflate în relație indirectă/directă cu proiectul nostru sunt prezentate în tabelul atașat.

Din evidențele AJOF, numărul de omeri înregistrați este în scădere. Orice indicator pozitiv, pentru un municipiu mic, este o realizare, precum implementarea unui proiect, de la important mic, până la un proiect major, ca acesta. Așa cum, Arthur Schopenhauer are un citat celebru "Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează", putem spune că se începe realizarea din localitatea noastră. Am investit în multe domenii, modernizarecoli, drumuri, construire telegondol, reabilitare termicăclădiri publice, etc., dar, lipsește ceva important comunității, adică concret implementarea acestui proiect.

Echipamentele propuse a fi achiziționate sunt o necesitate reală, sunt secțiile care au nevoie de aceste aparaturi, există cadre medicale și cerințe din partea pacienților pentru aceste specializări. Deci, este exclusiv situația că dotările achiziționate o să "zace" neutilizate, sau compartimentele nu au înțeles de planul de mobilare. Specialiștii proiectantului (arhitect și specialist pe instalații) au avut două deplasări la sediul ambulatoriului, au avut locedințele cu medicii și conducerea unității medicale și dotările au fost asumate.

De asemenea, spațiile concesionate medicilor de familie, din data de 27 august 2018, în urma notificării acestora, conform contractului de concesiune, sunt libere de sarcini. Având în vedere spațiul liber rămas la nivel de UAT, prin închiderea fiscalului la nivel de municipiu, cu o strângere colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Petroșani (medicină comună de lucru și deplasare la aceste spații) în lunile iunie-august, aceste spații vor fi reabilitate și concesionate medicilor de familie. Deci, conducerea UAT Vulcan acordă importanță aplicării unui plan de acțiuni viabil pentru fiecare latură/consecință directă sau indirectă cu privire la prezenta investiție. Așa cum cităm de pe site-ul oficial al unității sanitare din Vulcan "Anul 1996 reprezintă darea în folosință a impozantului edificiu al Ambulatoriului integrat cu cabinete medicale de specialitate, aflat în imediata apropiere a 2 unități de învățământ reabilitate pe POR 2007-2013 (Colegiu tehnic Mihai Viteazul și Școala nr. 4) și clădirea spitalului reabilitată cu materiale de la UNDP, imaginea impozantă cere această investiție, practic și arhitectural este vizibil lipsa investiției.

Spațiul rămas liber, la fostul sediu de FISC din Vulcan este folosit de medicii de familie. Primăria a realizat investiții importante, de reabilitare a spațiilor ramase neutilizate de câțiva ani, de la închiderea fiscalului din Vulcan. La sedințe au participat reprezentanții de la Direcția de Sănătate Publică Petroșani, s-au deplasat împreună cu conducerea primăriei și cu medicii de familie și spațiile fiscalului au fost reamenajate conform noilor nevoi. Populația a fost instințată de noul sediu al medicinei de familie din oraș. Deci în ambulatoriu NU mai sunt spații concesionate

Documente încercate

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
HCL 121 2017 modif Strategiei de dezvoltare locală-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	HCL 121 2017 modif Strategiei de dezvoltare locală
TABEL RELATIA PROIECTULUI CU STRATEGII RELEVANTE SI ALTE PROIECTE-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	TABEL RELATIA PROIECTULUI CU STRATEGII RELEVANTE SI ALTE PROIECTE
HCL 90 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	HCL 90 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020
HCL 88 2016 privind aprobarea Strategiei de eficiență energetică-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	HCL 88 2016 aprobarea Strategiei de eficiență energetică

Justificare

La ora actuală asistența medicală profilactico-curativă a populației este asigurată de către 20 medici și 32 asistenți medicali și desfășoară activitatea în 14 cabinete de specialitate din cadrul Ambulatoriului Vulcan și 1 laborator, după cum urmează:

- cabinet chirurgie generală
- cabinet dermatovenerologie
- cabinet neurologie
- cabinet endocrinologie
- cabinet medicină internă
- cabinet oftalmologie
- cabinet obstetrică-ginecologie
- cabinet orl
- cabinet ortopedie și traumatologie
- cabinet pediatrie
- cabinet pneumologie
- cabinet RMFB(recuperare, medicină fizică și balneologie)
- cabinet medicină dentară

-cabinet psihiatrie
-laborator recuperare, medicina fizica si balneologie

Prin Hot rarea nr. 009 / 2013 a Comisiei Na ionale de Acreditare a Spitalelor, începând cu 11 aprilie 2013 Spitalul municipal Vulcan a fost încadrat în categoria de Spital ACREDITAT CU NIVEL DE ÎNCREDERE RIDICAT .Personalul existent nu acoper necesarul minim stabilit de Ministerul S n t ii prin acte normative, fiind absolut necesar suplimentarea num rului de posturi pentru toate categoriile de personal, mai ales c , în viitorul apropiat, o parte din personalul existent se va pensiona, în timp ce medicii reziden i se întorc de obicei în ora ele mari dup finalizarea reziden iatului.

Autoritatea local are în vedere atragerea i men inerea medicilor speciali ti în Vulcan prin punerea la dispozi ia acestora a unor locuin e de serviciu din fondul locativ al ora ului, mobilate i dotate corespunz tor i prin alte mijloace, inclusiv subven ii i scutiri de la plata unor taxe locale.

Referitor la calitatea serviciilor de asistenta medical primar , se poate spune ca la nivel de ora sunt bune, prompte i profesionale. Cea mai frecvent cauz de deces a fost în ultimii ani a fost stopul cardiorespirator.

Boli tratate în ambulatoriu în anul 2017:

Chirurgie - 1037 cazuri, dermato-venerice - 4355 cazuri, endocrinologie - 408 cazuri, medicina interna - 2085 cazuri, oftalmologie - 223 cazuri, obstretica ginecologie - 2261 cazuri, orl - 1315 cazuri, ortopedie - 1864 cazuri, pediatrie - 1345 cazuri, pneumologie - 2016 cazuri, rmfb - 384 cazuri. Un total de 17293 de cazuri rezolvate.

Ambulatoriul a fost construit în anii 90, fiind finalizat în 1996. Cladirea Ambulatoriului are regim de inaltime ct+P+3E, cu o suprafata construita desfasurata de 5081 mp. Imobilul a fost realizat într-o maniera specifica pentru constructiile din acea perioada - structura cu stalpi, grinzi si plansee din beton armat, invelitoare tip sarpanta cu tigla ceramica si terasa partial, cu o inaltime de +11,70 m la nivelul cornisei si 18,77 m inaltime maxima. Spatiile de pe fiecare nivel sunt dispuse de-a lungul unui coridor care strabate cladirea de la un capat la altul. Constructia are forma de T în plan, cu dimensiunile de 71,68x39,67m, fiind alcatuita din trei tronsoane cu regularitate în plan si pe verticala, despartite prin rostul unuia de celalalt.

Amplasament si localizare-Terenul pe care urmeaza a fi realizata investitia se afla în strada Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, în zona centrala a orasului. Zona are caracter mixt, situl fiind inconjurat pe 2 laturi de cladiri cu caracter edilitar, birouri, scoala în partea de sud, cladirile spitalului în est. Procentul de ocupare variaza între 20 si 60 %, iar regimul de inaltime este între Psi P+4. Invelitoarea este tip tigla ceramica pe sarpanta lemn. Scurgerea apelor meteorice de pe acoperis se realiza prin jgheaburi si burlane. Finisajele peretilor, tavanelor si ale pardoselii sunt degradate, prezentand riscuri de accidentare. Tencuiala de pe pereti si tavan este degradata în unele zone si exfoliata partial. Placarile cu faianta si gresie prezinta degradari (placi dezlipite sau ciobite, rosturi nesigilate), rosturile dintre placi prezentand acumulari de murdarie. În zona grupurilor sanitare, este necesara igienizarea spatiului si inlocuirea obiectelor sanitare, a placarilor cu faianta de la nivelul peretilor. Tamplaria interioara, din lemn prezinta degradari de la folosire: accesoriile de fixare si inchidere a usilor sunt uzate/ deteriorate .Este necesara inlocuirea pardoselilor la hol si grupuri sanitare, unde se pot observa crapaturi, precum si inlocuirea pardoselilor din cabinete cu pardoseala adecvata traficului mediu si intens. Invelitoarea este degradata; se produc infiltratii din apa din precipitatie. Jgheaburile si burlanele au fost peticite partial, pentru lungirea duratei de viata. Terenul are forma de poligon neregulat si o suprafata de 15083mp. Nu prezinta denivelari în plan vertical. Constructia dispune de toate dotarile tehnico-edilitare necesare functionarii: energie electrica, apa si canalizare, incalzire proprie, centrala cu gaz.

Accesul pietonal si cel auto catre amplasamentul Ambulatoriului se realizeaza pe latura sudica, de pe strada Nicolae Titulescu. FINISAJE EXTERIOARE FATADELE -Finisajele exterioare sunt realizate din tencuiala decorativa si caramida aparenta ce imbraca partial corpul Ambulatoriului. Finisajele exterioare sunt degradate ca urmare a evacuarii total defectuoase a apelor pluviale de pe terase si acoperisuri sau pe la unele rosturi de delimitare între tronsoanele de cladire ce formeaza cladirea Ambulatoriului. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice, finisajele au fost afectate pana în prezent de: murdarie, decolorare cauzata de actiunea razelor ultraviolete, patare, basicare, macinare, fisurare, crapare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele cladirii pe suprafata insemnate. FINISAJE INTERIOARE Finisajele interioare sunt partial degradate. Tencuiala de pe pereti si tavan este degradata în unele zone si exfoliata partial. Placarile cu faianta si gresie prezinta degradari (placi dezlipite sau ciobite, rosturi nesigilate), rosturile dintre placi prezentand acumulari de murdarie. Pardoselile sunt din mozaic turnat în zonele de circulatie, PVC pe diferitele zone si ciment sclvisit pe unele zone tehnice, aceste pardoseli fiind partial degradate. Este necesara refacerea pardoselilor. Tavanele sunt din tencuiala si vopsitorii lavabile aplicate pe placa din beton armat. Este necesara curatarea si rezugravirea tavanelor în întreg ambulatoriul. În întreg ambulatoriul este necesara igienizarea spatiului, inlocuirea obiectelor sanitare si a placarilor cu faianta de la nivelul peretilor.

Descrierea situa iei existente i lucr rile propuse pentru modernizarea ambulatoriului sunt prezentate de proiectan i în documenta iile tehnice anexate. Cl direa ambulatoriului are nevoie urgent de lucr ri de modernizare, având în vedere cele prezentate i dot rile/echipamentele cele 15 buci necesare a fi achizitionate. Pentru stabilirea echipamentelor medicale au fost edin e comune de lucru cu proiectan ii, conducerea ambulatoriului, medicii de specialitate, echipa de management, conducerea prim riei, în cepând cu ianuarie 2016 (având în vedere c a fost semnat contractul de servicii de proiectare în decembrie 2015). Documenta ia tehnic a fost predata (faza DALI) în 2017 i indicatorii th-ec aproba i prin HCL. Apari ia ghidului de finan are în 2018, cu condi ia de sum maxim a necesitat revizuirea/actualizarea documenta iei, cu costuri 0 pentru bugetul local. Men ion m c am f cut observatie la ghid, în etapa de consultare public , referitor la valoarea maxim de finan are. Revizuirea/actualizarea documenta iei, referitor la lucr rile de modernizare, acestea trebuie realizate, având în vedere situa ia existent i pentru a se încadra în valoarea maxim stabilit , echipamentele medicale au fost stabilite de comun acord cu pâ r ile men ionate. Echipamentele medicale cump rate din bugetul unit ii sanitare, în perioada 2016-2018, având în vedere c nu mai puteau fi câ r pite cele vechi i nu mai putea func iona ambulatoriul f r acestea, în mod cert nu fac obiectul acestui proiect. La stabilirea echipamentelor, conducerea ambulatoriului (având în vedere c avem aprobat în echipa de management i directorul medical) a inut cont de mai multe criterii, respectiv s fie sec iile cu cei mai mul i pacien i, echipamentele s fie utilizate de medicii de specialitate, proiectan ii în teren au realizat planul de mobilare, utilit ile necesare pentru func ionarea echipamentelor (curent, ap , etc) sunt disponibile în acele cabinete/locatii i managerul de proiect, împreun cu directorul medical, directorul economic al unit ii medicale i responsabilul de achizit ii al unit ii medicale au stabilit, verificat i reprezentan ii spitalului au confirmat c nu au fost achizitionate din fonduri publice aceste dot ri, cu minim 5 ani în urm . Pentru echipamentele medicale achizitionate în perioada 2015-2018, unitatea medical este partener în cadrul proiectului Îmbun t irea accesului popula iei din jude ul Hunedoara la serviciile medicale de urgen i banii vor fi deconta i din fonduri europene. Deci echip medicale prev zute în acest proiect sunt absolut necesare, justificate i care nu fac obiectul proiectului men ionat.

În perioada de garan ie lucr rile i echipamentele nu au costuri de între inere. Costurile ulterioare, de ex. mentenan i ISCIR la lift, consumabilele (kit uri de mentenan) necesare la echipamentele medicale, eventuale repara ii, dup perioada de garan ie vor fi asigurate din bugetul local/bugetul unit ii sanitare.

Comunitatea (28.000 locuitori - DALI pag.5, eviden a popula iei- cifra a fost rotunjit în minuns) are nevoie de servicii medicale la standarde europene, aici în localitate i s nu fac deplas ri în alte centre medicale. Lucr ri de modernizare nu au fost efectuate la cl dire, aceasta este la stadiul d rii în folosin în 1996, efectuându-se doar repara ii curente/zugr velii/igieniz ri, minim necesare func ion rii sau observatie i sate de organele de control, cu termene.

Grup int

Grup tinta:

- 17293 pacienti/an 2017

Beneficiari directi:

- sunt reprezentati de 17293 pacienti/an 2017 care beneficiaza anual de serviciile medicale din ambulatoriul Vulcan, judetul Hunedoara si din localitatile componente i anume Paro eni i Dealul Babii;

- 20 cadre medicale care isi desfasoara activitatea in cadrul ambulatoriului integrat al acestuia;

- administratia publica locala

Beneficiari indirecti:

- administratia publica locala

- 28383 cetateni care reprezinta populatia municipiului Vulcan si care vor beneficia de standarde ridicate de civilizatie si

protectie a sanatatii comparativ cu situatia la nivel European;

Comunitatea din Vulcan a solicitat de nenum rate ori modernizarea serviciilor oferite de ambulatoriu. În urma solicit rilor proiectul a fost cuprins în Strategia de Dezvoltare local a municipiului, în Strategia de Dezvoltare local - SDL zone urbane marginalizate- nevoia a fost consenmat în chestionarele exper ilor aplicate în cele 5 zone marginalizate. Când s-a pornit la drum pentru perioada de finan are 2007-2013, s-au stabilit cele 3 mari domenii de invest ii necesare, infrastructur rutier , infrastructur educa ional i infrastructur sanitar /medical .Dac în perioada 2007-2015 au fost implementate proiectele din primele 2 domenii de infrastructur men ionate. S-a inut cont la prioritaze de faptul c unit ile de înv mânt erau construite în anii 60 i 70 i stadiul de degradare era mai avansat i ambulatoriul era dat în folosin în anul 96. Dac investi iile pentru cl direa spitalului au fost realizate prin UNDP (reabilitare termic) i dot ri medicale din bugetul institutiei i alte fonduri, cl direa ambulatoriului a fost panificat pentru reabilitare pe fonduri europene pentru perioada de finan are 2014-2020.

Echipa de proiect a inut permanent leg tura cu conducerea ambulatoriului, mai mult a cooptat directorul medical în echip i mai mult de jum tate din edin ele din perioada de preimplementare, cu proiectan ii, managerul de proiect i conducerea UAT au decis s aib loc la sediul ambulatoriului, împreun cu conducerea unit ii medicale, pentru a verifica toate aspectele la fa a locului, chiar i în timpul edin elor de lucru. Putem spune c aceasta este invest ia/proiectul cel mai a teptat de comunitate pentru perioada de finan are 2014-2020. Se adreseaz întregii comunit i, are implica ii pe mai multe planuri, respectiv s n tatea popula iei f important , de la copii la vârsta de seniori, personalul medical care a teapt de ani de zile aceste invest ii, pentru a nu pleca în alte centre cu ambulatoriile reabilitate, urbanistic, pentru imaginea ora ului i nu în ultimul rând pentru bugetul institutiei realizeaz din bugetul propriu lucr ri curente de repara ii, cârpei, consum ridicat de utilit i, etc. dar care nu rezolv problema major de nevoie de modernizare.

Pentru anul 2021, an estimat de finalizare a ambulatoriului, consideram ca numarul de pacienti va fi aproximativ 17000 datorita lucrarilor de reabilitare si a disconfortului temporat creat si cresterea estimata de 30% a nr. de pacienti va fi atinsa la 5 ani de la finalizarea lucrarilor respectiv anul 2026 cu indicatorul tinta de 22100 pacienti.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Pe perioada de garan ie a lucr rilor executate i a echipamentelor achizi ionate, nu vor exista costuri de între inere. Liftul construit în cadrul ambulatoriului va respecta reglement rile în vigoare cu privire la mentenan i verific ri periodice. În perioada de monitorizare a proiectului, dac va fi cazul, din bugetul local vor fi suportate eventuale costuri de între inere a invest iei. Din experien a trecut de finan are, pentru proiectele finan ate pe POR 2007-2013, Modernizarea unit ilor de înv mânt, în Vulcan au avut parte în iunie 2016 fenomene meteorologice extreme (grindin de mari dimensiuni). A fost un fenomen izolat care s-a manifestat o dat în ultima sut de ani, deoarece nu este specific zonei noastre montane. Panourile solare achizi ionate prin proiecte au fost avariate, conform notific rilor depuse la ADR Vest, în termen de 5 zile de la constatare. Din bugetul local au fost remediate panourile solare la toate unit ile de înv mânt (au fost alocate aproximativ 200.000 de lei pentru remediere). De asemenea i din bugetul local i din bugetul unit ii sanitare, dup perioada de monitorizare va fi asigurat sustenabilitatea proiectului. Modernizarea cl dirii i a instala iilor din cl dire garanteaz c echipamentele medicale vor fi p strate în condi ii bune, spa ii aerisite, ventilate, înc lzite, toate conform normelor i alimentarea electric va fi conform normativelor. Echipamentele vor fi întrebuin ate/p strate conform Fi elor tehnice/Garan iei emise de furnizor. De asemenea, utilizarea aparatelor va fi efectuat doar de personal medical, de specialitate.

Reducerea consumului cu utilit ile având în vedere invest ia realizat , aduce beneficii bugetului local i al unit ii sanitare. Din aceste economii, vor fi realizate alte invest ii sau achizi ionarea de consumabile/obiecte de inventar, toate în beneficiul pacien ilor.

Echipamentele achizi ionate aduc o valoare ad ugat major invest iei, deoarece, ca majoritatea echipamentelor i dot rilor din noua generatie, se încadreaz într-o clas energetic superioar i nu în ultimul rând i nivelul de zgomot/de radia ii este cu mult redus, având în vedere normele europene aplicabile echipamentelor medicale.

Durata de recuperare a invest iei, în DALI, la pag 28, proiectantul a prezentat situa ia, deci la S3 este 2,53 ani.

	Economia anuala [kWh/an]	Cost aproximativ investitie,[Euro]	Durata de viata[ani]	Durata de recuperare investitie [ani]
S1	775175,8	423746	20	6,86
0,027				
S2	585512,0	332571	15	3,74
0,038				
S3	1809777,7	365000	10	2,53
0,020				
P1	1215707,6	756317	15	7,80
0,041				
P2	2437246,2	1121317	10	5,77
0,046				

Costurile de între inere vor sc dea, conform documenta iei tehnice întocmite de proiectant i din experien a cl dirilor care au fost reabilitate termic/modernizate din domeniul UAT i spa iile reabilitate, dot rile medicale vor oferi comunit ii locale un ambulatoriu de specialitate la standarde europene. Dac am reu it s aducem unit ile de înv mânt de pe raza localit ii la un nivel ridicat, s aducem municipiului locul I la Gala Fondurilor structurale in decembrie 2015

și managerul de proiect de la acest proiect, a fost în echipa care s-a deplasat la Brussel (a fost responsabil financiar și respectiv manager de proiect la cele 2 proiecte mari de infrastructură educațională) pentru o săptămână de pregătire și întâlnire cu comisari europeni/reprezentanți ai programelor de finanțare în mai 2016, pentru a scrie și implementa proiecte de succes în perioada de finanțare 2014-2020, așa cum este și acest proiect important de infrastructură.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu partenerii pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Contractele de lucrări și servicii fac parte integrant din proiect. Avizele au fost obținute, conform certificatului de urbanism. Proiectul tehnic va fi întocmit după depunerea cererii de finanțare, contractul pentru servicii PT este semnat, împreună cu contractul de întocmire DALI.

Ofer detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (denumiri, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Colectivul de cadre medicale va contribui la întreținerea investiției prin educarea personalului și a pacienților în spiritul respectului față de valorile materiale care le sunt puse la dispoziție pentru a beneficia de aparatură medicală, în scopul evitării distrugerilor materiale. Consiliul Local al municipiului Vulcan va alocă din bugetul propriu, sume necesare pentru buna funcționare a investiției realizate prin proiect, deoarece toate echipamentele și bunurile rezultate din implementarea proiectului intră în patrimoniul municipiului Vulcan și prin lege sunt prevăzute atribuțiile clare ale administrației publice locale de întreținere. Pentru întreținerea clădirii și a echipamentelor, UAT municipiul Vulcan va verifica și întocmi un proces verbal la finalul investiției, pentru administrarea acestora conform garanțiilor în fișele posturilor persoanelor responsabile, să fie specificate atribuțiile pentru întreținerea clădirii (administratorul) și a echipamentelor (cadrele medicale de specialitate).

Transferabilitatea rezultatelor

Nu se aplică.

Relevan

Referitoare la proiect

Aspectele la care face referire această secțiune au fost tratate în cadrul altor secțiuni ale formularului cererii de finanțare.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regională Vest
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională

Riscuri

Identificarea riscurilor are ca scop anticiparea unor probleme sau sincope asociate proiectului, descrierea riscurilor și estimarea impactului și probabilității de apariție, precum și descrierea măsurilor de prevenție și/sau eliminare.

Acțiunea de identificare a riscurilor proiectului este o activitate care se va desfășura permanent atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de operare a investiției. Etapa de identificare a riscurilor a demarat încă din faza de dezvoltare a proiectului, respectiv se va continua în fiecare etapă cheie a implementării proiectului, de realizare a investiției.

Riscurile proiectului sunt inerente și sunt tratate din două puncte de vedere, faza de preimplementare cât și implementare. Registrul riscurilor întocmit la nivel de Birou Proiecte cu Finanțare Internă - Dezvoltare Locală (conform cerințelor legislației Sistemului de Control Managerial) este folosit în întocmirea acestui punct din cererea de finanțare.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
----------	------------------	---------------------------------

Nr. crt.	Risc identificat	M suri de atenuare ale riscului
1.	<p>I.Perioad preimplementare 1.Retragerea acordului unit ii sanitare pe parcursul întocmirii documenta iilor tehnice inclusiv ca urmare a modific rii ghidurilor 2.Documenta iile întocmite de proiectant sunt neconforme, cu gre eli, nu au anse de finan are pentru prezenta ax prioritar - Mediu.</p> <p>3.Neîntocmirea cererii de finan are cu anexe în timp util/Cererea de finan are întocmit necorelat , cu gre eli i respingerea acesteia la finan are-Mediu 4.Nedepunerea în timp util r spunsuri la clarific ri-Semnificativ</p>	<p>1.Informarea tuturor factorilor implica i- Unitatea sanitar , colaborare cu consilierii juridici, solicitare suport ADR Vest TM 2.Punerea la dispozi ia proiectantului a ghidului de finan are, a grilei de verificare din anexa ghidului, organizarea de edin e la cererea uneia dintre p r ile implicate, solicitare de informa ii la helpdesk ADR Vest, dac e cazul 3.Participarea la seminariile de preg tire organizate de ADR Vest, organizarea de edin e s pt mânale cu echipa de management din proiect, solicitare de sprijin de la ADR Vest, edin e organizate cu conducerea ambulatoriului, cu proiectan ii. Verificarea grilei de eligibilitate. 4.Din partea echipei de management întârzieri la r spunsuri pentru clarific ri nu este cazul, dac r spunsurile depind de proiectant se iau toate m surile, li se va impune prin contractul de servicii de proiectare s r spund în timp util conform ghidului de finan are. Echipa de management trebuie s se asigure c alte documente care depind de alte entit i (avize, acorduri, extrase CF, etc) s fie ob inute în timp utili.</p>
2.	<p>II.Perioad de implementare 1.Întârzieri datorate procesului de derulare a procedurilor de achizi ii publice-Mediu 2.Întârzieri datorate nerespect rii termenilor contractuale de c tre furnizorii implica i în implementarea poiectului-Mediu 3.Asigurarea cofinan rii proiectului din partea consiliului local Vulcan-Mic 4.Decontarea par ial a cererilor de plat /rambursare erori sau corec ii financiare aplicate sau cheltuieli declarate neeligibile-Mediu 5.Modific ri de natura tehnic identificate a fi necesare pe parcursul implement rii proiectului-Mediu</p>	<p>1. Estim rile perioadelor aferente fiec rei activit i din proiect sunt f cute luând în considerare i eventualele întârzieri 2.Estim rile perioadelor aferente fiec rei activit i din proiect s fie calculate luându-se în cosiderare i eventualele întârzieri. Sesizarea întârzierii i solicitarea de act adi onal la Contractul de GRANT (dar în timp util, 60 de zile sau conform cerin elor contractului), pentru reluarea achizi iei sau rezolvarea problemelor cu furnizorii de servicii i lucr ri (se iau în considerare doar neprev zutele)3. Organizarea de edin e informative cu to i factorii implica i, în ceea ce prive te contribu ia local dac va exista o problem de cash flow se va putea apela la o linie de credit, având în vedere c nu mai avem credit în derulare, în calitate de autoritate local 4.Achizi ionarea de servicii de audit financiar extern care s asigure verificarea corectitudinii pl ilor efectuate i a documentelor întocmite. Luarea tuturor m surilor din etapa de achizi ie. Inclusiv pentru a asigura buna implementare, cash-flow-ul proiectului se are în vedere, dac situa ia o impune achizi ionarea unui credit, având în vedere c municipalitatea nu se mai afl angrenat într-un contract de creditare 5.Se solicit servicii de asisten tehnic din partea proiectantului pe tot parcursul implement rii proiectului. Suma din deviz de la diverse i neprev zute este maximul care se poate utiliza în astfel de cazuri (dar respectând criteriul de neprev zut ap rut, dac e cazul)</p>

Principii orizontale

EGALITATE DE ANSE

Egalitate de gen

Proiectul integreaza si respecta principiul egalitatii de sanse (egalitate de gen) in conformitate cu cerintele Ghidului privind proiectele finantate din FESI 2014-2020:

- la elaborarea prezentei documentatii de finantare s-a asigurat un tratament egal si de sanse intre femei si barbati, ambele categorii contribuind in egala masura la realizarea intregii aplicatii si a documentatiilor tehnico-economice;
- obiectivele specifice si activitatile propuse pentru realizarea proiectului au fost concepute/formulate astfel incat sa propuna masuri concrete in vederea eliminarii inegalitatilor de gen si sa promoveze o abordare inclusiva;
- pe parcursul implementarii si perioadei de sustenabilitate a proiectului, se va asigura un tratament egal si nediscriminatoriu de gen al persoanelor care vor fi implicate efectiv in realizarea activitatilor de management si implementare respectiv operare a proiectului
- infrastructura realizata si dotarile prevazute a fi achizitionate prin prezentul proiect nu vor prezenta risc de excluziune sociala, respectiv accesul la acestea nu va fi restrictionat pentru persoane indiferent de gen sau de apartenenta;
- actiunea de promovare a proiectului va urmari oferirea unei sanse egale a tuturor categoriilor de persoane interesate, indiferent de gen, prin asigurarea accesibilitatii transparente la informatii privind proiectul;
- toate activitatile proiectului vor fi directionate in sensul asigurarii echilibrului de sanse si tratament egal.

Echipa de management a proiectului prezentat la rubrica Resurse umane are în componen femei i b rba i, echip stabilit în func ie de experien , disponibilitatea de a lucra în proiect i de a implementa acest proiect important de infrastructur .

Nediscriminare

Principiul nediscriminarii se va respecta pe toata perioada de implementare a proiectului si va urmari doua directii: 1. Respectarea

principiului nediscriminării în operațiunile proiectului, respectiv în cadrul activităților proiectului, respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, atribuirea transparentă a contractelor. În implementarea acestor activități se va avea în vedere respectarea egalității de șanse astfel încât atât participanții, indiferent de rasă, etnie, convingeri, orientare sexuală, vârstă, handicap etc. vor participa la activitățile definite în cadrul proiectului în condiții de egalitate cu respectarea prevederilor legislative în vigoare cu privire la egalitatea de șanse. 2. Prin activitățile propuse și rezultatele preconizate, proiectele vor promova nediscriminarea, permițând implicarea în activitățile proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice etc. sau orice alt criteriu discriminatoriu.

De asemenea, toți pacienții pot să apeleze la serviciile medicale de ambulatoriu, puse la dispoziție de unitatea medicală, respectând legislația în domeniu, respectiv trimitere de la medicul de familie, sau alte trimiteri, dacă e cazul. Principiul nediscriminării este respectat de unitatea medicală.

Mai mult, Strategia de dezvoltare locală pentru Zone urbane marginalizate -SDL pentru ZUM-uri, din chestionarele aplicate au fost transpuse în strategii dorințelor din aceste zone de a reabilita infrastructura de ambulatoriu de localitate, deoarece apelează des la aceste servicii. Deci, tratamentul egal este aplicat.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități vor avea acces în condiții de egalitate cu participanții din grupul țintă la toate activitățile proiectului și la serviciile medicale oferite de ambulatoriu asigurându-se astfel accesibilitatea care este o condiție premergătoare pentru participarea acestora la viaa socială și economică. Oferirea serviciilor socio-medice în cadrul proiectului pentru această categorie de persoane cu nevoi speciale va determina eliminarea barierelor de natură comportamentală și administrativă care împiedică participarea.

Concret, pentru proiectul nostru sunt prevăzute următoarele activități a se realiza pentru persoanele cu dizabilități:

- rampa pentru persoanele cu handicap - prevăzută modernizare conform standardelor europene
- construire lift - este solicitarea/necesitatea pentru realizarea accesibilității, atât din partea pacienților cât și a cadrelor medicale
- grupuri sanitare echipate conform standardelor pentru persoanele cu handicap
- benzile abrazive
- suprafețe tactilo-vizuale pentru persoanele cu nevoi speciale.
- iluminatul pe holuri și li de a teptare conform normativelor, inclusiv săvin în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale.

Echipamentele medicale care vor fi achiziționate vor fi utilizate, în funcție de nevoile pacienților și pentru persoanele cu dizabilități.

Schimbări demografice

Investițiile în infrastructură sunt cele mai importante pentru a scoate o comunitate din izolare, pentru a deschide zona, pentru a oferi o șansă cel puțin egală cu alte comunități. Caracteristica monoindustrială a zonei trebuie schimbată treptat cu alternative existente, viabile.

Menționăm că avem excedent de forță de muncă ca urmare a disponibilizării masive din industria minieră. Această, prin specificul calificării, se pretează la munca fizică de reabilitare a clienților, locurile de muncă create pentru disponibilizarea din industria minieră sunt bine venite, deoarece mulți dintre aceștia au ca sursă de venit doar ajutorul social sau locuri de muncă temporare, sezoniere. Fiecare investiție în infrastructură, derulată pe raza localității este un pas înainte pentru a atrage tinerii și răman în fostele orașe puternic industrializate. Proiectele administrației, în special cele cu finanțare nerambursabilă sunt toate temelii puse pentru viitorul acestei localități. Față de recensământul din 2002 când populația înregistrată număra 32.924 locuitori, la recensământul din 2011 numărul populației a scăzut la 30.462 locuitori, iar în 2015 la 29.402 locuitori și trendul este descrescător (aprox. 28.393 locuitori ianuarie 2018). Motivele în dezastrul mortalitatea redusă, mortalitatea crescută și migrarea populației în străinătate și orașe mari, ex. Timișoara. Investițiile în infrastructură îmbunătățesc condițiile de viață ale locuitorilor, reduc fenomenul migrației, pot să crească natalitatea și să scadă mortalitatea, fiind vorba de infrastructură sanitară.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluarea și mediul

În perioada de implementare a proiectului vor fi realizate activități de promovare și conștientizare a populației cu privire la avantajele/beneficiile implementării proiectului. Certificatul de audit energetic obligatoriu va fi afișat la sediul ambulatoriului. Toate informațiile cu privire la proiect vor cuprinde date și despre eficiența energetică a proiectului, datele tehnice privind executarea lucrărilor și importanța achiziționării echipamentelor medicale conform normelor europene.

Impactul acestui proiect cumulează cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. Investițiile propuse prin proiect vor genera o serie de beneficii atât la nivelul grupului țintă vizat în mod direct cât și la nivelul întregii comunități din următoarele considerente: A. Din punct de vedere social – prin creșterea nivelului de confort termic în clădire: - Riscurile privind sănătatea și bunăstarea populației, pe de o parte datorită unui indice de confort, iar pe de altă parte, prin scăderea consumului energetic vor scădea costurile generate de încălzire și iluminat - Scăderea riscului de incendii și excluziunii sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivel de localitate, se vor îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, indirect. B. Dpvd economic – o scădere a costurilor cu utilitățile, la nivel de unitate sanitară, iar la nivel macro-economic, scăderea consumurilor de combustibil atrage cu sine o exploatare și stocare rațională a resurselor energetice. C. Din punct de vedere al mediului - prin reducerea consumurilor energetice vor scădea în mod direct și emisiile de CO₂.

Protecția biodiversității

Proiectul de față se înscrie în prioritățile acțiunilor Planului Național de Dezvoltare al României, instrumentul care stabilește prioritățile de investiții publice de dezvoltare, deoarece abordează direct trei din cele șase priorități naționale de dezvoltare: - Protecția și îmbunătățirea calității mediului; - Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și întărirea capacității administrative; - Diminuarea disparităților de dezvoltare între regiunile țării. Mai mult, având în vedere că sunt diferențe în cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare, de ex. regiunea Valea Jiului este dpdv economic mai puțin dezvoltată decât regiunea Timișoara sau Aradului, implementarea acestor proiecte, finanțate din fonduri europene este un pas important în realizarea acestui deziderat. Suntem în zona care a avut cea mai mare extracție de carbuni din țară. Deși energia produsă de carbuni era în '89 primordială pentru zona noastră, municipiul Vulcan prin toate proiectele implementate pe fonduri nerambursabile, începând cu fondurile europene preaderare și continuând cu cele post-aderare promovează și implementează proiectele cu energia verde, de reducere a consumului de energie investiții în reabilitări termice.

Unitatea sanitară are contract pentru serviciile de colectare menajare cu societatea consiliului local - SC Pregoterm SA și cu Stericycle Romania pentru deseuri medicale și prestează serviciile de 3 ori /saptamana în cadrul unității sanitare existând cosuri/cuții cu coduri de deseuri. Astfel respectând legislația în vigoare.

Utilizarea eficientă a resurselor

Proiectul este în concordanță cu Strategia Energetică Națională pentru perioada 2007-2020, care a fost adoptată în 2007 și care include obiectivul de îmbunătățirea eficienței energetice. Proiectul este în concordanță cu Acțiunea 6.3 a Planului Național de Acțiune privind

Schimb rile Climatice, în încercarea de a "promova eficiența energetică la utilizatorii finali de energie". Modernizarea ambulatoriului, prin activități concrete de reabilitare termică a clădirii, montarea de celule fotovoltaice, investiții în instalații electrice, termice, sanitare și de ventilație sunt pașii principali de pentru utilizarea eficientă a resurselor. Colectarea selectivă este implementată la nivel de unitate sanitară, această instituție are ISO implementat, iar primăria are proiect în implementare pe POCA, proiect pentru implementarea sistemului calității. Documentația tehnică întocmită de proiectanți și aprobată prin HCL de către consiliul local, prevede folosirea de materiale și echipamente prietenoase cu mediul, respectând normativele în vigoare. Proiectantul a găsit varianta cea mai fezabilă, pentru atingerea obiectivelor proiectului, măsurile de eficiență energetică prevăzute în DALI: montarea celulelor fotovoltaice, termoizolare pereți, planșeu, schimbarea tâmplăriei în totalitate, modernizare sistem de încălzire, rețele de utilități (sanitare și electrice) și sistemul de ventilație. Echipamentele medicale care vor fi achiziționate, vor respecta fișele tehnice/caietele de sarcini ale proiectanților. Pentru a eficientiza resursele financiare/umane/materiale ale localității este necesară implementarea proiectului de modernizare.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Orice proces de producere a energiei presupune eliberarea în mediul înconjurător a unor substanțe poluante cu impact negativ asupra mediului. Reducând consumul de energie, reducem practic în mod direct factorii cu impact negativ asupra mediului și promovăm o utilizare eficientă a resurselor. Indirect la nivelul activităților ce se vor desfășura în cadrul proiectului, se vor lua în considerare permanent măsurile privind protecția mediului, începând de la promovarea unor mesaje cu caracter eco-friendly la nivelul comunicării pentru acest proiect și continuând cu modul în care constructorul își va organiza activitățile în antier, astfel încât să se respecte toate cerințele legale în vigoare pe partea de protecție a mediului, prin depozitarea corespunzătoare a deeurilor rezultate și reciclarea materialelor reciclabile ce se vor recupera. Motto-ul: "Dezvoltarea durabilă este cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor" - este respectat în totalitate prin implementarea proiectului. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Vulcan cu privire la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populație și reducerea consumurilor energetice în scopul promovării utilizării durabile și eficiente a resurselor. În aceeași măsură, proiectul contribuie direct la obiectivele stabilite în Strategia de Îmbunătățirea eficienței energetice promovată la nivelul Vulcanului, prin care s-a stabilit reducerea emisiilor de CO2 la nivelul municipiului Vulcan.

Reziliența la dezastre

Fenomenele extreme, ca urmare a modificărilor climatice se manifestă din păcate și în zona noastră. În ultimii ani, inclusiv populația a sesizat prezența fenomenelor extreme. Aici umbra o vorbă "ne feresc munții", dar din păcate modificările de la nivelul întregii regiuni ne afectează și pe noi. Am descris în cadrul cererii de finanțare evenimentul cu grindina care a lovit întreaga Vale a Jiului și pagubele masive aduse acestei comunități cu resurse limitate. Verile sunt tot mai călduroase, folosim expresia "e cald cum era acum 10 ani doar în Timișoara" sau iarna "viscol ca în Bărgan". Implementarea mai multor proiecte de acest gen la nivel de regiune pot contribui la rezultate concrete în prevenirea cauzelor dezastrelor.

Metodologie

Având în vedere că este un proiect complex de investiții, din experiența anterioară, din POR 2007-2013 și alte finanțări nerambursabile pe ștrm o parte din echipele de management din implementarea proiectelor anterioare, dar, promovăm și colegii cu experiență minimă în echipa de proiect, a căror rezultat din actele depuse. Echipa de proiect este constituită din 8 angajați ai primăriei, respectiv: 1. Manager proiect - Munteanu Monica - șef birou proiecte 2. Responsabil financiar – Modesc Monica - inspector Birou contabilitate 3. Asistent manager - Hlușcu Angela- consilier birou proiecte 4. Responsabil achiziții - Iordache Oana - Inspector achiziții publice 5. Responsabil tehnic – Capriș Adrian Cosmin - director executiv-direcția tehnică 6. Responsabil juridic – Buan Andreea – consilier juridic 7. Responsabil administrativ Nalboc Stegarescu Eugen Mihai - inspector birou proiecte, 8. Responsabil comunicare - Drăgoi Ovidiu Ion- consilier birou proiecte. Managerul de proiect, conform CV deșus are experiență în implementarea proiectelor din anul 2001 și a coordonat implementarea de proiecte în cadrul primăriei, pe diferite programe, inclusiv pe POR 2007-2013.

Echipa de management este stabilită prin Dispoziția primarului. Atât la cererea de finanțare dispoziția primarului și fișele de post asumate de echipa de management și CV-urile echipei.

Proiectul va fi implementat de angajații primăriei, managementul proiectului nu este externalizat și considerăm că echipa formată este suficientă pentru acest proiect de infrastructură. De asemenea, avem cooptat și un cadru medical- medic (Directorul medical al unității sanitare) pentru detalii/informații legate de ambulatoriu, de situații medicale, nr. de pacienți, cabinete/laboratoare medicale, sumarea listei de echipamente, participarea la edințele de management cu echipa din primărie/proiectanți și colaborare în implementarea efectivă a proiectului. Din experiența proiectelor implementate în cadrul primăriei, managerul de proiect coordonează proiectul, responsabilul financiar și tehnic raportează activitățile economice și tehnice ale proiectului, raportează managerului la edințele săptămânale progresul proiectului și alți specialiști colaborează pe orizontală în cadrul proiectului, conform atribuțiilor și sarcinilor trasate de managerul de proiect (responsabil administrativ, de comunicare și asistent manager) și responsabilul achizițiilor raportează de derularea achizițiilor publice conform legislației în vigoare. Cu colegii din primărie, în relații profesionale, în legătură cu implementarea proiectului, managerul de proiect aplică comunicarea/relația pe diagonală. Domnul primar a solicitat implicare totală pentru acest proiect și fiecare angajat să acorde sprijin, în preimplementare și implementare (de ex. impozitele și taxele și ADPP cu evidența contractelor, compartiment urbanism cu autorizațiile de construire, etc.)

Săptămânal, managerul de proiect organizează edințele în legătură cu progresul proiectului, sunt identificate problemele și se caută soluții pentru rezolvarea lor. Rezolvarea problemelor este foarte importantă, pentru a nu se ajunge în faze mai avansate de implementare cu lucruri minore care nerezolvate la timp, pot degenera în probleme majore. Acesta este în principal rolul edințelor săptămânale, pe care le organizează fiecare manager de proiect, pentru fiecare proiect aflat în implementare la nivel de UAT.

La nivel de UAT și de compartimente implementăm sistemul de control intern managerial (SCM) și avem proceduri de lucru aprobate, actualizate, pe activitățile care privesc scrierea, depunerea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile, precum și monitorizarea proiectelor pe durata de 5 ani. De asemenea, prin POCA 2014-2020, avem în implementare proiectul Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan (februarie 2018-iunie 2019) și rezultatele proiectului prevăd implementarea sistemelor ISO 9001 și CAF. Prin acest proiect actualizăm la nivelul administrației din Vulcan procedurile, registrul riscurilor, obiective, activități. Inclusiv pentru Birou proiecte

Anexăm, împreună cu organigrama și managementul intern, procedurile de lucru, atribuțiile și modalitatea de lucru a echipei de proiect. De obicei, la constituirea echipei se are în vedere experiența managerului de proiect și cooptarea a cel puțin unui membru nou care să câștige experiență în managementul proiectelor.

Parteneriatul cu instituția sanitară nu a fost constituit, deoarece nu e cazul și s-a decis cooptarea unui cadru medical, în acest caz directorul medical al unității în echipa de proiect.

Primarul și viceprimarul acordă sprijinul necesar implementării proiectului. În edințele de consiliu local, pentru aprobarea proiectelor de hotărâre (indicatori tehnici - etc., aprobarea proiectului cu bugetul aferent și a cofinanțării din bugetul local) primarul, viceprimarul prezintă proiectul

Și secretarul primăriei și juristul proiectului întocmesc documentele necesare.

Pentru fiecare proiect în parte, având în vedere specificul fiecărui proiect (de infrastructură, pe programe POCA, POCU, fonduri guvernamentale nerambursabile, etc.) se întocmește un document Managementul intern al proiectului, vizat de directorul primar, asumat de managerul de proiect și de directorul executiv și prezentat echipei de management a proiectului.

Organigrama proiectului și managementul intern, cu procedura de lucru preimplementarea, implementarea și post implementarea sunt descrise, semnate, aprobate și documentul este atașat.

Atribuțiile membrilor echipei de implementare sunt asumate de fiecare prin fișele posturilor semnate.

Se aplică prevederile art. 16 alin (3), din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017. Managerul de proiect întocmește și semnează pontajul în fiecare lună, în funcție de timpul efectiv lucrat de fiecare membru al echipei de proiect și îl înaintează spre avizare primarului.

Nu vor fi folosite servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect.

Având în vedere experiența managerului de proiect în proiecte de infrastructură similare și proiecte la care a ocupat funcția de manager de proiect pe alte programe, respectiv POCU, POCA, INTERREG IV C, Europa pentru Cetățeni, etc., acesta va coordona activitățile proiectului și va răspunde de îndeplinirea obiectivelor, sprijinit de echipa de management, cu atribuții clar stabilite, în funcție de responsabilitățile postului.

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
Management intern proceduri interne ptr proiect-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	Management intern proceduri interne ptr proiect

Descrierea investiției

Se vor realiza: Lucrări de reabilitare termică a elementelor de înveliș și a clădirii. Ambulatoriul va fi învelit cu polistiren expandat și tencuială decorativă. Soclul, pe cca 50 de cm, se va termoizola cu polistiren extrudat de 10 cm și se va finisa cu tencuială decorativă, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, de furnizare a apei calde, a instalațiilor electrice prin înlocuirea cablurilor, schimbarea corpurilor de iluminat, precum și realizarea de noi instalații electrice de curent slab. Se vor monta panouri fotovoltaice pe structura metalică pe acoperiș. Acest sistem fotovoltaic va furniza energie electrică pentru spațiile comune din ambulatoriu (coridor). Desfacere/refacere tencuială exterioară la fațade deteriorate, tencuială glafuri și paleți, în vederea aplicării termosistemului; injectarea fisurilor din pereți exteriori (unde este cazul) și refacerea stratului de acoperire al zidăriei; desfacere plăci și elemente montate aparent la ferestre. Bucăriile existente; Desfacere înveliș ceramic, gheaburi, burlane (după caz); Remontare burlane și gheaburi, completări; Desfacere a ușilor din tablă de pe contur terasă; La scările interioare pardoselile vor fi curățate; La scările interioare se va înlocui balustrada cu una metalică. Va fi montat un lift, cu consum electric redus ce va servi 3 nivele; înlocuirea tuturor tâmplărilor. PARTER: uși de la casele scrilor vor fi cu bară antipanic și autoînchidere, uși de la camere de tablou electric vor fi E90 c, ușa de la centrala de ventilație va fi EI 45c ETAJE: uși de la casele scrilor vor fi EI 60 minute cu bară antipanic și autoînchidere, uși de la coridoare vor fi EI 30 înlocuirea tuturor finisajelor din zonele cuprinse pentru amenajare; refacerea tuturor instalațiilor din zonele cuprinse pentru amenajare; Tavanele cailor de evacuare vor fi incombustibile, clasa A2s1d0; Se va repara rampa din beton armat pentru persoane cu handicap la accesul principal, rampa va fi prevăzută cu balustrada metalică; Obiectele sanitare existente se vor înlocui; Desfacere și refacere trotuare perimetrice inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar și soclul clădirii cu bitum; Înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială, în vederea eliminării pierderilor de apă din instalație. Rețeaua de stingere a incendiilor - rețeaua de hidranți și va fi conectată la bazinul de gospodărie a apelor și completat cu o rețea de hidranți exteriori; Se va suplimenta rețeaua de stingere a incendiilor cu un număr de hidranți necesari pentru a asigura stingerea oricărui punct cu două jeturi simultane. De asemenea se vor înlocui vechii hidranți dotați cu furtun plat cu lungimea maximă de 20 ml, cu hidranți cu furtun semirigid cu lungimea de 30 ml. Conductele pentru alimentarea hidranților interiori se vor realiza din eav din oțel pentru incendii. Montarea echipamentelor și a rețelei de distribuție pentru stingerea incendiilor (conducte din eav de oțel tras, eav de PEHD, hidranți exteriori / interiori, fittinguri); Se va realiza un bransament pentru alimentarea rezervoarelor de apă de la gospodăria de apă; Din DALI, "concluzia finală a raportului de expertiză - Nu sunt necesare lucrări de consolidare de ansamblu la clădirile analizate în vederea realizării intervențiilor propuse. Intervenția de consolidare locală a fundațiilor se impune datorită alterării structurii solului ca urmare a infiltrațiilor de apă. În final, se specifică că rezistența și stabilitatea structurală la acțiuni seismice sau în condițiile de exploatare normală nu sunt afectate negativ în urma propunerilor expuse în expertiză și ca schimbările propuse se pot face în siguranță și cu respectarea condițiilor legale. În urma lucrărilor de reabilitare, gradul de asigurare va rămâne R=100 iar clasa de risc seismic RslV. "Ca urmare a analizei termice și energetice se pot concluziona următoarele: învelișul prezintă un grad de izolare termică necorespunzător; suprafața vitrată existentă este din lemn, cu grad avansat de degradare; va trebui înlocuită cu tamplărie de PVC cu geam termopan; planșeul peste ultimul nivel (sub pod și pe terasă) este necorespunzător din punct de vedere al gradului de izolare termică; se va prevedea un strat termoizolant din polistiren extrudat având grosimea totală de 12 cm. reabilitarea instalațiilor de încălzire, sanitare și de iluminat. Concluziile raportului de Audit energetic, cuprinse în DALI Pe baza calculului indicatorilor specifici și a penalizărilor acordate la notarea energetică, clădirea și instalațiile aferente ei au fost încadrate, conform grilei de clasificare energetică, astfel: Clădirea certificată: clasa energetică: D (pe ansamblu), adică proastă. notare energetică: 67,28 (din 100) Clădirea de referință: clasa energetică: A (pe ansamblu), adică foarte bună. notare energetică: 100 (din 100) Măsurile propuse pentru modernizarea clădirii în vederea creșterii eficienței energetice și a confortului termic este reprezentat de Varianta de reabilitare pachet P2 din auditul energetic: Referințe la clădire: Izolarea termică a pereților exteriori; Înlocuirea tamplăriei din lemn existente, cu tamplărie din PVC prevăzute cu sisteme (fante) higroreglabile (la ferestre); Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel (terasă și pod); Referitor la instalații: Reabilitarea completă a instalațiilor de încălzire, ventilare-climatizare și a instalațiilor sanitare și de iluminat În urma aplicării măsurilor de reabilitare termică a construcției și de modernizare a instalațiilor aferente, clădirea devine eficientă energetic, încadrându-se în clasa de performanță energetică A. Investiția, a căreia cost este prezentat în DALI este complexă, pe lângă partea de modernizare a infrastructurii la clădire prevede și dotarea cu echipamente medicale. Lista cu echipamente este asumată de directorul medical, membru în echipa managerială a proiectului, de conducerea instituției sanitare și avem și acordul unității sanitare pentru toate aceste lucrări. Conf Formular F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt. obiectul Clădire ambulatoriu Lucrările pe corpuri: Corp A Lucrări de rezistență Termosistem fatada Tamplărie exterioară Amenajări interioare Ap. și corpuri de iluminat Ap. curenti slabi Instalații sanitare Instalații termice Instalații HVAC Termoizolare ult planșeu Salubritate canal tehnic Ref. înveliș acop. Corp B Termosistem fatada Tamplărie exterioară Amenajări interioare Ap. și corpuri de iluminat Ap. curenti slabi Instalații sanitare Instalații termice

Instalatii HVAC Termoizolare ult planseu Salubrizare canal tehnic Ref. invelitoare acop Corp C Termosistem fatada exteriora Amenajari interioare Ap. si corpuri de ilum. Ap. curenti slabi Instalatii sanitare Instalatii termice Instalatii HVAC Salubrizare canal tehnic Termo-hidroizol. terasa.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
NOTIF 1 Anexa 4-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	NOTIF 1 Anexa 4-semnat
NOTIF 1 Corespondenta proiectant-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	NOTIF 1 Corespondenta proiectant-semnat
NOTIF 1 Memoriu justificativ-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/10/2019	NOTIF 1 Memoriu justificativ-semnat
ADRESA 13 12 2019 PT GREEN BUSINESS-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	ADRESA 13 12 2019 PT GREEN BUSINESS
Anexa 4 Grafic-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	Anexa 4 Grafic
Contract 38358 din 2015 acte aditionale-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	Contract 38358 din 2015 acte aditionale
CORESPONDENTA GREEN BUSINESS REF PT-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	CORESPONDENTA GREEN BUSINESS REF PT
DEVIZ ACTUALIZAT IANUARIE 2020-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	DEVIZ ACTUALIZAT IANUARIE 2020
Deviz anexat contract de finantare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	Deviz anexat contract de finantare
Memoriu justificativ-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	29/01/2020	Memoriu justificativ

Descriere tehnic a proiectului

Conform DALI sunt prev zute a se executa:

- reabilitare termic a cladirii, placarea cu polistiren 10cm si tencuiala decorativa, reabilitare energetic acoperi , finisaje interioare, avand in vedere stadiul avansat de deteriorare a finisajelor existente, se vor reface finisajele.
 - instalarea unor sisteme de producere a energiei regenerabile electrice- celule fotovoltaice
 - reabilitarea instala iei de iluminat, termice, electrice, sanitara, instala ie climatizare
 - reabilitare acoperi , inclusiv jgheaburi si burlane, schimbare tâmpl rie f degradat cu PVC pentacameral
 - masuri pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor – rampa acces, construire elevator pe 3 nivele, amplasat în exteriorul cl dirii, grupuri sanitare dotate si dimensionate corespunzator
 - masuri de protectie pentru situatii de urgenta – conf cu Scenariu de Siguranta la Incendiu
 - interven ii de consolidare local a funda iilor se impune datorit alter rii structurii solului ca urmare a infiltra iilor de ap
 - amenajare platforme betonate pentru amplasare grup electrogen, CTA i chiller, inclusiv împrejmuirea acestora
 - amenajare bazin de ap pentru asigurarea condi iilor de siguran la incendii.
 - igienizarea spatiului in intreg ambulatoriul
 - montare tapet PVC rezistent la umiditate, pardoseli PVC multistrat.
- Echipamentele stabilite de comun acord între proiectant i conducerea unit ii medicale sunt aprobate de conducerea ambulatoriului i de consiliul local.
- Lista aprobat cu echipamentele medicale este anexat cererii de finan are.

Descrierea produsului

Investi ia propus este complex i pentru o modernizare eficient a serviciilor medicale oferite sunt necesare atât lucr ri de modernizare la cl dire, cât i achizi ionarea de echipamente.

Toate lucr rile de interven ii, lista de echipamente medicale au fost stabilite de proiectant în urma edin elor de lucru cu conducerea celor 2 instituii publice, respectiv prim rie i unitate sanitar .

Din experien a anterioar , atât a echipei de management, cât i vasta experien a proiectantului, în domeniul realiz rii de documenta ii tehnice, inclusiv în infrastructura medical i pe POR 2007-2013 i POR 2014-2020, tim c munca în echip în domeniul proiectelor cu finan are nerambursabil este foarte important . Având în vedere faptul c această investi ie a demarat cu documenta iile din decembrie 2015 i au fost realizate actualiz ri în iulie 2018, fiecare "p rticic " implicat în acest proiect vast de investi ii i important pentru comunitate i i cunoa te rolul i atribu iile i documenta iile tehnice au putut fi însu ite/lecturate, au circulat în formate draft, fiecare parte implicat a adus observa ii pertinente la documenta ii, pe linia lui de specializare, au fost centralizate de managerul de proiect i acesta a

inut leg tura permanent cu proiectantul. Documenta iile tehnice au fost acceptate de conducerea ambulatoriului, iar dot rile au fost solicitate de medicii de specialitate, în colaborare cu proiectan ii. Managerul de proiect s-a asigurat s nu fie achizi ionate în ultimii 5 ani aceste echipamente medicale (lista cu cele 15 dot ri), din fonduri publice.

Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implement rii proiectului

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

DA

Dac da, v rug m s indica i cum i în ce m sur va accelera implementarea.

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat, va accelera implementarea proiectului, deoarece acesta presupune o sum mare de bani, iar asigurarea întregii sume din fonduri proprii nu este posibil în limita de timp impus . Ajutorul financiar, în mod clar, accelereaz implementarea proiectului, încurajeaz dezvoltarea echilibrat a localit ii i a zonei. Investi iile realizate etapizat, implementarea proiectului într-o perioad lung de timp, în func ie de banii din bugetul local cu acest destina ie, nu ar aduce beneficiile scontate i în timp util, mai mult întreruperea-reluarea lucr rilor, în func ie de banii disponibili din bugetul local, etapizat, ar aduce o imagine arhitectural negativ i atingerea obiectivelor i realizarea indicatorilor nu ar putea fi realiza i în timp util. Banii pentru implementarea proiectului sunt necesari în momentul de fa , acum este întocmit i valabil documenta ia tehnic , acum exist contextul legislativ pentru a realiza toate investi iile propuse, acum este nevoie de crearea de locuri de munc , având în vedere conjunctura economic intern i extern , acum este nevoie de investi ia în infrastructura de s n tate, pentru c investi ia în acest domeniu înseamn investi ie în genera iile viitoare, dar i în genera ia prezent . Asisten a financiar nerambursabil acordat implementeaz clar proiectul în perioada prev zut . Doar dup ce implement m proiectele în infrastructura de s n tate (infrastructura educa ional este modernizat) putem continua în investi ii în turism, agroturism, etc. Un buget local limitat nu poate sus ine o investi ie de asemenea anvergur , în graficul previzionat.

Sprijinul Uniunii va fi esen ial pentru implementarea proiectului?

DA

Dac da, v rug m s preciza i în ce m sur va contribui la implementare.

Clar, r spunsul este DA!Toate proiectele care privesc îmbun t irea condi iilor de trai ale cet enilor sunt prioritare pentru administra ia local . Investi ia în infrastructura de s n tate, modernizarea ambulatoriului concretizeaz acest obiectiv i mai mult implementarea pe fonduri europene a proiectului, accesarea prezentului program, "plierea" pe nevoile comunit ii noastre, un ajutor nerambursabil (98% buget UE +buget de stat) cumulat cu principiul cererilor de plat , evident, ajut comunitatea i este o variant mult mai viabil decât varianta creditului care ar trebui accesat, credit purt tor de costuri, costuri care ar trebui pl tite de o comunitate dintr- o zon cu pu ine resurse financiare i cu probleme sociale majore. Pentru comunit ile din zonele urbane marginalizate, pentru a reu i s realiz m investi ii în aceste zone, am accesat pe POCU 5.1 finan are ptr SDL i am înfiin at Grupul de Ac iune Local Vulcan. Având în vedere nevoile majore ale localit ii, ar fi un cost suplimentar accesarea creditului, în loc de a accesa fonduri europene nerambursabile i de a realiza alte nevoi majore ale comunit ii locale. Biroul de proiecte din cadrul prim riei, împreun cu conducerea prim riei, caut surse de finan are (nerambursabile, europene, guvernamentale, Banca Mondial , etc) pentru proiectele majore de infrastructur , la nivel de localitate. Prezenta linie de finan are este exact finan area nerambursabil de care avem nevoie ca i comunitate. Contractul de servicii pentru proiectare l-am demarat în decembrie 2015, lipsa finan rii, apari ia ghidului în 2018, a f cut necesar actualizarea documenta iei th-ec în vederea implement rii.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Având în vedere stadiul de degradare i nevoia de modernizare a cl dirii i de achizi ionare de dot ri, în decembrie 2015 am semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (întocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevee ale construc iei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor). În cursul anului 2016 i pân în aprilie 2017 au fost predate documenta iile: Expertiz tehnic , Audit energetic, Concept proiect, DALI. Prin HCL 34/28.04.2017 au fost aproba i DALI i indicatorii th ec ai investi iei. Apari ia ghidului de finan are în aprilie 2018 i actualizat în mai 2018, a condus i la actualizarea/modificarea, având în vedere c în contractul de servicii este specificat s respecte ghidul de finan are, o dat cu apari ia lui. A fost emis CU 47/25109/29.06.2018, au fost ob inute avizele solicitate prin acesta. Echipa de management a luat decizia depunerii proiectului la faza DALI i emiterea AC, iar o dat cu evaluarea pe eligibilitate i th ec a proiectului, în paralel vor fi predate i PT, DE i CS, în perioada de evaluare (având în vedere c este semnat contractul de servicii inclusiv ptr PT, DE i CS), acesta va fi întocmit pân la semnarea contractului de finan are. S-a luat decizia depunerii cererii de finan are, înainte de predare PT, pentru a scurta 2 luni din perioada investi iei i a nu se depune proiectul la final de octombrie, la limita închiderii liniei de finan are. Aut de Mediu 6082/16.07.2018 nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

Aspecte administrative, oferind detalii cel pu in privind autorizati iile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizi la de terenuri (dac este cazul), achizi iile publice, etc.

Conf CU 47/25109/29.06.2018 au fost ob inute autorizati iile solicitate

Documenta iile sunt întocmite conform Hot râre nr. 28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii i lucr ri de interven ii, având în vedere c a fost semnat contractul de servicii în decembrie 2015.

Indicatorii th ec au fost aproba i prin HCL 34/28.04.2017, dar apari ia ghidului de finan are în 2018 au adus modific ri documenta iei, inclusiv la valoarea investi iei i conform documenta iilor DALI din 2018, întocmite în iunie-iulie 2018 de proiectant, au fost aprobate prin HCL 84/2018.

A fost ob inut Acordul unit ii sanitare care î i desf oar activit în imobilul ce va fi supus reabilit rii, include avizul asupra calendarului de activit i, a tipurilor de echip medicale prev zute, a tipului de lucr ri propuse pentru ambulatoriu.

În ceea ce privesc achizi iile publice, înainte de depunerea cererii de finan are au fost întocmite: contractul de servicii nr.

38358/15.12.2015 (întocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevee, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea

PT+DE+CS i asisten tehnic pe perioada derul rii lucr rilor) cu firma GREEN BUSINESS din Bucure ti i studiu geo, comanda nr. 431/15.09.2016 cu Know How Hydroconsulting-Cluj Napoca. Conform plan achiz, achiz de lucr ri, dot ri, dirigentie de santier, vor fi realizate ulterior depunerii cererii de fin.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce prive te cheltuielile publice na ionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referin e)

Cofinan area de 2% va fi asigurat din bugetul local cât i eventualele cheltuielile neeligibile care ar putea aparea pe parcursul implementarii.

În cazul in care proiectul a început deja, indica i starea de evolu ie a lucr rilor

Nu se aplic /Nu este cazul.

Indicatori prestabili i

Componenta 1

Indicatori prestabili i de rezultat

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare referin	Anul de referin	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioar)	%		2021					

Indicatori prestabili i de realizare

Denumire indicator	Unitate m sur	Valoare int	Din care Femei	Din care B rba i	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai pu in dezvoltate
Unit i medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare i ambulatorii)	Unit i	1.00				
Beneficiari de infrastructur medical construit / reabilitat / modernizat / extins / dotat (pentru servicii medicale comunitare i ambulatorii)	Persoane	17,000.00				

Plan de achizii

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 2648514398

Titlul achizi iei: ACHIZITIE SERVICII DE PROIECTARE AMBULATORIU

Descrierea achizi iei: EXPERTIZA TEHNICA+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT+ASISTENTA TEHNICA AMBULATORIU

CPV: 71314300-5 - Servicii de consultan în eficien energetic , 71319000-7 - Servicii de expertiz , 79314000-8 - Studiu de fezabilitate

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 86,386.00 LEI

Tip procedur : Achizitie direct

Dat publicare procedur : 26 Octombrie 2015

Dat publicare rezultat evaluare: 9 Noiembrie 2015

Dat semnare contract: 15 Decembrie 2015

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 3373826743

Titlul achizi iei: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU MODERNIZARE AMBULATORIU MUNICIPIUL VULCAN

Descrierea achizi iei: STUDIU GEOTEHNIC

CPV: 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnic

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,240.00 LEI

Tip procedur : Achizitie direct

Dat publicare procedur : 9 Septembrie 2016

Dat publicare rezultat evaluare: 14 Septembrie 2016

Dat semnare contract: 15 Septembrie 2016

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 2095148624

Titlul achizi iei: ASISTENTA TEHNICA- DIRIGENTIE DE SANTIER MODERNIZARE AMBULATORIU

Descrierea achizi iei: ASISTENTA TEHNICA-DIRIDENTIE DE SANTIER

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucr rilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 53,550.00 LEI

Tip procedur : Achizi ie direct

Dat publicare procedur : 1 Mai 2020

Dat publicare rezultat evaluare: 31 Mai 2020

Dat semnare contract: 31 Mai 2020

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 3657641585

Titlul achizi iei: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI MODERNIZARE AMBULATORIU

Descrierea achizi iei: EXECUTIE LUCRARI

CPV: 45421100-5 - Instalare de u i, de ferestre i de elemente conexe , 45311000-0 - Lucr ri de cablare i conexiuni electrice , 45233161-5 - Lucr ri de construc ii de trotuare , 45315000-8 - Lucr ri de instalare de echipamente de încălzire i de alte echipamente electrice pentru cl diri , 45332000-3 - Lucr ri de instala ii de ap i canalizare i de conducte de evacuare , 45261410-1 - Lucr ri de izolare a acoperi ului , 45321000-3 - Lucr ri de izolare termic , 45453000-7 - Lucr ri de repara ii generale i de renovare , 45261100-5 - Lucr ri de ar pant , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnic pentru construc ia de lucr ri publice

Tip contract: Lucr ri

Valoare contract: 8,367,933.16 LEI

Tip procedur : Cerere de oferte/Procedur simplificat

Dat publicare procedur : 10 Februarie 2020

Dat publicare rezultat evaluare: 23 Aprilie 2020

Dat semnare contract: 30 Aprilie 2020

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 3109132277

Titlul achizi iei: ACHIZITIE DOTARI ECHIPAMENTE MEDICALE AMBULATORIU

Descrierea achizi iei: DOTARI ECHIPAMENTE

CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,774,727.08 LEI

Tip procedur : Licita ie deschis

Dat publicare procedur : 1 Martie 2021

Dat publicare rezultat evaluare: 15 Iulie 2021

Dat semnare contract: 31 Iulie 2021

Dat transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achizi iei: 893092434

Titlul achiziției: SERVICII CONSULTANTA IN VEDEREA ACHIZITIONARII ECHIPAMENTELOR MEDICALE AMBULATORIU
Descrierea achiziției: CONSULTANTA ACHIZITIE ECHIPAMENTE MEDICALE
CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 35,700.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicării procedurii: 3 Ianuarie 2021
Data publicării rezultatului evaluării: 15 Februarie 2021
Data semnării contractului: 28 Februarie 2021
Data transmiterii J.O.U.E.:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achiziției: 681303539
Titlul achiziției: ACHIZITIE SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE AMBULATORIU
Descrierea achiziției: SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 11,900.00 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicării procedurii: 26 Iulie 2019
Data publicării rezultatului evaluării: 31 Iulie 2019
Data semnării contractului: 31 Iulie 2019
Data transmiterii J.O.U.E.:

Lider - MUNICIPIUL VULCAN

ID dosar achiziției: 3995796389
Titlul achiziției: SERVICII AUDIT FINANCIAR EXTERN AMBULATORIU
Descrierea achiziției: AUDIT FINANCIAR
CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară
Tip contract: Servicii
Valoare contract: 30,939.86 LEI
Tip procedură: Achiziție directă
Data publicării procedurii: 24 Iulie 2019
Data publicării rezultatului evaluării: 30 Iulie 2019
Data semnării contractului: 30 Iulie 2019
Data transmiterii J.O.U.E.:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	ASISTENT MANAGER	Hluscu Aurica Angela	334303 asistent manager
2	MANAGER PROIECT	MUNTEANU MONICA	242101 manager proiect
3	RESPONSABIL TEHNIC	CAPRIS COSMIN ADRIAN	214234 responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcțiilor
4	RESPONSABIL COMUNICARE	DRAGOI OVIDIU ION	243103 specialist marketing
5	RESPONSABIL JURIDIC	BUTAN ANDREEA RAMONA	261103 consilier juridic
6	RESPONSABIL ADMINISTRATIV	NALBOC STEGARESCU EUGEN MIHAI	411001 functionar administrativ

7	RESPONSABIL FINANCIAR	TODESC MONICA	121125	manager financiar
8	RESPONSABIL ACHIZITII	IORDACHE OANA	214946	expert achizitii publice
9	consilier medic	VALAS CLAUDIU	221103	consilier medic



1. **Rol:** ASISTENT MANAGER
Nume persoan : Hluscu Aurica Angela
Codul ocupa iei: 334303 asistent manager

- Atribu ii:**
- 1- particip la scrierea cererii de finan are i a anexelor împreun cu echipa de management a proiectului
 - 2- colaboreaz cu responsabilul financiar pentru realizarea pl ilor în bune condi ii i pentru asigurarea contribu iei proprii i a cheltuielilor neeligibile
 - 3- analizeaz , întocme te i verific desf urarea în bune condi ii a p r ilor economice ale proiectului (pl ile, OP-urile s fie întocmite din conturile proiectului, delimiteaz cheltuielile eligibile de cele neeligibile, oprirea garan iilor conform contract, în cont distinct pe cheltuieli)
 - 4- ajuta responsabilul financiar la întocmirea cererilor de plat i de rambursare în colaborare i cu managerul de proiect, conform cerin elor din ghid i contractul de finan are
 - 5- realizeaz copii xerox pentru necesare întocmirii cererilor de plat i de rambursare
 - 6- particip la edin ele de întâlnire cu membrii echipei de implementare
 - 7- rezolv problemele pe linia de asisten managerial

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare economice - 3 ani

Experien solicitat experien în domeniul implement rii proiectelor - 2 ani

Competen e solicitate Cuno tin e operare pe calculator: da; nivel mediu

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

Oct 2000 - Iun 2004 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
 FACULTATEA DE STIINTE, PETROSANI
 Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Oct 1997 - Iun 1998 OPERATOR - PROGRAMATOR CALCULATOARE
 UNIVERSITATEA PETROSANI, PETROSANI
 Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Sep 1992 - Iun 1996 MERCEOLOG
 GRUP SCOLAR ECONOMIC, PETROSANI
 Str. Independentei nr. 1, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Ian 2011 - Ian 2011 Formator de formatori
 SC MEMORY SRL
 Str. Bulevardul Libert ii nr. 7A, Municipiul Hunedoara, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experien

Noi 2015 - Mar 2016 Inspector
 PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN
 Str. Bulevardul Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 SITUATII FINANCIARE, EVIDENTE PERSONAL, INTOCMIRE DISPOZITII, SALARII, DECLARATII FISCALE, ETC.

Noi 2012 - Iun 2013 CONTABIL SEF
 SC ECPMC CONSULT & LEARNING SRL, PETROSANI
 Str. 1 DECEMBRIE nr. 22, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, CONTABILITATE FINANCIARA, SITUATII FINANCIARE, ATAT LUNARE, SEMESTRIALE SI ANUALE, PERSONAL - REVISAL, ALTE SITUATII FINANCIARE.

Noi 2010 - Oct 2012 MANAGER FINANCIAR

SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 GESTIONARE FINANCIARA PROIECT DE GRANT PE REGIUNEA VEST FSE POSDRU, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1, INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, GRAFICE DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE, PREVIUNI ACTUALIZATE, COMPLETARE DATE FINANCIAREIN SISTEMUL ACTIONWEB, INTOCMIREA CERERILOR DE RAMBURSARE, INTOCMIRE EVIDENTE CHELTUIELI SI ALTE RAPOARTE FINANCIARE.

Noi 2010 - Oct 2012
 MANAGER FINANCIAR
 SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 GESTIONARE FINANCIARA PROIECT DE GRANT PE REGIUNEA VEST FSE POSDRU, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1, INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, GRAFICE DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE, PREVIUNI ACTUALIZATE, COMPLETARE DATE FINANCIAREIN SISTEMUL ACTIONWEB, INTOCMIREA CERERILOR DE RAMBURSARE, INTOCMIRE EVIDENTE CHELTUIELI SI ALTE RAPOARTE FINANCIARE.

Aug 2012 - Iun 2013
 FORMATOR DE FORMATORI
 SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 IMPLEMENTARE SISITEM E-LEARNING, ELABORARE CURICULA CURS, SUPOART CURS, EVALUAREA PARTICIPANTILOR LA FORMARE, EVALUAREA, REVIZUIREA SI ASIGURAREA CALITATII CURSURILOR, ASISTAREA CADRELOR DIDACTICE DIN GRUPUL TINTA.

Aug 2004 - Oct 2009
 REFERENT ECONOMIC
 TEATRUL DRAMATIC "I.D. SIRBU", PETROSANI
 Str. MIHAI VITEAZU nr. 2, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, SITUATII FINANCIARE, EVIDENTE PERSONAL, SALARII, DECLARATII FISCALE ANAF, ETC.

Iun 2013 - Ian 2014
 SECRETAR ADMINISTRATIV
 SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 INTOCMIREA TUTUROR ACTELOR NECESARE FORMARII PROFESIONALE: INREGISTRARE GRUP TINTA, EVIDENTA PERSONAL PENTRU INSCRIERI LA CURS, ANTREPRENORIAT, ACTE NECESARE SUSTINERII EXAMENELOR, ACTE DESCHIDERE CURS, ETC.

Apr 2016 -
 Consilier
 PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN
 Str. Bulevardul Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 IDENTIFICAREA PROGRAMELOR EUROPENE/INTERNA IONALE ADECVATE PENTRU ACCESAREA DE FONDURI ÎN VEDEREA IMPLEMENT RII PROIECTELOR CORESPUNZ TOARE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VULCAN
 INIEREA PROIECTELOR FINAN ATE PRIN INTERMEDIUL FONDURILOR NERAMBURSABILE
 ASIGURAREA DOCUMENTA IEI NECESARE I ELABORAREA CERERILOR DE FINAN ARE

Apr 2014 - Oct 2015
 Manager financiar
 SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 GESTIONARE FINANCIARA PROIECT DE STRATEGIC PE REGIUNEA VEST PLUS EST SI REGIUNEA CENTRU FSE POSDRU, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3, INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, GRAFICE DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE, PREVIUNI ACTUALIZATE, COMPLETARE DATE FINANCIAREIN SISTEMUL ACTIONWEB, INTOCMIREA CERERILOR DE RAMBURSARE, INTOCMIRE EVIDENTE CHELTUIELI SI ALTE RAPOARTE FINANCIARE.

Mar 2014 - Sep 2015
 Manager financiar
 SC EURO JOBS SRL, PETROSANI
 Str. LIVEZENI nr. 3, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 GESTIONARE FINANCIARA PROIECT DE GRANT PE REGIUNEA VEST FSE POSDRU, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1, INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, GRAFICE DE DEPUNERE A CERERILOR DE RAMBURSARE, PREVIUNI ACTUALIZATE, COMPLETARE DATE FINANCIAREIN SISTEMUL ACTIONWEB, INTOCMIREA CERERILOR DE RAMBURSARE, INTOCMIRE EVIDENTE CHELTUIELI SI ALTE RAPOARTE FINANCIARE.

Feb 2014 - Oct 2015
 Director economic
 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PETROSANI
 Str. 1 DECEMBRIE nr. 22, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
 INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, CONTABILITATE FINANCIARA, SITUATII FINANCIARE, ATAT LUNARE, SEMESTRIALE SI ANUALE, PERSONAL - REVISAL, ALTE SITUATII FINANCIARE

Feb 2014 - Oct 2015 Director economic
ASOCIATIA PESCARILOR SPORTIVI PRO PESCAR, PETROSANI
Str. Nicolae B Icescu nr. 10, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, CONTABILITATE FINANCIARA, SITUATII FINANCIARE, ATAT LUNARE, SEMESTRIALE SI ANUALE, PERSONAL - REVISAL, ALTE SITUATII FINANCIARE

Ian 2010 - Oct 2010 ECONOMIST
TEATRUL DRAMATIC "I.D. SIRBU", PETROSANI
Str. MIHAI VITEAZU nr. 2, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
INTOCMIRE CONTABILITATE PRIMARA, SITUATII FINANCIARE, EVIDENTE PERSONAL, SALARII, DECLARATII FISCALE ANAF, ETC

Ian 1998 - Iul 2004 CASIER
TEATRUL DRAMATIC "I.D.SIRBU", PETROSANI
Str. MIHAI VITEAZU nr. 2, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
activitati de incasari si plati prin casierie, inocmire zilnica registru de casa, ridicare extrase banca, depunere numerar in banca, etc

Competen e

Competen e de comunicare COMUNICATIVA, SPIRIT DE ECHIPA, DEZINVOLTA

Competen e organizationale/manageriale SPIRIT DE INITIATIVA, LEADERSHIP, SPIRIT ORGANIZATORIC

Competen e dobândite la locul de munc PERSEVERENTA, SERIOZITATE, ADAPTARE LA DIFERITE SITUATII, O VASTA EXPERIENTA IN DOMENIU

competente informatice CUNOASTERE MOD DE UTILIZARE MICROSOFT OFFICE, WOED, EXCEL

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

2. **Rol:** MANAGER PROIECT

Nume persoan : MUNTEANU MONICA

Codul ocupa iei: 242101 manager proiect

Atribu ii: Stabile te echipa de management a proiectului, împreun cu responsabilul juridic, responsabilul financiar i cu d-nul primar-conlucreaz împreun cu echipa de management a proiectului i cu firma care elaboreaz documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii i proiectul tehnic, pentru elaborarea documenta iilor tehnice în bune condi ii, ine leg tura permanent cu proiectan ii -verific devizul general, conform cerin elor ghidului de finan are i a legisla iei în vigoare-particip la scrierea cererii de finan are i a anexelor împreun cu echipa de management a proiectului, organizeaz edin e zilnice cu echipa de management pentru buna reu it a proiectului -r spunde de depunerea cererii de finan are, conform dead-line din ghidul de finan are-r spunde de întocmirea coresponden ei i rezolvarea problemelor în timp util, asumarea termenelor solicitate în caz de clarific ri la cererea de finan are-urm re te ir spunde de implementarea proiectului,

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare cu licenta - 3 ani

Experien solicitat experien în managementul de proiect pe fonduri nerambursabile i în coordonarea echipelor de proiect - 5 ani

Competen e solicitate Cuno tin e operare pe calculator: da; nivel avansat

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educație

- Dec 2009 - Dec 2009 Formator de formatori
SC PROFI SERV SRL DEVA
Str. BLD. 22 DECEMBRIE nr. 110, Municipiul Deva, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Oct 2009 - Iul 2011 MASTER - Managementul proiectelor
Universitatea Petro ani
Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Oct 1999 - Iun 2001 Cursuri universitare prin corespondență în USA
World English Institute –World Bible School USA
Str. PRINCIPALA nr. 1, OREGON, United States of America
- Oct 1995 - Iun 1999 Economist
Universitatea Petro ani, Facultatea de Științe, Specializarea Finanțe și Bani, Modulul Finanțe și Asigurări
Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Sep 1991 - Iun 1995 Diploma de bacalaureat/ Atestat de Informatic
Liceul de Informatică Petro ani
Str. Strada Științiară nr. 10, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Apr 2008 - Apr 2008 Manager de proiect
SC PROFI SERV SRL DEVA
Str. BLD. 22 DECEMBRIE nr. 110, Municipiul Deva, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experiență

- 2007 - 2007 Economist
SC ECO STRUCTURI SRL
Str. STR. TITU MAIORESCU nr. 5, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- evidențe contabile, în programul CIEL, bilanșuri, declarații buget
 - evidențe resurse umane
 - activități de traducere
- Apr 2001 - Mar 2002 Inspector de specialitate proiecte și programe
Primăria Municipiului Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- scrieri și implementare proiecte de finanșare
 - asistent manager 2 proiecte PHARE MARR "Modernizare sistem de transport a energiei termice" "Modernizare și dotare cantină socială"
 - activități de traducere
- Apr 2000 - Mai 2006 Misionar, Voluntar
COMPANIE PRIVATA
Str. INDEPENDENTEI nr. 18 A, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
Misionar Cluj și Bistrița cu o echipă din America
1996- Voluntariat la Casa de Copii Distrofici din Petro ani
- Feb 2008 - Șef birou proiecte
Primăria Municipiului Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Scriere cereri de finanșare pentru obținerea de fonduri nerambursabile
 - implementare proiecte cu finanșare internațională, conform fișei de post/proiect
 - întocmire cereri de rambursare/plată, evidențe economice
 - activități de traducere
 - răspund de finalizarea proiectelor de investiții, atingerea obiectivelor stabilite, în limita resurselor de buget, de timp și umane.
 - alte atribuții conform dispozițiilor emise de conducătorul instituției publice (comisii de achiziții, comisii de recepție)
 - răspund de sistemul managerial de control intern și reprezint biroul proiecte în fața instituțiilor de control (Curte de Conturi, Audit fonduri europene, etc) ori de câte ori este necesar
 - participarea la seminarii de pregătire profesională, organizate de instituții și companii acreditate de ministere
- Proiecte implementate sau în curs de implementare:
1. Manager proiect : Modernizarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Municipiul Vulcan POR 3.4
 2. Manager de proiect "City for citizens, citizens for city" Programul Europa pentru Cetățeni
 3. Manager de proiect, pentru proiectul: „The role and involvement of local authorities in

employment rate increase" 2010-2012- INTEREREG IVC Programme

4. Manager de proiect, pentru proiectul „Youth in action crisis” 2012- Youth in action programme 2007-2013
 5. Consilier manager proiect „MODERNIZAREA UNIT ILOR DE ÎNV MÂNT: coala General nr. 1, coala General nr. 3, coala General nr. 4, coala General nr. 5, coala General nr. 6 DIN MUNICIPIUL VULCAN – 2010-2012 - POR 3.4
 6. Responsabil financiar „ Modernizarea sistemului rutier central al Municipiului Vulcan”- 2009- 2011POR 2.1
 7. Responsabil financiar „Modernizarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor”- PHARE 2008-2009
 8. Manager de proiect Acum pentru viitorul Vulcanului – parteneriat local pentru incluziune social - - 2017
 9. Manager de proiect – Management performant în administra ia public din mun
- Feb 2004 - Dec 2005 Economist- asistent manager Proiect ISPA Sta ie de tratare biologic a apei etapa II D nu oni Valea Jiului
SC VOEST ALPINE INTERTRADING SRL Bucure ti- reprezentant VATECH WABAG GmbH Austria
Str. Piata Unirii, nr. 20, Municipiul Bucure ti, cod po tal -, jude ul Bucure ti, România
- raport ri zilnice, s pt mânale, periodice
 - eviden cheltuieli
 - îndosariere electronic i fizic documente
 - activit i de traducere

- Ian 2003 - Iun 2004 Director economic
SC ALPIN CONSTRUCT SA
Str. Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 53, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- eviden e economice, buget, cash-flow
 - eviden zilnic venituri, cheltuieli
 - eviden resurse umane
 - activit i de traducere

Competen e

- Competen e i abilit i sociale Capacitatea de a lucra într-o echip de management, de a interac iona i de a în elege oamenii. Din experien a de via am înv at, c un lucru bine f cut este benefic echipei i invers, e ecurile se r sfrâng asupra echipei.
- Competen e i aptitudini organizatorice Capacitate de organizare i conducere. Munca cu omul, din experien a de via , este cea mai complex . Documentele, hârtille le organiz m fiecare cum credem mai bine, ele nu interac ioneaz cu noi, dar omul este complex, munca în echip i s tii c depinzi de colegi pentru reu ita obiectivului.
- Competen e i aptitudini tehnice Fiind economist, ca formare profesional , partea tehnic am deprins-o în practic , am înv at, am deprins, no iuni generale (devize, urm ire lucr ri), de la colegii ingineri din echipele de management din care am f cut i fac parte. De asemenea, masterul Managementul proiectelor, pe care l-am urmat între anii 2009-2011 este o sec ie tehnic care apar ine Univ. Petro ani, Facultatea de Mine, recunoscut pentru specialitatea tehnic .
- Competen e i cuno tin e de utilizare a calculatorului Utilizez calculatorul din 1991, când am început cursurile Liceului de Informatic . Am atestat de utilizare a calculatorului, acreditat de Ministerul În v mântului.
- Competen e i aptitudini artistice În cursul anilor de coal am f cut parte din echipele de teatru i am participat la diferite competi ii na ionale.

Limbi str ine cunoscute

	În elegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C2 - Utilizator experimentat nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1
franceza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C2 - Utilizator experimentat nivel2	A1 - Utilizator elementar nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2

3. **Rol:** RESPONSABIL TEHNIC
- Nume persoan :** CAPRIS COSMIN ADRIAN
- Codul ocupa iei:** 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor
- Atribu ii:** particip la scrierea cererii de finan are i a anexelor împreun cu echipa de management a proiectului-verific situa iile de lucr ri i rapoartele dirigintelui de antier, colaboreaz cu dirigintele pe linie tehnic pentru o bun derulare a proiectului dpdv tehnic-dup verificarea pe teren/faptic a situa iilor de lucr ri lunare (împreun cu managerul de proiect) anun responsabilul financiar în cel mult 2 zile de la depunerea situa iilor pentru întocmirea cererilor de plat /rambursare-Colaboreaz cu responsabilul financiar pentru depunerea situa iilor de lucr ri anexate la cererile de plat , în condi iile de finan are stabilite în ghid-verific documenta iile tehnice (DALI, PT, CS, DTAC,

expertiză, audit energetic) și semnează PV de recepție a documentațiilor împreună cu echipa de management a proiectului-anunș managerul de proiect, în cazul în care sunt identificate probleme pe teren și participă la acțiunile organizate de acesta-rezolvă probleme

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată studii superioare tehnice - 3 ani

Experiență solicitată Urmărire derulare contracte construcții-montaj, urmărirea derulării contractelor construcții-montaj, experiență ca membru în echipa managerială pentru implementarea unui proiect din fonduri nerambursabile - 0 ani

Competențe solicitate Cunoștințe de operare pe calculator: da; nivel avansat

Limbile străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educație

Oct 2005 - Iun 2007 INGINER conducere automată a proceselor
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Str. Universității nr. 20, Municipiul Petroșani, cod poștal 332079, județul Hunedoara, România

Oct 2000 - Iun 2005 INGINER MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
Facultatea de inginerie mecanică și electrică
Str. Universității nr. 20, Municipiul Petroșani, cod poștal 332079, județul Hunedoara, România

Sep 1996 - Iun 2000 ELECTROMECHANIC
Grup Școlar industrial, Vulcan
Str. Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 43, Municipiul Vulcan, cod poștal 336200, județul Hunedoara, România

Experiență

Dec 2016 - Director executiv – Direcția Tehnică
Primăria Municipiului Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazul nr. 31, Municipiul Vulcan, cod poștal -, județul Hunedoara, România
Elaborarea documentațiilor de investiții, a proiectelor și programelor de dezvoltare, implementarea proiectelor, îndrumarea și controlul activității funcționarilor din subordine,
Proiect implementat " Administrarea Domeniului schiabil "
În curs de implementare " Modernizarea Aleii Trotuarului centru vechi "
Manager de proiect sau membru echipa managerială, pentru proiecte aflate în curs de evaluare sau depuse spre evaluare pe actuală perioadă de programare europeană, respectiv POR 2014-2020, POCU 2014-2020, Europa pentru cetățeni.

Noi 2009 - Iun 2010 Manager zonal
Denirom 2000, Buzău
Str. Piața Teatrului nr. 3, Municipiul Buzău, cod poștal -, județul Buzău, România
Crearea unei rețele de distribuție cu un portofoliu de clienți.
Cresterea volumului de vânzări.

Oct 2014 - Apr 2015 Consilier prelucrare și introducere date în sistem
AJOFM DEVA
Str. Piața Unirii, nr. 2, Municipiul Deva, cod poștal -, județul Hunedoara, România
Dezvoltarea capacității SPO de monitorizare, analiză, anticipare și prognoza schimbărilor de pe piața a muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională, la tendințele de evoluție a cererii de forță de muncă – la nivel inter-regional.

Mar 2005 - Noi 2009 Manager Zonal
Hydrosystems, Petrosani
Str. LIVEZENI nr. 100, Municipiul Petroșani, cod poștal 332076, județul Hunedoara, România
Coordonarea și împărțirea sarcinilor în cadrul echipei de vânzări alocate, asigurând realizarea și respectarea obiectivelor de performanță stabilite;

Identifica oportunitati de dezvoltare a portofoliului de clienti in cadrul zonei de activare si propune planuri de actiune pentru maximizarea volumelor de vanzari.

Ian 2011 - Dec 2016

SEF SERVICIU ADMINISTRAREA DOMENIULUI SCHIABIL

Primăria Municipiului Vulcan

Str. Bld Mihai Viteazul nr. 31, Municipiul Vulcan, cod postal -, județul Hunedoara, România

Asigurarea unei bune funcționări a instalației

Efectuarea reviziilor periodice împreună cu personalul competent

Competențe

Competențe de comunicare

bune abilități de comunicare dobândite pe parcursul anilor de muncă

Competențe organizatorice/manageriale

inteligent, memorie, spirit de observație, capacitate de concentrare, seriozitate, aptitudini de autoperfectare continuă, de a lucra în echipă, aptitudini și deprinderi de specialitate, capacitatea de a menține relații umane bune, operare pe calculator, grijă față de oamenii din subordine, alcătuirea unei echipe, loialitate.

Competențe dobândite la locul de muncă

responsabil cu elaborarea strategiei pe domeniul specific de activitate la nivelul Societății. Coordonează, organizează, controlează și asigură funcționarea curentă a departamentelor și compartimentelor din subordine în condiții de performanță tehnică și economică.

COMPETENȚE INFORMATICE

o bună stăpânire a pachetului Office dar și a altor programe

Limbi străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	C1 - Utilizator experimentat nivel1	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

4.

Rol: RESPONSABIL COMUNICARE

Nume persoană: DRAGOI OVIDIU ION

Codul ocupației: 243103 specialist marketing

Atribuții:

- Asigură comunicarea și promovarea proiectului alături de managerul de proiect;
- Asigură instrumente de comunicare necesare în derularea campaniilor și evenimentelor speciale organizate în cadrul proiectului
- Asigură promovarea proiectului în media, on-line și presă scrisă;
- Gestionează comunicarea online a proiectului;
- Participă la realizarea rapoartelor de activitate;
- Asigură distribuirea materialelor de comunicare publicate ale proiectului conform Manual de Identitate Vizuală POR, aflat în vigoare la data implementării proiectului
- Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, în funcție de necesitățile proiectului.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată: studii superioare - 3 ani

Experiență solicitată: experiență în managementul de proiect pe fonduri nerambursabile și în coordonarea echipelor de proiect - 0 ani

Competențe solicitate: Cunoștințe operare pe calculator: da; nivel mediu

Limbi străine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educație

Sep 1989 - Iun 1993 Atestat-Electronist-automatizari
Grupul Școlar Minier

Str. Str. Nicolae Titulescu nr. 43, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Iun 1994 - Iun 1999

Inginer Mecanic

Universitatea Petrosani Facultatea de Masini si Instalatii Electromecanice

Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experien

Dec 2011 - Oct 2016

Adjunct Sef Atelier Exploatare Turbine

CEH Paroseni - Electrocentrale Paroseni

Str. Strada Paroseni nr. 20, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Coordonarea activitatii in cadrul atelierului privind respectarea instructiunilor de exploatare.

- Respectarea normativelor privind utilizarea echipamentelor energetice.

- Verificarea si corectarea parametrilor de functionare.

- Imbunatatirea schemelor de functionare pentru functionarea economica a echipamentelor din cadrul atelierului.

- Asigurarea permanenta a instruirii personalului din subordine privind utilajele, echipamentele, schemele de functionare .

- Imbunatatirea schemelor tehnologice.

- Evidenta si luarea masurilor privind mentenanta echipamentelor aflate in cadrul atelierului

-Instruirea personalului privind SSM si SU in cadrul atelierului conform programului anual al unitatii.

- Supervizarea activitatii complexe respectiv asistenta tehnica la pornirea grupului energetic, asistenta tehnica la punerea in functie a sistemelor de termoficare centralizata. etc

Dec 1999 - Mai 2004

Inginer Serviciul Investitii

CEH. Sucursala Electrocentrale Paroseni

Str. Strada Paroseni nr. 20, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Urmarire derulare contracte constructii-montaj pe stadii fizice si valorice,

- Urmarire respectare planuri de control al calitatii pentru contractele aflate in derulare.

- Intocmire situatii de lucrari, antemasuratori,

- Realizare grafice de urmarire lucrari in Microsoft Project Manager, intocmire carti tehnice constructii.

- Urmarire si punere in functie a:

- instalatii de prelucrare si transport carbune

- instalatii de transport si distributie a energiei electrice

- instalatii de transport agent termic

- statii de pompe apa potabila si incendiu

- Valoarea cumulata a acestor lucrari este de aproximativ 10 milioane de Euro

Noi 1993 - Dec 1999

Exploatarea Miniera Paroseni

Exploatarea Miniera Paroseni

Str. Strada Minei nr. 1, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

revizia zilnica a instalatiilor din sector;

-inspectia si mentenanta sistemelor de comunicare cu dispecerul(interfoane , telefoane)

-inspectia si mentenanta sistemelor de avertizare si protectie la cresterea concentratiilor de mentan;

-repararea defectelor din sistemele electrice;

-inregistrarea zilnica a operatiilor, verificariilor efectuate

Iun 2017 -

Consilier Birou Proiecte cu Finatare Internationala - Dezvoltare Locala

Prim ria Municipiului Vulcan

Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Consilier in cadrul Biroului Proiecte cu Finan are European - Dezvoltare Locala am urm toarele atribu ii:

-participarea la culegerea i transmiterea datelor necesare elabor rii planurilor care vizeaz dezvoltarea ora ului;

- identificarea surselor de finan are extern pentru proiectele de dezvoltare;

- identificarea de parteneri pentru proiectele de cooperare interna ional ini iate de Prim ria Municipiului Vulcan

- participarea la preg tirea documenta iei cererii de finan are în vederea depunerii, în formatul/forma solicitat prin Ghidul de finan are, pentru proiectele cu finan are interna ional si locala;

- preg tirea documentelor necesare semn rii contractelor de finan are din fonduri nerambursabile;

- colaborarea cu Organismele Intermediare i Autorit ile de Management responsabile cu gestionarea programelor de finan are interna ionale;

- colaborarea cu toate structurile din aparatul de specialitate al primarului, în ceea ce prive te implementarea i monitorizarea proiectelor cu finan are extern ce se afl în implementare;

- participarea la implementarea proiectelor cu finan are nerambursabil ;

- gestionarea i arhivarea documentele elaborate în cadrul proiectelor implementate de municipiul Vulcan.

- punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor referitoare la proiectele aflate in implementare;

- gestionarea contractelor de achizi ii care se încheie în cadrul proiectelor cu finan are interna ional ;

- elaborarea referatelor de oportunitate sau de specialitate cu privire la proiectele cu finanțare internațională.

Mai 2004 - Dec 2011

Inginer Sistem

CEH Paroseni - Electrocentrale Paroseni

Str. Paroseni nr. 20, Municipiul Vulcan, cod postal -, județul Hunedoara, România

Ca și inginer de sistem am avut ca și responsabilități:

- menținerea în funcție a sistemului DCS implementat de către firma Toshiba respectiv suport tehnic pentru simularea semnalelor analogice și digitale, modificări scheme logice,
- reinițiere sisteme, diagnosticare și înlocuire componente,
- realizare și urmărirea funcționării acționării electrice și reglatoare,
- suport tehnic pentru sistemele Alstom (regulatorul electrohidraulic) respectiv utilizarea programului ControlCad Loader. Instruirea pentru acest program fiind făcută la sediul firmei Alstom Franța
- suport tehnic pentru echipamentele care utilizează procesoarele Siemens respectiv: urmărirea valorilor online parametrici, scheme logice, simulări semnale etc.
- suport tehnic și asistența operatorilor din camera de comandă pentru funcționarea atât a cazanului cu instalațiile anexe cât și pentru turbina și instalațiile auxiliare.
- supervizarea efectuării manevrelor privind pornirea, oprirea diverselor agregate etc.

Apr 2017 - Iun 2017

Inspector Birou Coordonare Asociații Proprietari

Primăria Municipiului Vulcan

Str. Bld Mihai Viteaz nr. 31, Municipiul Vulcan, cod postal -, județul Hunedoara, România

Verificarea legalității activității asociațiilor de proprietari

- Constatarea faptelor care constituie contravenții prevăzute la art. 56(1) din Legea nr. 230/2007 și aplicarea sancțiunilor așa cum sunt ele înscrise la art. 56(2) din Legea nr. 230/2007, toate acestea coroborate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/1991, privind regimul juridic al contravențiilor.
- Asigurarea evidenței tuturor asociațiilor de proprietari din municipiul Vulcan, actualizând datele cu privire la adresele asociațiilor dar și a blocurilor de locuințe, precum și numărul de apartamente care fac parte din asociație; numele, adresele și telefoanele persoanelor care îndeplinesc funcțiile prezidențiale, administratoare, cenzor actualizând aceste date ori de câte ori intervin modificări, pe baza documentelor transmise de asociațiile de proprietari.
- Arhivarea „Situațiilor soldurilor elementelor de activ și pasiv”, pentru fiecare asociație, urmărirea depunerii în termen a acestora de către reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari, analizarea datelor înscrise în situațiile de luare a măsurilor legale pentru nedepunerea lor în termen, dar și pentru neîntocmirea lor în conformitate cu dispozițiile legale.
- înțierea evidenței a: sesizărilor, petițiilor, reclamațiilor înregistrate cu privire la activitatea asociațiilor de proprietari, întocmirea rapoartelor în termenul legal.
- Asigurarea actualizării datelor și informărilor puse la dispoziția cetățenilor prin site-ul oficial al instituției sau avizierul primăriei.

Competențe

Competențe de comunicare	Bună experiență de comunicare dobândită în perioada de conducere a atelierului exploatare turbine
Competențe organizatorice/manageriale	Leadership - sunt conducător, organizator, responsabil al unei echipe de: 30- 50 de oameni, pe parcursul a 5 ani.
Competențe dobândite la locul de muncă	Atestat "Responsabil Tehnic cu Executia" pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale eliberat de către Ministerul Economiei și Comerțului în baza legii 440/2002 Utilizare software: Tosmap DS - Toshiba, Alstom - ControlCad Loader, Allen brandley, Siemens - step7 Perfecționare ControlCad Loader la sediul firmei Alstom în Belfort - Franța.
Competențele digitale	AUTOEVALUARE Procesarea informației Comunicare Creare de conținut Securitate Rezolvarea de probleme Utilizator independent Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent

Limbi străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiere	Scriere	Conversație	Pronunție	
engleză	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2
italiană	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2

5. **Rol:** RESPONSABIL JURIDIC
Nume persoan : BUTAN ANDREEA RAMONA
Codul ocupa iei: 261103 consilier juridic
- Atribu ii:** verific respectarea legisla iei în întocmirea documenta iei de avizare i a documenta iilor tehnice împreun cu echipa de management a proiectului-verific respectarea legisla iei în coninutul cererii de finanare i a anexelor împreun cu echipa de management a proiectului-asigur consiliere juridic în cadrul proiectului-r spunde de gestionarea eventualelor contesta iiilor ap rute pe parcursul derul rii contractelor -r spunde de orice alte contesta ii primite sau ini iate pe parcursul implement rii proiectului-Prezint proiectul în edin a Consiliului Local în vederea aprob rii indicatorilor i a contribu iei locale, a cheltuielilor neeligibile i a TVA-ului aferent -Întocme te contractele de lucr ri, servicii i produse, împreun cu celelalte compartimente de specialitate, în urma atribuirii acestora-verific documenta iile Compartimentului de Achizi ii Publice pentru desf urarea în bune condi ii a procedurilor de achizi ie public

Cerin e din fi a postului

- Educa ie solicitat** studii superioare juridice - 3 ani
- Experien solicitat** cursuri de specializare în domeniul juridic - 0 ani
- Competen e solicitate** Cuno tin e operare pe calculator: da; nivel mediu

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

- Educa ie**
- Sep 1995 - Iun 1999 SECTIA FILOLOGIE
 Grupul scolar minier Vulcan
 Str. STR. NICOLAE TITULESCU nr. 43, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Iun 1999 - Iun 2004 JURIST
 Universitatea Româno-American Bucure ti
 Str. Bd. Expozitiei nr. Bd. Expozitiei, Municipiul Bucure ti, cod po tal -, jude ul Bucure ti, România

- Experien**
- Iun 2005 - Mar 2006 CONSILIER JURIDIC
 SC. Scandinavia SRL
 Str. Bld 1 Decembrie nr. 1, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Evidenta contractelor de cesiune de creante
 - Reprezentarea în instan
 - Comunicare si urm rire titlului executorii
- Mar 2006 - Consilier Juridic – Serviciul APL- juridic
 Prim ria Municipiului Vulcan
 Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- colaboreaz la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de c tre Consiliul Local sau Primar;
- întocme te referate de fundamentare a Dispozi iilor Primarului;
 - promoveaz ac iuni în justi ie în reprezentarea Municipiului Vulcan, Consiliului Local al Municipiului Vulcan sau a Primarului Municipiului Vulcan, la dispozi ia efului serviciului juridic, a secretarului municipiului i a primarului;
 - asigur reprezentarea intereselor Municipiului Vulcan sau a Primarului în fata: instan elor judec tore ti (judec torii, tribunale, Cur ii de Apel i Înalta Curte de Casa ie i Justi ie), notarilor publici, precum i a altor instituii, în baza unei delega ii semnate de conducerea Prim riei, asigurând totodat concep ia i redactarea tuturor actelor necesare în acest sens, dup consultarea cu compartimentele de specialitate, în func ie de specificul litigiului;
 - întocme te dosare de instan i ine eviden a acestora;
 - în calitate de reprezentant, depune diligen ele necesare pentru formularea ap r rilor în cauzele respective i pentru administrarea probelor utile solu ion rii acestora;
 - solicit compartimentelor documentele înso ite de punctul de vedere de specialitate

necesare solu ion rii cauzelor aflate pe rolul instan elor;
 urm re te i asigur exercitarea c ilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva
 hot rârilor judec tore ti, atunci când se impune;
 informeaz în leg tur cu desf urarea cursului judec ii precum i asupra situa iei
 dosarelor aflate pe rolul instan elor judec tore ti;
 formuleaz ac iuni, întâmpin ri, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire,
 contesta ii în anulare;
 urm re te i asigur executarea hot rârilor judec tore ti, pe cale amiabil sau pe calea
 execut rii silite;
 transmite hot rârile judec tore ti, definitive i irevocabile, c tre serviciile din cadrul
 Prim riei care au sesizat Compartimentul Jurid

Competen e

Competen e de comunicare Buna experienta de comunicare dobandita in perioada experien ei de consilier juridic

Competente digitale AUTOEVALUARE
 Procesarea informa iei Comunicare Creare de con inut Securitate
 Rezolvarea de probleme
 Utilizator independent Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator
 independent Utilizator independent

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B2 - Utilizator independent nivel2	C1 - Utilizator experimentat nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B2 - Utilizator independent nivel2
spaniola	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B2 - Utilizator independent nivel2	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

6. **Rol:** RESPONSABIL ADMINISTRATIV
- Nume persoan :** NALBOC STEGARESCU EUGEN MIHAI
- Codul ocupa iei:** 411001 functionar administrativ
- Atribu ii:**
- 1- Colaboreaz cu toat echipa de proiect pentru organizarea evenimentelor, edin elor în bune condi ii
 - 2- Realizeaz copii xerox dup documenta ii i arhiveaz documentele fizic i electronic
 - 3- Asigur continuitatea în asigurarea resurselor materiale necesare proiectului (tonere, cartu e, hârtie copiator, cd-uri, alte consumabile)
 - 4- Colaboreaz cu managerul de proiect pentru realizarea activit ilor necesare pe linie administrativ
 - 5- Comunicare cu departamentul de urbanism, pentru ob inerea certificatului de urbanism, ob inere avize solicitate i deplasarea la institu iile abilitate Sanatate, Enel, Mediu, Gaz, etc.
 - 6- îndepline te i alte atribu ii stabilite prin lege, hot râri ale consiliului local sau dispozi ii ale primarului, în func ie de necesit ile proiectului.

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare - 3 ani

Experien solicitat cursuri în domeniul dezvoltarii abilitatilor de comunicare - 0 ani

Competen e solicitate Cuno tin e operare pe calculator: da; nivel mediu

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

Oct 2006 - Iun 2007 administratie publica
 Universitatea de vest " Vasile Goldi " – Arad

Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal 332079, jude ul Hunedoara, România
 Oct 2002 - Iun 2006 Jurist
 Universitatea de vest " Vasile Goldi " – Arad
 Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal 332079, jude ul Hunedoara, România
 Sep 1997 - Iun 2001 MATE-FIZICA
 Liceul industrial Vulcan
 Str. NICOLAE TITULESCU nr. 6, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experien

Oct 2008 - 2012 Inspector Compartiment Dezvoltare locala
 Prim aria Municipiului Vulcan
 Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România
 Elaborarea documenta iilor de investii, a proiectelor i programelor de dezvoltare
 Sep 2012 - Mar 2018 Inspector Achizitii Publice
 Prim aria Municipiului Vulcan
 Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România
 întocmirea programului anual de achizi ii, întocmirea documentelor premerg toare unei proceduri de achizi ie public , întocmirea documenta iilor de atribuire i organizarea procedurilor de achizi ie public ; urm rirea derul rii contractelor de achizi ie
 Apr 2018 - Inspector Birou Proiecte cu Finantare Internationala – Dezvoltare Locala
 Prim aria Municipiului Vulcan
 Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România
 Scrieri cereri de finan are extern i intern ; urm rirea derul rii contractelor de finan are aprobate

Competen e

Competen e i abilit i sociale Spirit de echip , capacitate de adaptare, capacitate de comunicare

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

7. **Rol:** RESPONSABIL FINANCIAR
Nume persoan : TODESC MONICA
Codul ocupa iei: 121125 manager financiar
Atribu ii: întocme te contabilitatea sintetic i analitic a proiectului în colaborare cu responsabilul financiar- r spunde de întocmirea eviden ei contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect, în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare -întocme te OP-urile i urm re te efectuarea pl iilor conform contractelor i facturilor întocmite împreuna cu responsabilul financiar-scrie cererea de finan are în colaborare cu echipa de proiect stabilit de managerul de proiect i d-nul primar- urm re te recuperarea sumelor din fonduri UE i buget de stat, conform cererilor de plat întocmite conform contractului de GRANTT i asigurarea cofinan rii din bugetul local împreuna cu responsabilul financiar-verific documenta iile tehnice (DALI, PT, etc) din punct de vedere economic s fie conform cerin elor din ghidul de finan are- colaboreaz cu managerul de proiect, rezolv problemele ap rute pe linie de raport ri

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare economice - 3 ani

Experien solicitat curs de perfectionare în contabilitatea institu iilor publice si a prevederilor cu finantare externa, experien în contabilitatea analitica în domeniul proiectelor pe fonduri nerambursabile - 0 ani

Competen e solicitate Cuno tin e operare pe calculator: da; nivel avansat

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Sciere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

- Oct 2007 - Iun 2008 Master in Administratia Publica in Contextul Legislatiei Actuale
Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad
Str. Bulevardul Revolu iei nr. 94, Municipiul Arad, cod po tal -, jude ul Arad, România
- Oct 2000 - Iun 2004 Economist licentiat
Facultatea De Stiinte -Universitatea Din Petrosani
Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experien

- Dec 2008 - Inspector Birou Financiar-contabil
Prim ria Municipiului Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
tine eviden a furnizorilor si a furnizorilor de investitii inregistrand facturi si plati efectuate prin virament catre acestia in limita creditelor bugetare aprobate,pe baza de acte justificative,intocmite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare*Legea 273/2006 privind finantele publice locale,Legea 500/2002,Legea 82/1991;-intocmeste situatile recapitulative pe conturi aferenta salariilor;-intocmeste lunar sau trimestrial,dupa caz,deschideri de credite pentru toate conturile de cheltuieli;-intocmeste lunar situatia privind datoria publica rezultata din imprumuturi contractate inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta;
-intocmeste situatii privind contul de executie si bilantul simplificat conform OMFP 629/2009 SI OMFP 2941/2009 pana in data de 10 ale lunii si transmiterea acestora in format scriptic si electronic la DGFP DEVA;-studiaza,analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii compartimentului buget contabilitatesi urmareste permanent simplificarea evidentelor,reducerea timpului afectat circulatiei documentelor,urmarirea operativitatii si instrumentarea acestora;-intocmirea proiectelor angajamentelor legale in vederea avizarii de catre unitatea trezoreriei statului din punct de vedere al incadrarii sumelor in creditele de angajament si bugetare ramase disponibile;-tine evidenta conturilor sintetice si analitice;-intocmeste centralizarea salariilor pe conturi, pentru intocmirea noteloer contabile;-tinerea la zi a contabilitatii,efectuarea si urmarirea angajarii,lichidarii si ordonantarii cheltuielilor in limita creditelor aprobate;
-elaboreaza statistici si propuneri de incadrare a cheltuielilor pentru proiectul bugetului in curs tinand cont de cheltuielile si platile efectuate in anii precedenti;
-tine evidenta contabila a tuturor elementelor de natura activelor ,datoriilor si cap,conform prevederilor OMF nr 2861/2009 privind motalitatea de efectuare a acestei operatiuni;-evidenta analitica a proiectelor din fonduri guvernamentale si din fonduri neramburs
- Sep 1993 - Iul 1995 VANZATOR
SC RAICU SNC
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 25, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
.-vanzarea de produse alimentare;
-operatiuni de centralizare a documentelor primare;
- Feb 1996 - Ian 1999 Casier incasator,,casier, muncitor necalificat
RAGCL VULCAN
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 45, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
-evidenta furnizori;
-evidenta,deconturilor;
-,inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;
-,intocmirea situatilor privind contul de venit si pierderi;
- orice alte activitate in cadrul compartimentului;
- Ian 1999 - Feb 2008 Sef serviciu financiar –,sef birou financiar-contabil,economist,casier
SC EDIL THERMA SA Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 45, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
-evidenta furnizori;
-evidenta,deconturilor;
-,inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;
-,intocmirea situatilor privind contul de venit si pierderi;
- orice alte activitate in cadrul compartimentului;
- Ian 1993 - Sep 1993 Casier,vanzator

Competen e

Competen e de comunicare	Buna experienta de comunicare dobandita in perioada de conducere a compartimentului financiar-contabil la SC EDIL THERMA SA VULCAN
Competen e organizationale/manageriale	Spirit organizatoric dobandit in perioada de conducere a compartimentului financiar- contabil la SC EDIL THERMA SA VULCAN
Competen e dobandite la locul de munc	-Certificat –program de perfectionare 2017 -Forexbug- sistemul electronic de raportare a situatiilor financiare din sectorul public-HARISON CONSULTING –BUCURESTI ; certificat de perfectionare 2015 –Centrul de formare APSAP cadrul financiar bugetar, contabilitatea institutiilor publice si a prevederilor cu finantare externa; Certificat de instruire 2015 administratie performanta SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS; Certificat de absolvire 08,07,2012 contabilitate SC PERFORMER CENTER – Bucuresti certificat de absolvire –perfectionare expert financiar 2009–SC EXPERT CONSULTING MANAGEMENT
Competente digitale	AUTOEVALUARE Procesarea informa iei Comunicare Creare de con inut Securitate Rezolvarea de probleme Utilizator independent Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

8. **Rol:** RESPONSABIL ACHIZITII
- Nume persoan :** IORDACHE OANA
- Codul ocupa iei:** 214946 expert achizitii publice
- Atribu ii:** întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistr rii autorit ii contractante în Sistemul Electronic de Achizi ii Publice sau recuperarea certificatului digital, dac este cazul;
- elaboreaz i, dup caz, actualizeaz , pe baza necesit ilor transmise de Biroul Proiecte cu Finan are Interna ional , strategia de contractare i programul anual al achizi ilor publice;
- elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activitatea de elaborare a documenta iei de atribuire i a documentelor-suport pe baza necesit ilor transmise de compartimentul de specialitate;
- îndepline te obliga iile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev zute de legislatia in vigoare,
- aplic i finalizeaz procedurile de atribuire;
- realizeaz achizi iile directe;
- constituie i p streaz dosarul achizi iei publice;
- întocme te i transmite, dac e cazul documentele necesare privind verificarea procedural conform legisla iei

Cerin e din fi a postului

Educa ie solicitat	studii superioare finalizate cu licenta - 3 ani
Experien solicitat	cursuri in domeniul achizi ilor publice, experien în organizarea de proceduri de achizi ie public în cadrul POR 2007-2013 - 0 ani
Competen e solicitate	Cuno tin e operare pe calculator: da, nivel avansat

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

Curriculum vitae

Educa ie

- Oct 2009 - Iul 2011 Managementul Resurselor Umane
Universitatea Petro ani
Str. Universitatii nr. 20, Municipiul Petro ani, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Oct 2006 - Iun 2009 FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
Universitatea „Constantin Brancus” Târgu-Jiu, Facultatea de tiin e Juridice, Specializare
Administra ie Publica
Str. REPUBLICII nr. 1, Municipiul Târgu Jiu, cod po tal -, jude ul Gorj, România
- Sep 2000 - Iun 2004 Tehnic / electrotehnist
Grup scolar „Mihai Viteazu” Vulcan
Str. NICOLAE TITULESCU nr. 4, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

Experien

- Mai 2014 - Inspector Compartiment Achizitii Publice
Prim ria Municipiului Vulcan
Str. Bld Mihai Viteazu nr. 31, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România
- Membru al comisiilor de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica
 - Urmarirea derularii contractelor de achizitii
 - Membru in echipa de management, implementare proiecte numita prin Dispozitie
 - Participarea la seminarii de pregatire profesionala, organizate de institutii acreditate
 - Alte atributii conform dispozitiilor emise de conducatorul institutiei publice
- Mai 2007 - Aug 2014 Functionar economic
SC HIDROCONSTRUCTIA SA SUC. ARDEAL
Str. STR. OA ULUI nr. 8-10, Municipiul Cluj-Napoca, cod po tal -, jude ul Cluj, România
evidente economice, evidente resurse umane, secretariat, raportari zilnice, saptamanale ,raportari de progres lunare
Proiecte implementate,
Amenajare Hidroenergetica a raului Jiu (aductiune principala Livezeni)
Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat în jude ul Hunedoara
CCI 2009 RO 161 PR 012 Contract VJ-CS-01, VJ – VJ- CL 06 /22.08.2012
Extinderea statiei de epurare a apei uzate Danutoni, Hunedoara
VJ – CL 01 / 2012
Modernizarea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Municipiul Vulcan.

Competen e

- Competen e i abilit i sociale Capacitate de socializare, de adaptare si de lucru intr-o echipa de management.
Comunicare buna scrisa si vorbita, spirit de echipa, fire sociabila, capacitate de invatare rapida.
- Competen e i aptitudini tehnice Partea tehnica am deprins-o in practica, am invatat de la colegii ingineri din colectivele din care am f cut parte. De asemenea, liceul pe care l-am urmat a fost de profil tehnic.
- Competen e i cuno tin e de utilizare a calculatorului Utilizez calculatorul din anul 1999, MS Office, utilizare internet, Oracle, C++.
- Competen e i aptitudini artistice Simt estetic dezvoltat
- Permis de conducere Categoria B

Limbi str ine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
franceza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1
engleza	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1	B1 - Utilizator independent nivel1

9. **Rol:** consilier medic
Nume persoan : VALAS CLAUDIU
Codul ocupa iei: 221103 consilier medic

Atribu ii: Participa la scrierea cererii de finantare, asigurand consiliere medicala, Aproba lista de echipamente medicale si se asigura ca nu exista riscul dublei finantari, Participa la toate sedintele proiectantilor care vizeaza latura medicala din proiect, Pune la dispozitia managerului de proiect toate anexele care sunt solicitate la ghid si apartin de unitatea sanitara, Citeste ghidul de finantare si anexele care fac referire la domeniul medical, Participa cu proiectantii pe teren la stabilirea planului de mobilare cu echipamente, Pune la dispozitia managerului de proiect si a proiectantilor acte solicitate din arhiva ambulatoriului, Verifica documentatia de avizare a lucr rilor de interven ii i proiectul tehnic, pe linie medicala, Sesizeaza managerul de proiect in orice situatie aparuta care poate aduce probleme la implementarea proiectului, practic este reprezentatul permanent al beneficiarului la locatia de implementare, Participa la sedintele organizate la sediul UAT sau la locatia de implementare

Cerinte din fi a postului

Educa ie solicitat studii superioare: medicina - 5 ani

Experien solicitat perfectionari si cursuri pe linie medicala, cursuri sau specializari pe linie de management, bun organizator si dorinta de implicare in proiect - 0 ani

Competen e solicitate perfectionari si cursuri pe linie medicala, cursuri sau specializari pe linie de management, bun organizator si dorinta de implicare in proiect

Limbi str ine solicitate

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audi ie	Scriere	Conversa ie	Pronun ie	
engleza	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2	A2 - Utilizator elementar nivel2

Curriculum vitae

Educa ie

Noi 2016 - Noi 2016 ATESTAT STUDII COMPLEMENTARE IN INGRIJIRI PALEATIVE
 MIN SANATATII DIR GENERALA RES UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS
 Str. BLD. DACIA nr. 1, Municipiul Craiova, cod po tal -, jude ul Dolj, România

Oct 2007 - Iul 2009 MASTER-MANAGEMENTUL MEDICINEI MUNCII
 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU
 Str. Universitatii nr. 1, Municipiul Sibiu, cod po tal -, jude ul Sibiu, România

Oct 1990 - Sep 1995 doctor-medic
 Universitatea din Craiova
 Str. Universitatii nr. 6, Municipiul Craiova, cod po tal -, jude ul Dolj, România

Mai 2016 - Mai 2016 PERFECTIUNARE MANAGEMENT SPITALICESC
 SC NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIUNARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
 Str. Apolodor nr. 2, Municipiul Bucure ti, cod po tal -, jude ul Bucure ti, România

Experien

Noi 2015 - DIRECTOR MEDICAL
 SPITAL MUNICIPAL VULCAN
 Str. NICOLAE TITULESCU nr. 3, Municipiul Vulcan, cod po tal -, jude ul Hunedoara, România

În calitate de pre edinte al consiliului medical, coordoneaz i r spunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri i cheltuieli; monitorizeaz calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfaciei pacien ilor, i elaboreaz , împreun cu efii de sec ii, propuneri de îmbun t ire a activit ii medicale; aprob protocoale de practic medical la nivelul spitalului i monitorizeaz procesul de implementare a protocoalelor i ghidurilor de practic medical la nivelul întregului spital; r spunde de coordonarea i corelarea activit ilor medicale desf urate la nivelul sec iilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacien ii interna i; coordoneaz implementarea programelor de s n tate la nivelul spitalului; întocme te planul de formare i perfec ionare a personalului medical, la propunerea efilor de sec ii i laboratoare; vizeaz utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activit i de cercetare medical , în condi iile

legii; asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare; analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.); participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastră, epidemii și în alte situații speciale; stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmăziei și a rezistenței la medicamente;

Competențe

Competențe organizatorice/manageriale

EXCELENTE ABILITĂȚI COMUNICATIONALE ȘI DE ORGANIZARE

Limbile străine cunoscute

	În alegere		Vorbire		Scriere
	Audiție	Scriere	Conversație	Pronunție	
	engleza	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1	A1 - Utilizator elementar nivel1

Documente încrcate

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
CV CAPRIS-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV CAPRIS-semnat.pdf
CV BUTAN-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV BUTAN-semnat.pdf
dispozitie + referat-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	dispozitie + referat-semnat.pdf
CV TODESC-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV TODESC-semnat.pdf
CV NALBOC-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV NALBOC-semnat.pdf
CV MUNTEANU-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV MUNTEANU-semnat.pdf
CV IORDACHE-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV IORDACHE-semnat.pdf
CV HLUSCU-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV HLUSCU-semnat.pdf
fisa post butan-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post butan-semnat.pdf
fisa post angela-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post angela-semnat.pdf
fisa post capris-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post capris-semnat.pdf
fisa post dragoi-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post dragoi-semnat.pdf
fisa post iordache-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post iordache-semnat.pdf
fisa post monica-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post monica-semnat.pdf
fisa post nalboc-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post nalboc-semnat.pdf
fisa post todesc-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	fisa post todesc-semnat.pdf
CV VALAS-semnat.pdf		
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	21/09/2018	CV VALAS-semnat.pdf

Fișier	Data încărcării fișier	Descriere
CV DRAGOI-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	CV DRAGOI-semnat.pdf
fisa post valas-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	21/09/2018	fisa post valas-semnat.pdf

Resurse materiale implicate

Amplasament 1 Pus la dispoziție de: MUNICIPIUL VULCAN (Lider)

Teren și clădire ambulatoriu municipiul Vulcan

Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr. 59, Localitatea: Municipiul Vulcan, Cod poștal: 336200, Județul: Hunedoara, Țara: România

Resurs	Cantitate	Partener
calculatoare - desktop-uri puse la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	3 buc	MUNICIPIUL VULCAN
laptopuri puse la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	2 buc	MUNICIPIUL VULCAN
multifuncționale puse la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	2 buc	MUNICIPIUL VULCAN
birouri pentru desfășurarea activității puse la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	2 buc	MUNICIPIUL VULCAN
internet / sediu primărie pus la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	1 buc	MUNICIPIUL VULCAN
telefonie fixă și telefonie mobilă pusă la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	2 buc	MUNICIPIUL VULCAN
autoturism pus la dispoziție pt. depunerea și implementarea proiectului	1 buc	MUNICIPIUL VULCAN
sala de ședințe pusă la dispoziție pt. ședințele echipei de management	1 buc	MUNICIPIUL VULCAN

Activități previzionate

Activitate: REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTIȚIEI

Subactivități

REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTIȚIEI Modernizare ambulatoriu din municipiul Vulcan
15 Septembrie 2016 - 31 Octombrie 2016

MUNICIPIUL VULCAN

În urma solicitării firmei care întocmește documentația de proiectare a fost întocmită comanda nr. 431/15.09.2016 cu firmă specializată Know How Hydroconsulting-Cluj Napoca. Specialiștii de la firma de proiectare au solicitat prin adresa scrisă (cu fotografii drept dovezi) un studio geo, având în vedere fisurile/crapăturile existente la clădire. În urma unei ședințe comune proiectant/conducere ambulatoriu/conducere primărie, s-a stabilit achiziția și realizarea studiului geo. Punctele de foraj au fost stabilite de proiectant și avizate de primărie. În cursul lunii septembrie 2016 au fost realizate forajele și prelevate probele spre a fi analizate în laboratorul din Cluj. În octombrie 2016 a fost predat studiul beneficiarului și acceptat pe baza de proces verbal. Un exemplar a fost predat proiectantului.

Concluziile studiului geo sunt prezentate în DALI.

Concluzia finală

"Nu sunt necesare lucrări de consolidare de ansamblu la clădirile analizate în vederea realizării intervențiilor propuse. Intervenția de consolidare locală a fundațiilor se impune datorită alterării structurii solului ca urmare a infiltrațiilor de apă.

În final, se specifică că rezistența și stabilitatea structurală la acțiuni seismice sau în condițiile de exploatare normală nu sunt afectate negativ în urma propunerilor expuse în expertiza și că schimbările propuse se pot face în siguranță și cu respectarea condițiilor legale. În urma lucrărilor de reabilitare, gradul de asigurare va rămâne R=100 iar clasa de risc seismic RslV."

Amplasamente Teren și clădire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod poștal 336200, județul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documentații tehnice (Expertiză tehnică, studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) și Cerere de finanțare.
2. Clădire ambulatoriului modernizată în suprafață de 1.581mp
3. Echipă medicală achiziționată prin proiect/ dotări vor fi în număr de 15 buc.
4. Număr de pacienți 22100 la an de referință 2026(5 ani după finalizarea proiectului)
5. Promovarea și publicitatea proiectului
Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivit i

EXPERTIZA TEHNICA

Noiembrie 2016 - Noiembrie 2016

MUNICIPIUL VULCAN

Expertiza tehnica a fost realizata in noiembrie 2016, conform contractului de servicii de proiectare. In decembrie 2015 primaria a semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (intocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevee ale construc iei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor).

Expertiza tehnica a stat la baza intocmirii DALI, a fost receptionata pe baza de proces verbal si face parte din documentatia de proiectare, predata in 3 exemplare originale.

Amplasamente

Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate

Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.

2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp

3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.

4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului

5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

AUDIT ENERGETIC

Decembrie 2015 - Decembrie 2015

MUNICIPIUL VULCAN

Auditul energetic a fost realizat conform contractului de servicii de proiectare. In decembrie 2015 primaria a semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (intocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevee ale construc iei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor).

Auditul energetic a stat la baza intocmirii DALI, a fost receptionat pe baza de proces verbal si face parte din documentatia de proiectare, predata in 3 exemplare originale.

Amplasamente

Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate

Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.

2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp

3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.

4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului

5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE-
RELEVEE ALE CONSTRUCTIEI

Decembrie 2015 - Decembrie 2015

MUNICIPIUL VULCAN

Relevreele au fost realizate conform contractului de servicii de proiectare. In decembrie 2015 primaria a semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (intocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevree ale constructiei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor). Relevreele au stat la baza intocmirii DALI, au fost receptionate pe baza de proces verbal si fac parte din documentatia de proiectare, predata in 3 exemplare originale. Documenta iile tehnice sunt intocmite de proiectan i (SC GREEN BUSINESS SRL Bucure ti) în baza contractului de servicii nr. 38358/15.12.2015 i în urma solicit rii proiectantului, având în vedere necesitatea de a fi prev zute în documenta ia tehnic i servicii de consolidare, a fost întocmit studiul geo, pe baza comenzii nr. 431/15.09.2016 cu firma Know How Hydroconsulting din Cluj Napoca. Cererea de finan are este întocmit de echipa din cadrul prim riei (Birou Proiecte cu Finan are Interna ional - Dezvoltare Local). Având în vedere experien a pe POR 2007-2013 i scrierea de cereri de finan are pe alte programe europene (POCU, POCA, INTERREG IV, Europa ptr cetateni, etc), echipa î i asum scrierea cererii de finan are i mai mult, al turi de echipa din prim rie, pe baza dispozi iei primarului este cooptat i un medic din cadrul ambulatoriului. Acesta a fost desemnat de managerul spitalului i ine în permanen leg tura cu echipa de proiect, pe temele medicale din cererea de finan are i din anexe.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE-
CONCEPT DE PROIECT

Aprilie 2016 - Mai 2016

MUNICIPIUL VULCAN

Conceptul de proiect a fost realizat conform contractului de servicii de proiectare. In decembrie 2015 primaria a semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (intocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevree ale constructiei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor).

Conceptul de proiect a stat la baza intocmirii DALI, a fost receptionat pe baza de proces verbal si face parte din documentatia de proiectare, predata in 3 exemplare originale. Avand in vedere complexitatea investitiei si faptul ca aceasta se implementeaza pe OG 28/2008 si nu pe HG 907, unde trebuiesc intocmite Notele conceptuale si Tema de proiectare, la momentul decembrie 2015 a fost solicitat si intocmirea unui Concept de proiect, de catre o firma specializata.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
Ianuarie 2017 - August 2018
MUNICIPIUL VULCAN

DALI a fost realizat conform contractului de servicii de proiectare. In decembrie 2015 primaria a semnat contractul de servicii nr. 38358/15.12.2015 (intocmire Expertiz tehnic , Audit energetic, DALI, DTAC, relevee ale constructiei, concept proiect, documenta ii pentru ob inerea avizelor, PT+DE+CS i asisten tehnic prev zut pe perioada derul rii lucr rilor). DALI a fost receptionat pe baza de proces verbal si face parte din documentatia de proiectare, predata in 3 exemplare originale. In aprilie 2017 au fost aprobati prin HCL indicatorii th-ec. Aparitia ghidului de finantare in aprilie 2018 si forma finala din mai 2018, a dus la modificarea si actualizarea DALI. Firma de proiectare, din Bucuresti, a realizat serviciile men ionate in iunie-iulie 2018 cu costuri 0. In august 2018 indicatorii th-ec au fost aprobati prin HCL. DALI actualizat in iulie 2018 a stat la baza scrierii cererii de finantare si este este aprobata de Consiliu Local si unitatea sanitara si-a dat acordul cu privire la aceste interventii.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod postal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR
Iulie 2018 - Iunie 2019
MUNICIPIUL VULCAN

Documentatiile pentru obtinerea avizelor sunt intocmite de proiectant si responsabilul din echipa de management se preocupa depuna documentatiile pentru obtinerea avizelor la institutiile specificate in CU si sa obtina avizele respective. Avizele obtinute la faza DALI, solicitate prin CU sunt anexate la prezenta cerere de finantare, la CU nr. 47/25109/29.06.2018

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod postal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: PERIOADA DE VERIFICARE A CERERII DE FINANTARE SI A ANEXELOR CAT SI ETAPA PRECONTRACTUALA

Subactivit i

PERIOADA DE VERIFICARE A CERERII DE FINANTARE SI A ANEXELOR CAT SI ETAPA PRECONTRACTUALA
1 Septembrie 2018 - 30 Iunie 2019
MUNICIPIUL VULCAN

Cererea de finantare depusa in MySmis, va fi verificat pe cele 2 etape si echipa de management va raspunde la clarificarile solicitata de ADR Vest, daca e cazul si vor fi efectuate modificari/actualizari ale documentelor, daca e cazul. Etapa precontractuala va fi respectata de echipa de management, conform ghidului de finantare si vom depune documentele solicitate si vom asigura vizita la fata locului.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: SEMNARE CONTRACT DE FINATARE

Subactivit i

SEMNARE CONTRACT DE FINATARE Reprezentantul legal - primarul municipiului Vulcan va fi chemat la sediul ADR Vest si va fi semnat contractul de finantare cu AMPOR, prin OIR - ADR Vest Tm.

1 Iunie 2019 - 30 Iunie 2019

MUNICIPIUL VULCAN

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE

Subactivit i

ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE SI PROMOVARE Achizi ia va fi realizat conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi iile, art. 7, alin. (5) i HG nr. 365/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public / acordului cadru din Legea nr. 98/2016, art. 43, alin (1).

1 Iulie 2019 - 30 August 2019

MUNICIPIUL VULCAN

Conform sumei din Planul de achizitii se incadreaza in prevederile legislative mentionate.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv

contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui numar de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucrari, produse si servicii, procesele verbale de receptie si contabilitatea analitica proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat si vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar si 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: ACHIZITII SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Subactivitate

ACHIZITII SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

1 Iulie 2019 - 30 August 2019

MUNICIPIUL VULCAN

Achizitia va fi realizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 7, alin. (5) si HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public /acordului cadru din Legea nr. 98/2016, art. 43, alin (1). Conform prevederilor din ghidul de finantare "Cheltuielile de audit financiar extern în limita maxima 5000 lei/raport de audit financiar trimestrial (aferent activitatilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv)"

Conform sumei din Planul de achizitii se incadreaza in prevederile legislative mentionate.

Amplasamente

Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod postal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate

Rezultate directe

1. Documentatia tehnica (Expertiza tehnica, studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) si Cerere de finantare.
2. Cladirea ambulatoriului modernizata în suprafata de 1.581mp
3. Echipa medicala achizita prin proiect/ dotari vor fi în numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului)
5. Promovarea si publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se obtin rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui numar de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucrari, produse si servicii, procesele verbale de receptie si contabilitatea analitica proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat si vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar si 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN

Subactivitate

DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN

1 Februarie 2020 - Aprilie 2020

MUNICIPIUL VULCAN

Procedura de achizitie publică în vederea atribuirii contractului de intocmire proiect tehnic si de lucrari pentru realizarea obiectivului MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN este procedura simplificata.

"MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN" – achizitia va fi realizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 7, alin. (2) si HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public /acordului cadru din Legea nr. 98/2016, art. 101, alin. (1).

Comisia de atribuire va fi desemnata prin dispozitie a primarului, de regula din membrii echipei de management.

Responsabilul de achizitii publice raspunde de derularea procedurii de achizitie. Acesta va incarca în sistemul electronic toata documentatia de licitatie si raspunde la eventualele solicitari de clarificari ale posibilitatilor ofertanti, conform duratei prevazuta pentru aceasta etapa. Comisia desemnata va verifica ofertele depuse, atata pe criteriile de eligibilitate, cat si ofertele tehnice si financiare depuse. În urma semnarii PV de desemnare a ofertantului castigator, responsabilul de achizitii publice va intocmi Raportul procedurii si inclusiv comunicari catre ofertanti. Dupa etapa de solutionare a contestatiilor, daca va fi cazul, contractul de intocmire proiect de tehnic si de lucrari va fi semnat cu ofertantul declarat castigator. Anuntul de atribuire va fi publicat în sistemul electronic, de catre responsabilul de achizitii publice. Tot acesta va intocmi si raspunde de arhivarea dosarului de achizitii publice pentru aceasta procedura.

Amplasamente

Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod postal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate	<p>Rezultate directe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are. 2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc. 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului 5. Promovarea i publicitatea proiectului <p>Rezultate indirecte</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final. <p>Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.</p>
-------------------------------	---

Activitate: ACHIZITIE SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER

Subactivit i

ACHIZITIE SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER	Achizi ia va fi realizat conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice, art.7, alin. (5) i HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la tribuirea contractului de achizi ie public /acordului cadru din Legea nr. 98/2016, art. 43, alin. (1).
1 August 2020 - August 2020	
MUNICIPIUL VULCAN	Conform sumei din Planul de achizitii se incadreaza in prevederile legislative mentionate.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate	<p>Rezultate directe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are. 2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc. 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului 5. Promovarea i publicitatea proiectului <p>Rezultate indirecte</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final. <p>Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.</p>
-------------------------------	---

Activitate: RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, CAT SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Subactivit i

RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, CAT SI PUNERE IN FUNCTIUNE	Comisia de receptive va fi stabilita prin dispozitie a primarului. Receptia va fi realizata conform legislatiei in vigoare, respectiv HOT RÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hot rării Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora. De asemenea. conform legislatiei, va fi intocmit si PROCES-VERBAL DE RECEP IE A PUNERII ÎN FUNC IUNE.
1 Februarie 2022 - 28 Februarie 2022	
MUNICIPIUL VULCAN	

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate	<p>Rezultate directe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are. 2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc. 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului 5. Promovarea i publicitatea proiectului <p>Rezultate indirecte</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv
-------------------------------	--

contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui numar de 8 achizitii publice, contracte incheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

Subactivit i

PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

1 Iunie 2019 - 28 Februarie 2022

MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea de publicitate i promovare ocup un rol important în desf urarea proiectului. Popula ia zonei va fi informat prin media (tv local , pres local i internet) despre fiecare etap de derulare a proiectului, despre sursele de finan are, importan a proiectului în localitate. Echipa de management va asigura transparen în informarea beneficiarilor. Contractul de promovare si publicitate va asigura publicarea comunicatelor de presa de la demararea si finalizarea proiectului, realizarea panourilor publicitare, respectiv cel temporar si cel definitiv si autocolantele care vor fi lipite pe echipamente.

Promovarea i publicitatea proiectului;

- 2 anuri de pres , la începutul i la finalizarea proiectului

- etichete autocolante aplicate pe dot ri

-2 panouri, respectiv 1 panou temporar i 1 panou definitiv amplasate la sediul ambulatoriului.

De asemenea, din bugetul local, sau cu costuri zero vor fi realizate i alte modalit i de promovare, respectiv publicarea de informa ii despre proiect pe site-ul prim riei www.e-vulcan.ro, în ziarul local al prim riei Vulcan.info, la emisiunile televizate, de obicei trimestriale, când primarul sau viceprimarul prezint sinteza investi iilor din ora i nu în ultimul rând în Scrisoarea anual a primarului care ajunge la to i cet enii localit ii.

De asemenea, servicii de promovare i publicitate realizate de managerul de proiect: rezumat publicat în român i englez pe site-ul prim riei www.e-vulcan.ro, realizare de fotografii în stadiile importante ale proiectului (responsabil tehnic) i inform ri la TV i presa local , efectuate de d-nul Primar, la fiecare prezentare trimestrial privind investi iile administra iei publice. Aceste servicii din ultimul paragraf sunt cu costuri 0 pentru bugetul proiectului nostru. Din experien a proiectelor trecute finan ate pe fonduri europene, aceste servicii de promovare i publicitate realizate de echipa de proiect, f r costuri din bugetul proiectului, au avut impact la cet eni i au fost apreciate.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po stal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate

Rezultate directe

1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.

2. CI direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp

3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.

4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului

5. Promovarea i publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui numar de 8 achizitii publice, contracte incheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Subactivit i

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

1 Septembrie 2019 - 28 Februarie 2022

MUNICIPIUL VULCAN

Vor fi intocmite 2 rapoarte de audit financiar extern. Un raport intermediar, la stadiul de realizare ca si valoare, de aprox. 50% si un raport financiar de audit extern care sa cuprinda inclusiv cheltuielile cu serviciile de audit extern.

Managerul de proiect prezinta toate actele auditorilor financiari externi si raspunde solicitarilor verbale si scrise ale acestora. Pe parte financiara, documentele contabile vor fi prezentate de responsabilul financiar si dosarele de achizitii vor fi prezentate de responsabilul de achizitii al proiectului.

Aceste rapoarte vor fi transmise, cu cererile de rambursare respective.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: ACHIZITII DE ECHIPAMENTE MEDICALE

Subactivit i

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE MEDICALE

1 Martie 2021 - 31 Iulie 2021

MUNICIPIUL VULCAN

Achizi ia va fi realizat conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice, art.69, alin. (1) HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie public /acordului cadru din Legea nr. 98/2016, art. 58, alin. (1).

Conform prevederilor din documentatia tehnica, proiectantul solicita consultanta pentru aceasta achizitie, avand in vedere complexitatea achizitiei, respectiv echipamente medicale (fiecare cu fise tehnice specifice) si avand in vedere utilitatea acestora in domeniul sanatatii populatiei. Comisia formata din membrii echipei de managemnt vor analiza ofertele depuse pe eligibilitate. Firma cu care va fi semnat contractul de consultanta, va analiza ofertele tehnice si financiare si vor consemna rezultatele într un proces verbal.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Subactivit i

LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE

1 August 2021 - 31 Decembrie 2021

MUNICIPIUL VULCAN

Echipamentele medicale vor fi livrate conform prevederilor contractuale. In aceasta etapa un rol important va avea membrul echipei de management cooptat in echipa si desemnat de conducerea ambulatoriului, respectiv directorul medical. La receptia acestora si la punerea in functiune vor participa inclusiv proiectantii.

Echipa de management va intocmi actele necesare, respectiv PV de predare primire, dupa verificarea acestora, PV de receptie, Proces verbal de punere in functiune a echipamentelor si retinerea garantiei, conform contract. Avand in vedere ca echipamentele medicale vor fi amplasate in cladirea ambulatoriului, conducerea ambulatoriului va semna un proces verbal de predare-primire si de buna administrare si ca va notifica, prin adresa oficiala, orice modificare produsa, daca este cazul. (respectiv apelarea la perioada de garantie, in caz de defectiune, daca va fi cazul, etc.)

Echip medicale achiziționate prin proiect/ dotări vor fi în număr de 15 echip. Etapa este foarte importantă. S-au derulat 4 etape cu privire la stabilirea echip, 2 la sediul ambulatoriului și 2 la sediul UAT. La etape au participat reprezentanții firmei (arhitectul, specialistul inginer în instalații, un cadru medical-doctor cu experiență de peste 20 de ani cooptat pentru colaborare de către proiectant, pentru acest proiect, coordonatorul de proiect desemnat de proiectant), din partea condusului unității sanitare au participat (managerul spitalului-dr, director medical, director financiar, șeful biroului de achiziții), din partea UAT au participat (primar UAT Vulcan, manager de proiect). Etapele comune, cu participarea specialiștilor din diferite domenii au avut drept scop: prioritizarea dotărilor - etapele de la sediul ambulatoriului au avut drept scop vizitarea cabinetelor/laboratoarelor, pentru a evita situațiile de achiziționare dotări strict necesare, de a fi efectuate recompartimentări de spații, unde e cazul și realizat planul de mobilare (suporturile pentru dotări) pentru a evita situațiile în care nu se pot utiliza dotările nu pot fi amplasate-având în vedere că întocmirea documentației tehnice a început în 2016 și apariția ghidului de finanțare în 2018 a dus la situația în care a trebuit optimizat planul de dotări (bugetul total limitat la 2.300.000 euro), în 2018, referențiu la lista, având în vedere că ambulatoriul a mai achiziționat dotări din bugetul propriu, acolo unde echipamentele vechi nu au putut fi cumpărate și grupul de lucru menționat a fost informat. Numărul pacienților care beneficiază de infrastructură sanitară reabilitată 22100/an. Având în vedere situația transmisă de conducerea ambulatoriului care în prezent este de aprox. 17000 de pacienți/an și conform documentației prevăzută de proiectant unde se prevede o creștere de 30% a numărului de pacienți ajungem ca la finalul celor 5 ani de la reabilitare să atingem un număr de pacienți de aprox. 22100/an.

Echip medicale achiziționate prin proiect/ dotări vor fi în număr de 15 echip. Această etapă este foarte importantă. S-au derulat 4 etape cu privire la stabilirea echip necesare, 2 la sediul ambulatoriului și 2 la sediul UAT. La etape au participat reprezentanții firmei (arhitectul, specialistul inginer în instalații, un cadru medical-doctor cu experiență de peste 20 de ani cooptat pentru colaborare de către proiectant, pentru acest proiect, coordonatorul de proiect desemnat de proiectant), din partea condusului unității sanitare au participat (managerul spitalului-dr, director medical, director financiar, șeful biroului de achiziții), din partea UAT au participat (primar UAT, manager de proiect). Etapele comune cu participarea specialiștilor din diferite domenii au avut drept scop: - prioritizarea dotărilor - etapele de la sediul ambulatoriului au avut drept scop vizitarea cabinetelor/laboratoarelor, pentru a evita situațiile de achiziționare dotări strict necesare, de a fi efectuate recompartimentări de spații, unde e cazul și realizat planul de mobilare (suporturile pentru dotări) pentru a evita situațiile în care nu se pot utiliza dotările nu pot fi amplasate-având în vedere că întocmirea documentației tehnice a început în 2016 și apariția ghidului în 2018 a dus la situația în care a trebuit optimizat planul de dotări (bugetul total limitat la 2.300.000 euro), în 2018, referențiu la lista, având în vedere că ambulatoriul a mai achiziționat dotări din bugetul propriu, acolo unde echipamentele vechi nu au putut fi cumpărate și grupul de lucru menționat a fost informat. Numărul pacienților care beneficiază de infrastructură sanitară reabilitată 22100/an. Având în vedere situația transmisă de conducerea ambulatoriului care în prezent este de aprox. 17000 de pacienți/an

Amplasamente Teren și clădire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod poștal 336200, județul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe

1. Documentația tehnică (Expertiză tehnică, studiu geologic, Audit energetic, DALI, PT, CS) și Cerere de finanțare.
2. Clădirea ambulatoriului modernizată în suprafață de 1.581mp
3. Echip medicale achiziționate prin proiect/ dotări vor fi în număr de 15 buc.
4. Număr de pacienți 22100 la an de referință 2026 (5 ani după finalizarea proiectului)
5. Promovarea și publicitatea proiectului

Rezultate indirecte

6. Prin activitatea de management se obțin rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finanțare (cu sprijinul ADR Vest și AMPOR), rapoartele de progres trimestriale, cererile de prefinanțare/plată/rambursare, realizarea unui număr de 8 achiziții publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucrări, produse și servicii, procesele verbale de recepție și contabilitatea analitică a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii externe, acreditat și vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar și 1 raport final.

Nr de pacienți aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va rămâne aprox la fel și pentru anul 2021 datorită lucrărilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimăm ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacienților să crească cu 30 % conform DALI.

Activitate: ASISTENȚA TEHNICĂ OFERITĂ DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR

Subactivități

ASISTENȚA TEHNICĂ OFERITĂ DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR

1 Septembrie 2020 - 28 Februarie 2022

MUNICIPIUL VULCAN

Dirigintele de antier desemnate vor monitoriza execuția lucrărilor, atribuțiile și obligațiile acestuia vor fi stipulate în contract și sunt conform legislației în vigoare. Va avea obligația să fie prezent pe antier, să verifice lucrările executate, să semneze și să certifice situațiile lunare de plată/lucrări și va prezenta Raportul lunar al dirigintelui de antier, conform cerințelor din contract. De asemenea va sta la dispoziția beneficiarului dacă va fi solicitat să participe la etapele de la mânăle/lunare și prin adrese scrise dacă se solicită să participe la diferite controale efectuate de finanțatori, auditori externi, curte de conturi, Inspectoratul de stat în construcții, etc.

Amplasamente Teren și clădire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod poștal 336200, județul Hunedoara, România

Rezultate previzionate	<p>Rezultate directe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are. 2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc. 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului 5. Promovarea i publicitatea proiectului <p>Rezultate indirecte</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final. <p>Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.</p>
-------------------------------	---

Activitate: INTOCMIRE CERERI DE RAMBURSARE, CERERI DE PLATA, CERERI DE PREFINANTARE I RAPOARTE AFERENTE

Subactivit i	
<p>INTOCMIRE CERERI DE RAMBURSARE, CERERI DE PLATA, CERERI DE PREFINANTARE I RAPOARTE AFERENTE</p> <p>1 Iunie 2019 - 28 Februarie 2022</p> <p>MUNICIPIUL VULCAN</p>	<p>Cerer de rambursare/plat</p> <p>- Prima cerere depus este o cerere de rambursare, având în vedere c sunt efectuate cheltuieli pentru documenta ii tehnice i ob inere avize.</p> <p>- Lunar se depun cereri de plat , întocmite de constructor, verificate i avizate de dirigin ii de antier. De asemenea responsabilul tehnic verific lucr rile efectuate i cu minim 2 membrii din echipa de proiect verific lunar lucr rile pentru care se solicit bani nerambursabili.</p> <p>Responsabilul economic, împreun cu managerul de proiect r spund de întocmirea cererilor de plat i ulterior efectu rii pl ilor si de întocmirea cererilor de rambursare. Pentru cheltuielile cu echipamentele medicale, tot pe principiul cererilor de plata vom lucra.</p> <p>Raport ri de progress intermediare i final</p> <p>Conform formularelor standard vor fi întocmite aceste raport ri trimestrial, cu progresul lucr rilor trimestriale i raportul de progress final. Acestea vor fi întocmite de managerul de proiect.</p> <p>Rapoartele de audit financiar extern – 2 rapoarte: un raport intermediar si un raport financiar final.</p>
Amplasamente	Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România
Rezultate previzionate	<p>Rezultate directe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are. 2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc. 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului 5. Promovarea i publicitatea proiectului <p>Rezultate indirecte</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final. <p>Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.</p>

Activitate: ACHIZI IE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

Subactivit i	
<p>ACHIZI IE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE</p> <p>1 Ianuarie 2021 - 28 Februarie 2021</p> <p>MUNICIPIUL VULCAN</p>	<p>Conform devizului intocmit de proiectant este stabilita suma de 30 mii lei fara TVA pentru organizarea procedurii de achizitie publica pt echipamentele medicale. Aceste servicii de consultan sunt necesare având in vedere c sunt echipamente medicale folosite pentru comunitate, cat si complexitatea fiselor tehnice ale acestora trebuie evaluate de catre specialisti în domeniu.</p>

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: DESFA URAREA ACHIZI IEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

Subactivit i

DESFA URAREA ACHIZI IEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

1 Martie 2021 - 31 Iulie 2021

MUNICIPIUL VULCAN

Conform prevederilor din documentatia tehnica, proiectantul solicita consultanta pentru aceasta achizitie, avand in vedere complexitatea achizitiei, respectiv echipamente medicale (fiecare cu fise tehnice specifice) si avand in vedere utilitatea acestora in domeniul sanatatii populatiei. Comisia formata din membrii echipei de management vor analiza ofertele depuse pe eligibilitate. Firma de consultan , prin specialistii in domeniu vor analiza ofertele tehnice si financiare si vor consemna rezultatele intr un proces verbal.De asmenea vor participa la recep ia echipamentelor semnand procesul verbal.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: CONSTITUIRE ECHIPA DE MANAGEMENT/COMPLETARE CERE DE FINANTARE SI A DOCUMENTELOR ANEXE/DEPUNERE CERERE DE FINANTARE CU ANEXE

Subactivit i

CONSTITUIRE ECHIPA DE MANAGEMENT/COMPLETARE CERE DE FINANTARE SI A DOCUMENTELOR ANEXE/DEPUNERE CERERE DE FINANTARE CU ANEXE

1 Mai 2018 - 30 Septembrie 2018

MUNICIPIUL VULCAN

IN BAZA DISPOZITIEI PRIMARULUI CU NUMARUL 812/2018 A FOST CONSTITUITA ECHIPA DE IMPLEMENTARE.ACEASTA INTOMESTE CEREREA DE FINANTARE SI ANEXELE AVAND IN VEDERE EXPERIENTA IN SCRIEREA SI IMPLEMENTARE PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA ANTERIOARA. IN ECHIPA ESTE COPTAT SI DIRECTORUL MEDICAL AL AMBULATORIULUI. NU A MAI FOST NECESARA ACHIZITONAREA SERVICIULUI DE CONSULTANTA PENTRU ACEASTA ACTIVITATE.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.

2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
 3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
 4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
 5. Promovarea i publicitatea proiectului
- Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivit i

EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

1 Septembrie 2020 - 28 Februarie 2022

MUNICIPIUL VULCAN

Conform DALI, durata pentru execu ia lucr rilor este de 24 luni. Având în vedere c este o unitate sanitar care trebuie s func ioneze i pe perioada execu iei lucr rilor, cu un plan foarte bine pus la punct, pentru a nu periclita procesul de asigurare a serviciilor medicale de ambulatoriu la nivel de localitate, fiind singura unitate de acest fel din municipiu.

Lucr rile vor fi executate, conform prevederilor din documenta iile tehnice- caiet de sarcini.

- reabilitare termic a cladirii, placarea cu polistiren 10cm si tencuiala decorativa, reabilitare energetic acoperi , finisaje interioare, avand in vedere stadiul avansat de deteriorare a finisajelor existente, se vor reface finisajele.

- instalarea unor sisteme de producere a energiei regenerabile electrice- panouri fotovoltaice

- reabilitarea instala iei de iluminat, termice, electrice, sanitara, instala ie climatizare

-reabilitare acoperi , inclusiv igheaburi si burlane, schimbare tâmpl rie f degradat cu PVC pentacameral

- masuri pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor – rampa acces, construire elevator pe 3 nivele, amplasat în exteriorul cl dirii, grupuri sanitare dotate si dimensionate corespunzator

- masuri de protectie pentru situatii de urgenta – conf cu Scenariu de Siguranta la Incendiu

-interven ii de consolidare local a funda iilor se impune datorit alter rii structurii solului ca urmare a infiltra iilor de ap

-amenajare platforme betonate pentru amplasare grup electrogen, CTA i chiller, inclusiv împrejmuirea acestora

-amenajare bazin de ap pentru asigurarea condi iilor de siguran la incendii.

-igienizarea spatiului in intreg ambulatoriul

-montare tapet PVC rezistent la umiditate, pardoseli PVC multistrat, etc.

Ob inerea certificatului de performan energetic de clas B

Cl direa ambulatoriului este în prezent încadrat în clasa D, conform certificat energetic, întocmit de auditorul energetic. În urma lucr rilor de reabilitare termic propuse i executarea acestora, conform Audit energetic i preluate în DALI, cl direa va ob ine la Auditul energetic final clasa energetic B.

Pentru municipalitate performan a energetic a cl dirilor publice este foarte important , toate unit ile de înv mânt gimnaziale i colegiul au fost reabilite pe POR 2007-2013, gr dini ele, cl direa spitalului, Centrul Educa ional ansa, Spitalul municipal Vulcan, Cantina social au fost reabilite termic cu materiale de la UNDP i manopera finan at de bugetul local i prin AFM în anul 2012 au fost montate pe cl direa Spitalului municipal Vulcan panouri solare pentru asigurarea apei calde. Cl direa în care func ioneaz prim ria a fost dat în folosin în anul 2007, când se foloseau deja materiale termoizolante. C minele sociale aflate în proprietatea prim riei au fost reabilite termic (G8, G10), fostele unit i militare care sunt reabilite în locuin e sociale (C1, C2, C3) în curs de execu ie, cl direa nefinalizat de la coala nr. 7 i Pavilionul E sunt prev zute a fi reabilite, în cadrul SDL-POR Axa 9. Deci majoritatea cl dirilor publice sunt încadrate în clasa energetic A sau B. Din cele prezentate, cl direa ambulatoriului a r mas ultima cl dire public de importan major pentru localitate i nereabilitat termic.

Conform documenta iilor tehnice întocmite de proiectan i i inclusiv a fotografiilor, cl direa ambulatoriului necesit lucr ri de modernizare, mai mult, inclusiv de consolidare. Având în vedere c a fost dat în folosin în anul 1996, lucr ri de repara ii capitale nu au fost realizate, doar repara ii curente. Solicit rile din partea conducerii unit ii sanitare, de a reabilita cl direa, au fost din anii 2010. Din acest motiv am întocmit la final de an 2015 i contractul de servicii pentru întocmirea documenta iilor tehnice. Dar suma mare de bani necesar dep e te cu mult "putin a" bugetului local i singura linie de finan are care aprob atât partea de reabilitare a cl dirii, cât i achizi ia de aparatur medical , atât de necesar , este linia pe care aplic m. Acest proiect este pentru comunitatea local din Vulcan, cel mai important, din perioada de finan are 2014-2020, având în vedere i faptul c în 2015 am trecut la întocmirea documenta iilor tehnice.

Conform DALI întocmit sunt prev zute urm toarele rezultate: - suprafa construit a imobilelor modernizate 1581mp, construire lift - 1 buc., modernizare ramp de acces persoane cu dizabilit i – 1 buc., sistem de ventila ie - 1 buc.

Lucrarile vor fi urmarite de dirigintele de santier care va viza situatiile lunare de lucrari ale constructorului. Responsabilul tehnic va urmari derularea lucrarilor, va face minim 2 vizite/saptamana pe teren si managerul de proiect minim 1 vizita/luna, pentru a verifica derularea lucr rilor. Situatiile de plata lunare vor fi verificate de echipa de management.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR - ACESTE SERVICII SUNT OFERITE CONFORM CONTRACT. CONFORM CLAUZELOR CONTRACTUALE VA PRESTA SERVICIILE DE ASISTENTA TEHNICA OFERITE DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR SI VA FI REMUNERAT CONFORM CONTRACT

Subactivit i

ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR - ACESTE SERVICII SUNT OFERITE CONFORM CONTRACT. CONFORM CLAUZELOR CONTRACTUALE VA PRESTA SERVICIILE DE ASISTENTA TEHNICA OFERITE DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR SI VA FI REMUNERAT CONFORM SUMEI PREVAZUTE IN CONTRACT

Asistenta tehnica oferita de proiectant pe parcursul derularii lucrarilor este prevazuta in contractul si va fi prestata de proiectant pe durata executiei lucrarilor. Serviciile vor fi receptionate pe baza de PV de receptie si platite conform contract.

Septembrie 2020 - 28 Februarie 2022

MUNICIPIUL VULCAN

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Subactivit i

Mai 2020 - Iunie 2020

MUNICIPIUL VULCAN

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

Activitate: PROIECT TEHNIC

Subactivit i

PROIECT TEHNIC

Mai 2020 - August 2020

MUNICIPIUL VULCAN

Proiectul tehnic va fi realizat in perioada mai-iunie 2020. In luna iulie 2020 vom incarca PT in sistemul my smis impreuna cu autorizatia de construire si in perioada iulie - august 2020 presupunem durata de verificare a proiectului tehnic in vederea obtinerii avizului favorabil de la ASDRVest Timisoara pentru a putea demara lucrarile in septembrie 2020.

Amplasamente Teren si cladire ambulatoriu municipiul Vulcan - Str. Nicolae Titulescu, nr. 59, Municipiul Vulcan, cod po tal 336200, jude ul Hunedoara, România

Rezultate previzionate Rezultate directe
1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.
2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp
3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.
4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului
5. Promovarea i publicitatea proiectului
Rezultate indirecte
6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.

Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.

DURATA PROIECTULUI: 75 luni

Documente înc rcate

Fi ier	Data înc rcare fi ier	Descriere
Diagrama_Gantt_123825_Componenta1_19-09-2018-semnat.pdf 9A26F444E3444EF91CE079F19DBC615D0DB3A9C968173EC0323EE9 30F84DEAAD	21/09/2018	Diagrama_Gantt_123825_Componenta1_19-09-2018-semnat.pdf

Buget - Activit i i cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTITIEI

Subactivitatea: REALIZARE STUDIU GEO AFERENT INVESTITIEI Modernizare ambulatoriu din municipiul Vulcan

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

REALIZARE STUDIU GEOTEHNIC

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	16,240.00	Valoare total [LEI]	16,240.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	16,240.00	Valoare total eligibil [LEI]	16,240.00
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	16,240.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	324.80
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	16,240.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	15,915.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

INTOCMIRE STUDIU GEOTEHNIC LA SOLICITAREA PROIECTANTULUI

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: EXPERTIZA TEHNICA

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

EXPERTIZA TEHNICA

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare total [LEI]	9,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	7,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	9,000.00
Valoare TVA [LEI]	1,500.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	180.00
TVA eligibil [LEI]	1,500.00	Public [LEI]	9,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,820.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

INTOCMIRE EXPERTIZA TEHNICA CONFORM CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: AUDIT ENERGETIC

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

AUDIT ENERGETIC

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total [LEI]	7,440.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	7,440.00
Valoare TVA [LEI]	1,440.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	148.80
TVA eligibil [LEI]	1,440.00	Public [LEI]	7,440.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,291.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

INTOCMIRE AUDIT ENERGETIC CONFORM CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE- RELEVEE ALE CONSTRUCTIEI

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

RELEVEE ALE CONSTRUCTIEI

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total [LEI]	7,440.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	6,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	7,440.00
Valoare TVA [LEI]	1,440.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	148.80
TVA eligibil [LEI]	1,440.00	Public [LEI]	7,440.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,291.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

INTOCMIT RELEVEE ALE CONSTRUCTIEI CONFORM CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE-CONCEPT DE PROIECT

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

CONCEPT DE PROIECT

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total [LEI]	18,000.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	15,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	18,000.00
Valoare TVA [LEI]	3,000.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	15,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	360.00
TVA eligibil [LEI]	3,000.00	Public [LEI]	18,000.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	17,640.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

INTOCMIT CONCEPT PROIECT CONFORM CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	36,400.00	Valoare total [LEI]	43,316.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	36,400.00	Valoare total eligibil [LEI]	43,316.00
Valoare TVA [LEI]	6,916.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	36,400.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	866.32
TVA eligibil [LEI]	6,916.00	Public [LEI]	43,316.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	42,449.68
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

INTOCMIT DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIICONFORM CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE

Documente justificative

-

Activitatea: SERVICII DE PROIECTARE SI REALIZARE EXPERTIZA TEHNICA, AUDIT ENERGETIC, DALI, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE

Subactivitatea: DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR

Documente justificative

-

Activitatea: PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

Subactivitatea: PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

publicitate si promovare proiect- panouri de informre si etichete autocolante

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare total [LEI]	10,710.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	10,710.00
Valoare TVA [LEI]	1,710.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	214.20
TVA eligibil [LEI]	1,710.00	Public [LEI]	10,710.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,495.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

publicitate si promovare proiect- panouri de informre si etichete autocolante

Documente justificative

-

Activitatea: PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

Subactivitatea: PUBLICITATE SI CAMPANIE DE PROMOVARE

Categorie cheltuiel eligibil :8 - cheltuieli de informare, comunicare i publicitate

Subcategorii cheltuiel eligibil :18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investit ie/produsului/serviciului finan at

Descrierea cheltuielii

publicitate si promovare proiect- anunturi/comunicate de presa

Achizit ie:

ID dosar achizit ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total [LEI]	1,190.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,190.00
Valoare TVA [LEI]	190.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	23.80
TVA eligibil [LEI]	190.00	Public [LEI]	1,190.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,166.20
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

publicitate si promovare proiect- anunturi/comunicate de presa

Documente justificative

-

Activitatea: RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Subactivitatea: RAPORT DE AUDIT FINANCIAR EXTERN

Categorie cheltuiel eligibil :7 - cheltuieli cu auditul achizit ionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorii cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli cu auditul achizit ionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

rapoarte de audit

Achizit ie:

ID dosar achizit ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	25,999.88	Valoare total [LEI]	30,939.86
Valoare total (f r TVA) [LEI]	25,999.88	Valoare total eligibil [LEI]	30,939.86
Valoare TVA [LEI]	4,939.98	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	25,999.88	Contributia proprie eligibil [LEI]	618.80
TVA eligibil [LEI]	4,939.98	Public [LEI]	30,939.86
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	30,321.06
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

rapoarte de audit

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Documente justificative

-

Activitatea: LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Subactivitatea: LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE PROCES VERBAL SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investia de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

ECHIPAMENTE MEDICALE

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,172,039.56	Valoare total [LEI]	3,774,727.08
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,172,039.56	Valoare total eligibil [LEI]	3,774,727.08
Valoare TVA [LEI]	602,687.52	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,172,039.56	Contributia proprie eligibil [LEI]	75,494.54
TVA eligibil [LEI]	602,687.52	Public [LEI]	3,774,727.08
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,699,232.54
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

LIVRARE ECHIPAMENTE MEDICALE

Documente justificative

-

Activitatea: ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR

Subactivitatea: ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA LUCRARILOR

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare total [LEI]	53,550.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	45,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	53,550.00
Valoare TVA [LEI]	8,550.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	45,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,071.00
TVA eligibil [LEI]	8,550.00	Public [LEI]	53,550.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	52,479.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE DIRIGINTELE DE SANTIER PE DURATA LUCRARILOR

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: DESFA URAREA ACHIZITIEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

Subactivitatea: DESFA URAREA ACHIZITIEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorii cheltuiel eligibil :45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

DESFA URAREA ACHIZITIEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare total [LEI]	35,700.00
Valoare total (fără TVA) [LEI]	30,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	35,700.00
Valoare TVA [LEI]	5,700.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	30,000.00	Contribuția proprie eligibil [LEI]	714.00
TVA eligibil [LEI]	5,700.00	Public [LEI]	35,700.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	34,986.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

DESFA URAREA ACHIZITIEI DE SERVICII PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE

Documente justificative

-

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorii cheltuiel eligibil :39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

executare lucrări amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,544.98	Valoare total [LEI]	11,358.53
Valoare total (fără TVA) [LEI]	9,544.98	Valoare total eligibil [LEI]	7,487.77
Valoare TVA [LEI]	1,813.55	Valoare total neeligibil [LEI]	3,870.76
Eligibil [LEI]	6,292.24	Contribuția proprie eligibil [LEI]	149.76
TVA eligibil [LEI]	1,195.53	Public [LEI]	7,487.77
Neeligibil [LEI]	3,252.74	Nerambursabil [LEI]	7,338.01
TVA Neeligibil [LEI]	618.02		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

executare lucrări amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Subcategorii cheltuiel eligibil :40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

executare lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	91,325.33	Valoare total [LEI]	108,677.14
Valoare total (f r TVA) [LEI]	91,325.33	Valoare total eligibil [LEI]	90,904.79
Valoare TVA [LEI]	17,351.81	Valoare total neeligibil [LEI]	17,772.35
Eligibil [LEI]	76,390.58	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,818.10
TVA eligibil [LEI]	14,514.21	Public [LEI]	90,904.79
Neeligibil [LEI]	14,934.75	Nerambursabil [LEI]	89,086.69
TVA Neeligibil [LEI]	2,837.60		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

executare lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare

Documente justificative

-

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documentatia de suport) servicii de consultanta, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii

taxe pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	3,435.26	Valoare total [LEI]	3,435.26
Valoare total (f r TVA) [LEI]	3,435.26	Valoare total eligibil [LEI]	3,435.26
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,435.26	Contributia proprie eligibil [LEI]	68.71
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	3,435.26
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,366.55
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

taxe pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Documente justificative

-

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

executare lucrari montaj utilaje tehnologice

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	12,182.43	Valoare total [LEI]	14,497.09
Valoare total (f r TVA) [LEI]	12,182.43	Valoare total eligibil [LEI]	9,632.24
Valoare TVA [LEI]	2,314.66	Valoare total neeligibil [LEI]	4,864.85
Eligibil [LEI]	8,094.32	Contributia proprie eligibil [LEI]	192.64
TVA eligibil [LEI]	1,537.92	Public [LEI]	9,632.24
Neeligibil [LEI]	4,088.11	Nerambursabil [LEI]	9,439.60
TVA Neeligibil [LEI]	776.74		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

executare lucrari montaj utilaje tehnologice

Documente justificative

-

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii

Descrierea cheltuielii

executare lucrari pentru constructii si instalatii

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,866,857.75	Valoare total [LEI]	6,981,560.72
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,866,857.75	Valoare total eligibil [LEI]	5,423,845.40
Valoare TVA [LEI]	1,114,702.97	Valoare total neeligibil [LEI]	1,557,715.32
Eligibil [LEI]	4,557,853.28	Contributia proprie eligibil [LEI]	108,476.91
TVA eligibil [LEI]	865,992.12	Public [LEI]	5,423,845.40
Neeligibil [LEI]	1,309,004.47	Nerambursabil [LEI]	5,315,368.49
TVA Neeligibil [LEI]	248,710.85		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

executare lucrari pentru constructii si instalatii

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: EXECUTAREA LUCARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :54 - cheltuieli cu dot rile (utilaje,echipamente cu if r montaj, dot ri)

Descrierea cheltuielii

executare lucrari - utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	716,210.24	Valoare total [LEI]	852,290.19
Valoare total (f r TVA) [LEI]	716,210.24	Valoare total eligibil [LEI]	815,358.72
Valoare TVA [LEI]	136,079.95	Valoare total neeligibil [LEI]	36,931.47
Eligibil [LEI]	685,175.39	Contributia proprie eligibil [LEI]	16,307.17
TVA eligibil [LEI]	130,183.33	Public [LEI]	815,358.72
Neeligibil [LEI]	31,034.85	Nerambursabil [LEI]	799,051.55
TVA Neeligibil [LEI]	5,896.62		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

executare lucrari - utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Documente justificative

Activitatea: EXECUTAREA LUCARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :15 - cheltuieli pentru investii de baz

Subcategorii cheltuiel eligibil :56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

Descrierea cheltuielii

cheltuieli conexe investitiei de baza

Achizitie:PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI MODERNIZARE AMULATORIU

ID dosar achizitie:3657641585

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	32,652.20	Valoare total [LEI]	38,856.12
Valoare total (f r TVA) [LEI]	32,652.20	Valoare total eligibil [LEI]	26,046.55
Valoare TVA [LEI]	6,203.92	Valoare total neeligibil [LEI]	12,809.57
Eligibil [LEI]	21,887.86	Contributia proprie eligibil [LEI]	520.93
TVA eligibil [LEI]	4,158.69	Public [LEI]	26,046.55
Neeligibil [LEI]	10,764.34	Nerambursabil [LEI]	25,525.62
TVA Neeligibil [LEI]	2,045.23		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

cheltuieli conexe necesare investitiei de baza

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :16 - cheltuieli cu organizarea de santier

Subcategorii cheltuiel eligibil :57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Descrierea cheltuielii

executare lucrari pentru organizare de santier

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	133,536.45	Valoare total [LEI]	158,908.38
Valoare total (f r TVA) [LEI]	133,536.45	Valoare total eligibil [LEI]	157,842.26
Valoare TVA [LEI]	25,371.93	Valoare total neeligibil [LEI]	1,066.12
Eligibil [LEI]	132,640.55	Contributia proprie eligibil [LEI]	3,156.85
TVA eligibil [LEI]	25,201.71	Public [LEI]	157,842.26
Neeligibil [LEI]	895.90	Nerambursabil [LEI]	154,685.41
TVA Neeligibil [LEI]	170.22		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

executare lucrari pentru organizare de santier

Documente justificative

-

Activitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorii cheltuiel eligibil :59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

comisioane, taxe, cote

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	51,391.80	Valoare total [LEI]	51,391.80
Valoare total (f r TVA) [LEI]	51,391.80	Valoare total eligibil [LEI]	51,391.80
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	51,391.80	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,027.84
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	51,391.80
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	50,363.96
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

comisioane, taxe, cote

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: EXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Subactivitatea: EXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU MODERNIZARE AMULATORIU

Categorie cheltuiel eligibil :18 - cheltuieli diverse i neprev zute

Subcategorii cheltuiel eligibil :60 - cheltuieli diverse i neprev zute

Descrierea cheltuielii

diverse si neprevazute

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	26,779.17	Valoare total [LEI]	31,867.21
Valoare total (f r TVA) [LEI]	26,779.17	Valoare total eligibil [LEI]	31,867.21
Valoare TVA [LEI]	5,088.04	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	26,779.17	Contributia proprie eligibil [LEI]	637.34
TVA eligibil [LEI]	5,088.04	Public [LEI]	31,867.21
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	31,229.87
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

diverse si neprevazute

Documente justificative

Activitatea: ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR - ACESTE SERVICII SUNT OFERITE CONFORM CONTRACT. CONFORM CLAUZELOR CONTRACTUALE VA PRESTA SERVICIILE DE ASISTENTA TEHNICA OFERITE DE PROIECTANT PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR SI VA FI REMUNERAT CONFORM CONTRACT

Subactivitatea: ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR - ACESTE SERVICII

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :46 - cheltuieli pentru asisten tehnic

Descrierea cheltuielii

ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARII

Achizitii:

ID dosar achizitii:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total [LEI]	5,950.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	118.99
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.01
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE PROIECTANT PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARII

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Documente justificative

-

Activitatea: DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Subactivitatea: DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :43 - cheltuieli pentru (documenta ii suport) iob inere avize, acorduri, autoriza ii

Descrierea cheltuielii

DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total [LEI]	1,785.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare total eligibil [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	35.70
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,749.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Documente justificative

-

Activitatea: PROIECT TEHNIC

Subactivitatea: PROIECT TEHNIC

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

PROIECT TEHNIC - PARTE CHELTUIELI ELIGIBILE

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare total [LEI]	64,260.00
Valoare total (f r TVA) [LEI]	54,000.00	Valoare total eligibil [LEI]	64,260.00
Valoare TVA [LEI]	10,260.00	Valoare total neeligibil [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	54,000.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	1,285.20
TVA eligibil [LEI]	10,260.00	Public [LEI]	64,260.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	62,974.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PROIECT TEHNIC - PARTE CHELTUIELI ELIGIBILE

Documente justificative

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL VULCAN

Activitatea: PROIECT TEHNIC

Subactivitatea: PROIECT TEHNIC

Categorie cheltuiel eligibil :14 - cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

Subcategorii cheltuiel eligibil :44 - proiectare i inginerie

Descrierea cheltuielii

PROIECT TEHNIC - PARTE CHELTUIELI NEELIGIBILE

Achizi ie:

ID dosar achizi ie:

Tip cheltuiel :	Cheltuiel direct	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (f r TVA) [LEI]	109,067.22	Valoare total [LEI]	129,789.99
Valoare total (f r TVA) [LEI]	109,067.22	Valoare total eligibil [LEI]	0.00
Valoare TVA [LEI]	20,722.77	Valoare total neeligibil [LEI]	129,789.99
Eligibil [LEI]	0.00	Contributia proprie eligibil [LEI]	0.00
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	0.00
Neeligibil [LEI]	109,067.22	Nerambursabil [LEI]	0.00
TVA Neeligibil [LEI]	20,722.77		
Ajutor de stat:			
Schema de ajutor de stat:			
Categoria de ajutor de stat:			
Subcategoria de ajutor de stat:			

Justificarea cheltuielii

PROIECT TEHNIC - PARTE CHELTUIELI NEELIGIBILE

Documente justificative

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei
1	12,464,070.37	10,699,249.94	10,699,249.94	10,699,249.94	10,485,264.94	0.00	213,985.00	1,764,820.43	98.0000
Total proiect	12,464,070.37	10,699,249.94	10,699,249.94	10,699,249.94	10,485,264.94	0.00	213,985.00	1,764,820.43	98.0000
MUNICIPIUL VULCAN	12,464,070.37	10,699,249.94	10,699,249.94	10,699,249.94	10,485,264.94	0.00	213,985.00	1,764,820.43	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribu ie proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea interven iei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	58,500.00	43,500.00	1,500.00	1,475,000.00	3,808,166.00	5,000,000.00	312,583.94	0.00

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr. crt	Detalii rezultat	Buget eligibil
1.	Rezultate directe	
	1. Documenta ii tehnice (Expertiz tehnic , studiu geo, Audit energetic, DALI, PT, CS) i Cerere de finan are.	10,699,249.94 (100.00 %)
	2. Cl direa ambulatoriului modernizata în suprafa de 1.581mp	
	3. Echip medicale achiz prin proiect/ dot ri vor fi in numar de 15 buc.	
	4. Numar de pacienti 22100 la an de referinta 2026(5 ani dupa finalizarea proiectului	
	5. Promovarea i publicitatea proiectului	
	Rezultate indirecte	
	6. Prin activitatea de management se ob in rezultatele indirecte ale proiectului, respectiv contractul de finantare (cu sprijinul ADR Vest si AMPOR), raport rile de progres trimestriale, cererile de prefinantare/plata/rambursare, realizarea unui num r de 8 achizitii publice, contracte încheiate cu furnizorii de lucr ri, produse i servicii, procesele verbale de recep ie i contabilitatea analitic a proiectului. De asemenea, proiectul va fi auditat de un furnizor de servicii extern,acreditat i vor rezulta 2 rapoarte de audit, respectiv 1 raport intermediar i 1 raport final.	
	Nr de pacienti aferent anului 2017 este de aprox. 17000 care va ramane aprox la fel si pentru anul 2021 datorita lucrarilor de modernizare la care va fi supus ambulatoriul. Estimam ca la 5 ani de la finalizarea proiectului nr. pacientilor sa creasca cu 30 % conform DALI.	
	Buget eligibil total	10,699,249.94 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Jude	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO42	Vest	Hunedoara	10,699,249.94 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
		Buget eligibil total	10,699,249.94 (100.00 %)	
		Total ajutor de stat		0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de interven ie

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de interven ie	Buget eligibil
053	Infrastructuri de s n tate	10,699,249.94 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,699,249.94 (100.00 %)

Buget - Form de finan are

Componenta 1

Cod	Form de finan are	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	10,699,249.94 (100.00 %)
	Buget eligibil total	10,699,249.94 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
02	Mici zone urbane (densitate medie a popula iei > 5 000 de locuitori)	10,699,249.94 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
9	Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, precum și a oricărei forme de discriminare	10,699,249.94 (100.00 %)
Buget eligibil total		10,699,249.94 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată /rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 06-06-2019

Data încheiere proiect: 28-02-2022

Data încheiere efectiv proiect: 28-02-2022

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferent cererii [LEI]
1	cerere de rambursare clasică intermediară	02-09-2019	103,266.00
10	cerere de plată	11-07-2021	400,000.00
13	cerere de plată	15-11-2020	1,500,000.00
14	cerere de plată	13-02-2022	4,120,157.54
2	cerere de rambursare clasică intermediară	17-11-2019	5,902.40
2	cerere de prefinanțare	09-08-2020	1,069,924.00
3	cerere de plată	17-01-2021	500,000.00
4	cerere de plată	14-02-2021	500,000.00
5	cerere de plată	25-04-2021	500,000.00
6	cerere de plată	16-05-2021	500,000.00
7	cerere de plată	12-09-2021	500,000.00
8	cerere de plată	14-11-2021	500,000.00
9	cerere de plată	16-01-2022	500,000.00

Contractare

Detaliiere cerere de clarificări

Introducere

Adresa ADR Vest nr. 1445/22.01.2020:

Stimate Doamnă Primar,

Urmare a adresei Unit ii administrativ teritorial Municipiul Vulcan transmis prin aplica ia electronic MySMIS, înregistrat la ADR Vest cu nr. 1061/20.01.2020, prin care a fost transmis o notificare privind modificarea actualizarea planific rii achizi iilor i activit ilor precum i a bugetului proiectului „Modernizarea ambulatoriului din Municipiul Vulcan”, cod SMIS 123825, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorial Municipiul Vulcan, v comunic m:

În vederea actualiz rii datelor au fost deblocate urm toarele sec iuni din sistemul electronic MySMIS: Planul de achizi ii, Activit i previzionate, Buget-Activit i i cheltuieli, Buget-Plan anual de cheltuieli i Graficul de rambursare.

În cadrul sec iunii Descrierea investi iei se vor putea înc rca documentele anex la Cererea de finan are. La aceast sec iune se va înc rca Memoriul justificativ care s sus in modific rile solicitate, înso ite de documente suport, precum i Anexa 4 – Graficul de prefinantare/rambursare/plat a cheltuielilor, actualizat . Beneficiarul se va asigura c toate anexele înc rcate sunt denumite corespunz tor i u or de identificat.

Concluzie cerere de clarific ri

V inform m c documente suplimentare sau informa ii care introduc elemente noi de natur s modifice proiectul ini ial nu vor fi luate în considerare.

Urmare celor men ionate v rug m s realiza i modific rile solicitate în sistemul electronic MySMIS i s dispune i înc rcarea documentelor, pân la data de 29.01.2020.

Men ion m faptul c toate solicit rile privind modificarea cererii de finan are se vor transmite exclusiv prin sistemul electronic MySMIS.

Persoan de contact din partea OIPOR ADR Vest este dl. Marius Balaci, telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923, e-mail: marius.balaci@advest.ro.

Cu stim

R spuns introducere

Raspuns adresa ADR Vest nr. 1445/22.01.2020.

Avand in vedere situatia aparuta, in implementarea proiectului nostru, respectiv nepredarea proiectului tehnic, conform graficului, respectiv in decembrie 2019 si refuzul de a semna un act aditional la contractul de servicii, a dus la situatia de a fi necesara scoaterea la licitatie a serviciului pentru intocmirea proiectului tehnic. In urma analizei situatiei, a adreselor de la proiectant, a consultarii catalogului electronic SICAP, a discutiilor telefonice cu beneficiarii de proiecte similare de Modernizare de ambulatorii si calculand un pret aproximativ de proiectare pentru 1mp, la data prezenta, s-a luat decizia suplimentarii sumei pentru executie PT (avand in vedere ca estimarea era la nivelul anului 2015). S-a apelat la un proiectant independent, pentru a actualiza devizul proiectului (acestua i s-a pus la dispozitie DALI si datele din SICAP a proiectelor similare, transmise de proiectant) si a rezultat o noua valoare de deviz actualizata. Mentionam ca diferenta de valoare pentru serviciul PT este asumata ca si cheltuiala neeligibila si detaliata in Memoriul justificativ si in toate sectiunile cererii de finantare care trebuie modificate.

Avand in vedere faptul ca dorim sa minimizam pierderea de timp, prin nepredarea PT-ului la termen, propunem o singura procedura de achizitie, respectiv proiectare si executie, asa cum am modificat in sectiunile cererii de finantare.

Detalierea situatiei sintetizate anterior, este prezentata detaliat in Memoriul justificativ anexat si cu anexele suport la acesta.

R spuns concluzie

Au fost actualizate urm toarele sec iuni din sistemul electronic MySMIS: Planul de achizi ii, Activit i previzionate, Buget-Activit i i cheltuieli, Buget-Plan anual de cheltuieli i Graficul de rambursare. În cadrul sec iunii Descrierea investi iei au fost înc rcate documentele anex la Cererea de finan are, respectiv:

-Memoriu justificativ

-Correspondenta proiectant pe parcursul de la semnare contract de finantare iunie 2019 - decembrie 2019 - respectiv nr. 24313/11.06.2019, 27041/19.07.2019, 27054/09.07.2019, 28068/05.08.2019, 29423/26.08.2019, 33859/14.10.2019, 36570/13.11.2019, 38085/29.11.2019, 39065/11.12.2019, 39066/11.12.2019

-Contract de prestari servicii nr. 38358 din 2015 (intocmire documentatii tehnice DALI si PT inclusiv)

-Adresa proiectant nr. 39297 13 12 2019 referitor nepredare PT

- Documentatie suport: Actualizare deviz general si deviz pe obiectiv - cap.3 , conform pretul pietei ianuarie 2020, pentru servicii de intocmire PT

-Deviz anexat la contractul de finantare

-Anexa 4 - Grafic cereri

Având în vedere modific rile realizate în Cererea de finantare, anexele transmise la prezenta cerere (enumerare in paragraful anterior), va rugam sa ne sprijiniti in deblocarea situatiei existente, in vederea implementarii acestui proiect de investitii important pentru comunitatea noastra.

Cu stima,

Primar ILE GHEORGHE si echipa de implementare a proiectului.

Documente înc rcate

Fi ier	Dat înc rcare fi ier	Descriere
RCAE 1 Expertiza scanata -semnat.pdf 34AF450CE0D7615EAB61A7A322EB7D95701AC729F9B4F762F2984A A39B15B874	07/11/2018	RCAE 1 Expertiza scanata -semnat.pdf
RCAE 1 decl. TVA -semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 decl. TVA -semnat.pdf
RCAE 1 sit venituri investitii -semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 sit venituri investitii -semnat.pdf

Fișier	Data înregistrării	Descriere
RCAE 1 calcul grad indatorare -semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 calcul grad indatorare -semnat.pdf
RCAE 1 PAD Mun Vulcan-Spital Bun_0-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 PAD Mun Vulcan-Spital Bun_0-semnat.pdf
RCAE 1 acordul unitatii sanitare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 acordul unitatii sanitare-semnat.pdf
RCAE 1 DALI_Amb_Vulcan_02.11-semnat.pdf A7DF78BC9E1399A6CB0AE7A1C828C87F952A4ADB41CE02EAF6E91D9E2C0DBE2	07/11/2018	RCAE 1 DALI_Amb_Vulcan_02.11-semnat.pdf
RCAE 1 Deviz general-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 Deviz general-semnat.pdf
RCAE 1 Devize revizuite-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 Devize revizuite-semnat.pdf
RCAE 1 Liste de cantitati-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 Liste de cantitati-semnat.pdf
RCAE 1 DALI PIESE DESENATE EXISTENT RCAE-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 DALI PIESE DESENATE EXISTENT RCAE-semnat.pdf
RCAE 1 Descriere investitie-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 Descriere investitie-semnat.pdf
RCAE 1 Indicatori tehnico economici-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 Indicatori tehnico economici-semnat.pdf
RCAE 1 HCL aprobare indicatori-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 HCL aprobare indicatori-semnat.pdf
RCAE 1 ANEXA 6-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 ANEXA 6-semnat.pdf
RCAE 1 DECL angajament-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 DECL angajament-semnat.pdf
RCAE 1 incheiere Mun Vulcan Spital_1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 incheiere Mun Vulcan Spital_1-semnat.pdf
RCAE 1 HCL cons local dare in administrare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 HCL cons local dare in administrare-semnat.pdf
RCAE 1 ordin ministerul sanatatii+HCL-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 ordin ministerul sanatatii+HCL-semnat.pdf
RCAE1 contract de dare in administrare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE1 contract de dare in administrare-semnat.pdf
RCAE 1 extras cf 62073 Vulcan _1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 extras cf 62073 Vulcan _1-semnat.pdf
RCAE 1 declaratie reprez legal-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 declaratie reprez legal-semnat.pdf
RCAE 1 Audit energetic RCAE parte scrisa-semnat.pdf 58E70C38D8D43133DEE3465BE7FD0571109CD682689FC30D5130B004F5D28AD2	07/11/2018	RCAE 1 Audit energetic RCAE parte scrisa-semnat.pdf
RCAE 1 DALI PIESE DESENATE PROPUNERE CU HASURI RCAE-semnat.pdf 8CF3C1FD877BA8B516FDE7D526AD011F6149BADE14CD583405E157C7D6D7FFA1	07/11/2018	RCAE 1 DALI PIESE DESENATE PROPUNERE CU HASURI RCAE-semnat.pdf
Anexa 8 standard cost-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	Anexa 8 standard cost-semnat.pdf
RCAE1 Tabel relatia proiectului cu Strategii relevante si alte proiecte-semnat.pdf B12B5E315F9852764BED2D99DD7A62F9F264AB5F4D25FB6C6405479FF0ABB93A	07/11/2018	RCAE1 Tabel relatia proiectului cu Strategii relevante si alte proiecte-semnat.pdf
RCAE 1 deviz conexe-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/11/2018	RCAE 1 deviz conexe-semnat.pdf
RCAE 2 Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii 4-semnat.pdf E480DC3670FF94A1DE4DC4D3CBA08755F8AC867BCE19996ED783105A90C0DAB	27/11/2018	RCAE 2 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii 8_1_A_Ambulatorii 4-semnat.pdf

Fi �ier	Dat �nc rcare fi �ier	Descriere
RCAE 2 DECLARATIE ANGAJAMENT-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	27/11/2018	RCAE 2 DECLARATIE ANGAJAMENT-semnat
RETF AMBULATORIU contract si �aditionale-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/01/2019	RETF AMBULATORIU contract si �aditionale-semnat
RETF decizie deseuri-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/01/2019	RETF decizie deseuri-semnat
RETF Nota explicativa proiectant HG 28 pct. 1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/01/2019	RETF Nota explicativa proiectant HG 28 pct. 1-semnat
RETF certificat ISO-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/01/2019	RETF certificat ISO-semnat
RETF Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii 8_1_A_Ambulatorii-semnat.pdf 710070E95C3A0D439D446E1761A57261DD3FD725B76DF0DA65FFFE BC17E244A2	08/01/2019	RETF Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii 8_1_A_Ambulatorii-semnat
RETF contract stericyclE-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/01/2019	RETF contract stericyclE-semnat
RETF 2 DALI PIESE DESENATE EXISTENT RCAE-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 DALI PIESE DESENATE EXISTENT RCAE-semnat
RETF 2 DALI PIESE DESENATE PROPUNERE CU HASURI RCAE- semnat.pdf 8CF3C1FD877BA8B516FDE7D526AD011F6149BADE14CD583405E157 C7D6D7FFA1	22/01/2019	RETF 2 DALI PIESE DESENATE PROPUNERE CU HASURI RCAE- semnat
RETF 2 DALI_Amb_Vulcan_21.01-semnat.pdf F831F516234F63173C7B1761C1F39CC46B4D1B05C436C42E7153F66 3C91A8E5A	22/01/2019	RETF 2 DALI_Amb_Vulcan_21.01-semnat
RETF 2 ELECTRICE pl 1_5-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 ELECTRICE pl 1_5-semnat
RETF 2 fisa mijlocului fix ambulatoriu-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 fisa mijlocului fix ambulatoriu-semnat
RETF 2 REZ pl 1_7-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 REZ pl 1_7-semnat
RETF 2 SAN pl 1_7-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 SAN pl 1_7-semnat
RETF 2 Diagrama_Gantt_123825_Componenta1_22-01-2019-semnat.pdf 6976C02E311F3CCE7BE60877612BD4185D5AC0270FC04F66FDF272 89F3666566	22/01/2019	RETF 2 Diagrama_Gantt_123825_Componenta1_22-01-2019-semnat
RETF 2 HVAC pl 1_9-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	22/01/2019	RETF 2 HVAC pl 1_9-semnat
RPREC-extras CF 62073-5385-15-02-2019-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-extras CF 62073-5385-15-02-2019-semnat
RPREC-incheiere 1262-01-2018-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-incheiere 1262-01-2018-semnat
RPREC-HCL 13-2019-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-HCL 13-2019-semnat
RPREC-completari la documentele statutare rasp. pct.1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-completari la documentele statutare rasp. pct.1-semnat
RPREC-Autorizatie sanitara de functionare rasp. pct. 2-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-Autorizatie sanitara de functionare rasp. pct. 2-semnat
RPREC-HCL 12.2019 aprobarea proi si val acestuia rasp pct. 9- semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-HCL 12.2019 aprobarea proi si val acestuia rasp pct. 9- semnat
RPREC-Devizul general rasp.pct. 10-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-Devizul general rasp.pct. 10-semnat
RPREC-certif fiscal ANAF-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC-certif fiscal ANAF-semnat
RPREC - anexa 7-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	19/02/2019	RPREC - anexa 7-semnat.pdf

Fișier	Data înregistrării	Descriere
RPREC-Anexa 6 rasp.pct.11-semnat.pdf 710070E95C3A0D439D446E1761A57261DD3FD725B76DF0DA65FFFEBC17E244A2	19/02/2019	RPREC-Anexa 6 rasp.pct.11-semnat
RPREC-formular COD 23-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-formular COD 23-semnat
RPREC acord UNITATE SANITARA-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC acord UNITATE SANITARA-semnat
RPREC-Declaratie de eligibilitate-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Declaratie de eligibilitate-semnat
RPREC-Decla solici privind eligibilitatea TVA rasp.pct.3-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Decla solici privind eligibilitatea TVA rasp.pct.3-semnat
RPREC-Certi atestare fiscala bugetul local rasp. pct. 4-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Certi atestare fiscal bugetul local rasp. pct. 4-semnat
RPREC-Certificazier fiscal al solici rasp.pct. 5-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Certificazier fiscal al solici rasp.pct. 5-semnat
RPREC-anexa 23-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-anexa 23-semnat
RPREC-Anexa 4 grafic rambursare-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Anexa 4 grafic rambursare-semnat
RPREC-Formular bugetar Fisa proiectului finantat propus la finantare rasp. pct. 13-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/02/2019	RPREC-Formular bugetar Fisa proiectului finantat propus la finantare rasp. pct. 13-semnat
RPREC 1 PAD Mun Vulcan-Spital Bun_0-semnat-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/03/2019	RPREC 1 PAD Mun Vulcan-Spital Bun_0-semnat-semnat
RPREC 1 Formular COD 23-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/03/2019	RPREC 1 Formular COD 23-semnat
RPREC 1 Formular 1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/03/2019	RPREC 1 Formular 1-semnat
RPREC1 acord unitate sanitara-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/03/2019	RPREC1 acord unitate sanitara-semnat
RPREC1 CerereFinantare_cod_123825 pct.3-semnat.pdf 4C107573695080397CCBB84401C97E9F7C982CF9B7EA137636D48FD68128A877	07/03/2019	RPREC1 CerereFinantare_cod_123825 pct.3-semnat.pdf
RPREC1 DALI+PLANSE pct. 2-semnat.pdf F83D55049B28B97645C9DE6C86112F8426DCF740D31F503475A9C0E967257528	07/03/2019	RPREC1 DALI+PLANSE pct. 2-semnat
RPREC 1 Anexa 6-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	07/03/2019	RPREC 1 Anexa 6-semnat
RPREC 2 DALI_Amb_Vulcan_28.03 (1)-semnat.pdf F6730D4C4E3EF9FE3B2AD91F57BB6DAA7C3E8826F85CFF7C68E6C40CF45BFD0E	28/03/2019	RPREC 2 DALI_Amb_Vulcan_28.03 (1)-semnat
RPREC 2 Anexa 6-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Anexa 6-semnat
RPREC 2 Anexa 4-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Anexa 4-semnat.pdf
RPREC 2 Declaratie pe proprie raspundere-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Declaratie pe proprie raspundere-semnat
RPREC 2 Liste cantitati Amb. Vulcan. (1)-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Liste cantitati Amb. Vulcan. (1)-semnat
RPREC 2 Formular F1-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Formular F1-semnat
RPREC 2 Formular cod 23-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Formular cod 23-semnat
RPREC 2 Devez Ambulatoriu OUG 114-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/03/2019	RPREC 2 Devez Ambulatoriu OUG 114-semnat

Fișier	Data încercării fișier	Descriere
RPREC2 descrierea investitiei-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC2 descrierea investitiei-semnat
RPREC2 Dezice Ambulatoriu OUG 114-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC2 Dezice Ambulatoriu OUG 114-semnat
RPREC2 ANEXA 6-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC2 ANEXA 6-semnat
RPREC2 - HCL 70 APROBARE DOCUMENTATIE-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC2 - HCL 70 APROBARE DOCUMENTATIE-semnat
RPREC 2 - HCL APROBARE BUGET-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC 2 - HCL APROBARE BUGET-semnat
RPREC2 indicatorii tehnico-ec-semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	05/04/2019	RPREC2 indicatorii tehnico-ec-semnat
RPREC2 DALI_Amb_Vulcan_02.04-semnat.pdf 28A196F69D628B34B10F6D8916C7F2F36A74C836928C16230C51163 EC8B6D724	05/04/2019	RPREC2 DALI_Amb_Vulcan_02.04-semnat



CERTIFICAREA APLICĂ IEI

Subsemnatul, GHEORGHE ILE, CNP 1530331205752, posesor al CI seria HD, nr. 802364, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al MUNICIPIUL VULCAN, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuțernicit al MUNICIPIUL VULCAN, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

În alegerea, din punct de vedere legal și financiar, MUNICIPIUL VULCAN, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

În alegerea, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuțernicit GHEORGHE ILE.

Data

29/01/2020 09:33:57